

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1975</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO:	REUNION <input type="checkbox"/>	MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA: 2025 – 07 – 09	HORA INICIO: 09:00 AM	HORA FINAL: 11:30 AM	REUNIÓN N°: 08 - 2025	
LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias				
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal				
RESPONSABLE: Gestión de Proyectos Oficina Desarrollo Institucional Subred Sur			SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

2. PARTICIPANTES:																		
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se anexa listado de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1	Se anexa listado de asistencia					2					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA													
1	Se anexa listado de asistencia																	
2																		

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos 5. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, director de obra y profesionales de apoyo del contratista de la obra y la profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
<ul style="list-style-type: none"> • Revisión de la respuesta del oficio estado de área siniestrada y posibilidad de utilización para columnas de pasarela. La Subred Sur responde la solicitud de la veeduría, informando que no se tiene restricción jurídica para la construcción de la pasarela dando visto bueno a la obra, además de informar que no se tiene proyectado uso del espacio en los pisos uno y dos, dado que la estructura de las columnas no permitirían adecuar oficinas o consultorios, por lo cual podría ser un área de espera o tránsito de pacientes, los veedores recibieron el documento por correo electrónico y vía grupo de Whatsapp. CUMPLIDO • Socialización de la capacidad instalada de cada piso incluyendo baños y salas de espera (plan arquitectónico). Se proyecta para realizar en la presente reunión. PENDIENTE • Envío de acta y presentación a los correos registrados. Se envió acta y presentación a los correos registrados por los veedores el 18 de junio y no se recibieron observaciones o sugerencias de ajuste, por lo cual se aprueba por los veedores. CUMPLIDO • Actualización de resolución de la veeduría, ampliándola a un año y medio (finaliza en diciembre de 2026). Inicio el trámite de actualización el Dr. Johann Sebastián González. PENDIENTE

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

La gestora social y el director del Consorcio Hospital y la profesional de participación de la Subred Sur, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en el área de la obra de urgencias del Hospital El Tunal, según compromiso programado. Se recuerdan indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes, el Consorcio hace entrega cascos de seguridad para uso obligatorio en el recorrido y se hace la revisión de la indumentaria sugerida para ingreso dado que se encuentra el piso con lodo (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido al área de obra de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:10 am, contando con la presencia de 07 veedores, tomando registro de la asistencia en formato institucional.

Se excusan: Consuelo Lora y Rosalba Gutiérrez

No asisten: Rosalba Gutiérrez, Carmen Peña, Elizabeth Rivera, Nelly Saldarriaga.

3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias

El ingeniero Juan Carlos Barbosa director de la obra, saluda a los asistentes y explica los avances, conformación el equipo de trabajo y describe las actividades adelantadas entre junio y julio del año en curso, durante la jornada, se contó con la participación del director de obra, la interventoría del proyecto, así como el equipo de supervisión de infraestructura de la Subred Sur.



- Avance general: Hasta la fecha, el avance acumulado de la obra es del 48,7%, lo que representa un progreso significativo desde el recorrido de marzo. Se registra un retraso consolidado del 22% respecto al cronograma inicial, principalmente por la fase de obra y de dotación, continuando el plan de contingencia aprobado por SDS y que viene revisando la alcaldía mayor, teniendo como causas el factor climático y gestiones administrativas para etapa de dotación de equipos biomédicos.

- Los veedores constataron avances significativos en la ejecución física del proyecto. Se verificó la finalización de placas estructurales en los pisos 1, 2 y 3, y se informó que se encuentran en proceso de culminación las placas de los pisos 4, 5 y 6. También se reportó la construcción de la rampa de ingreso para ambulancias en el área de sótanos.

- En cuanto a redes técnicas, se evidenció progreso en la instalación de redes eléctricas y sanitarias, ya terminadas en el sótano y primer piso, e iniciadas en el segundo piso. Además, se completó la construcción de las escaleras estructurales en los niveles de sótano, primer y segundo piso y están terminándose en los pisos terceros, cuatro y quinto.



- El director de obra explicó que ha habido una reducción temporal en el volumen de personal, debido al cierre de la etapa de cimentación y estructuras. Sin embargo, se espera que en la tercera semana de julio ingrese nuevo personal especializado para el inicio de la instalación de fachadas, lo cual permitirá posteriormente construir los muros divisorios internos iniciando en los pisos primero y segundo. Estos muros, fabricados en súper board, requieren ambientes secos, por lo que su instalación se ha reprogramado para evitar daños por humedad.

- Por su parte, el interventor y el contratista informaron que ya fue radicada ante el fondo financiero distrital de la Secretaria Distrital de Salud, la solicitud de prórroga del contrato y adición presupuestal, justificada principalmente por la actualización del componente de dotación biomédica, cuyos costos originalmente estaban calculados con valores de 2022. Esta actualización incorpora los precios de 2025, dado que los equipos hospitalarios requieren importación y especificaciones técnicas actualizadas. La prórroga solicitada contempla una extensión inicial de 12 meses, principalmente para garantizar tiempos adecuados para la adquisición e importación de los equipos biomédicos, que por temas de comercio internacional están entre seis y ocho meses desde proceso de contratación.

- Finalmente, se reportó que el talud de terreno ha sido estabilizado satisfactoriamente, y se anunció que próximamente se dará inicio a la construcción de los tanques, los cuales fueron rediseñados para ajustarse a las condiciones del terreno y las necesidades técnicas del proyecto.

- El ingeniero Juan Carlos, explica a los veedores que se viene trabajando en el plan de manejo y urbanismo, en el cual se contempla la construcción de una bahía de ingreso a Tunal, se desmontara la actual entrada de hospitalización corriendo el muro de ingreso, se desmontara el tanque de oxígeno y el cajero, y a futuro cuando empiece a funcionar el área de urgencias se desmontara la estructura prefabricada que está recibiendo urgencias en la actualidad. Por último el cerramiento y adecuación incluye el plan para cuando se empiece a construir por parte del IDU la obra de vía de la transversal 19a.



- El equipo de supervisión de infraestructura de la Subred Sur acompañó el recorrido, facilitando el diálogo entre los veedores, la interventoría y el equipo técnico, y garantizando el seguimiento institucional al cumplimiento del cronograma y condiciones del contrato.



- Equipo humano: actualmente, el equipo está estable con 38 operativos y 10 administrativos, para el momento del recorrido, se pudo evidenciar que el personal requerido está trabajando activamente.

Comentarios de los veedores:

1. Retrasos observados: los veedores manifiestan preocupación por retraso en la instalación de fachada. El director informa que según lo previsto en el plan de contingencia, no se podrían cumplir los cronogramas proyectados.
2. Claridad en los informes: Agradecen la explicación de los ingenieros del avance, ya que facilita la comprensión de los avances.



3. Información sobre manejo final del área donde se ubica la dilatación de separación entre los edificios nuevo y antiguo, dado que puede generarse acumulación de basuras.

El ingeniero Juan Carlos, realiza la presentación de plan arquitectónico piso a piso.

PLAN MEDICO ARQUITECTINICO - USS TUNAL

PISOS	SERVICIOS	PMA PROYECTO	
		UNIDAD SERVICIOS	OBSERVACIONES
1	EMERGENCIAS:		
	SALAS DE REANIMACION	5	
	SALAS DE PROCEDIMIENTOS	5	
	SALA DE YESOS Y/O INMOVILIZACION	1	
	URGENCIAS:		
	TRIAGE	2	
	CONSULTORIOS	7	
	SALA EDA	4	
	SALA ERA	5	
	OBSERVACION		Se reubican en el piso 2.
2	OBSERV. MUJERES	41	
	OBSERV. HOMBRES	23	
	OBSERVACION PEDIATRIA	2	
	S. REANIMACION	2	
3	CIRUGIA	7	
	PREPARACION CIRUGIA	8	
	RECUPERACION CIRUGIA	14	
	ESTERILIZACION	1	
	ROPERIA	1	
	HEMODINAMIA	1	
4	UCI INTENSIVO	39	
	UCI INTERMEDIOS	14	
5	HAB. UNIPERSONALES (CAMAS)	11	
	HAB. BIPERSONALES (CAMAS)	48	
	AISLADOS (CAMAS)	3	
6-CUBIERTA	PUNTOS FIJOS Y DUCTOS		
	AREADE BIENESTAR		

Realizando la presentación de planos piso por piso, indicando áreas de espera, baños públicos, escaleras, áreas de servicios, entre otros. Cumpliendo con el compromiso adquirido en reunión de abril.

7. DECISIONES TOMADAS

- Solicitud a interventoría y supervisión del contrato de obra para: recibir información contrastada de situación actual del proyecto y recibir información del trámite de prórroga y adición de contrato en la próxima reunión.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1948-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

8. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Seguimiento a información de proyecto desde interventoría y supervisión	Presentación en mesa de diálogo	2025-08-13	Supervisión e interventoría de proyecto
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico registrado	2025-07-18	Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de diálogo veeduría	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp	2025-08-08	Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Oficina Desarrollo Institucional Gestión De Proyectos

SECRETARIO REUNIÓN

Ana Milena Bayona Gómez





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido verificación avances obras El Tunal	ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría obras El Tunal	
09-07-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Bayona Gomez	52200295	Subred Sur Of PC y SC	Tunjulito	311 8193504	participacion.tunjulito@subredsur.gov.co	[Signature]
2	Johann Reyes Ruiz	1058533748	Secretaria Salud	Tunjulito	3117621858	jsantodomingo@salud.gov.co	[Signature]
3	Celis Pulido	14127663	J.D. Subred	Tunjulito	3143209445	Ruben Cel @	[Signature]
4	María Estela Uribe	35488176	Com. El Tunal	06	3022870091	mariaestela@com.eltunal.com	[Signature]
5	Doris	39528463	Asamblea	10	311 8861717		[Signature]
6	Carapian	5223446	Asamblea	6	6015285124		[Signature]
7	Francisco	41722948	Asamblea	6	6015285124	comocake@eltunal.com	[Signature]
8	Brayan Bernardo	59524253	Asamblea	6	3153110655		[Signature]
8	Brayan Bernardo	1003641754	Infraestructura Subrod.	Tunal	3115437792	brayanbarra@subredsur.gov.co	[Signature]
9	Gerardo Bonilla		OTSF Inter-veniente		3153851992	gbonilla.ing@gmail.com	[Signature]
10	Mazuel	07221 Pimilla	Consejo Hospital	Tunjulito	3112061708		[Signature]



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido verificación avances obras El Tunal	ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría obras El Tunal	
09-07-2025	HORA TERMINACIÓN	12:00 m					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Daniela Corchon	102308817	Consejo Hospital	6	3185030336	hseconsejohospital@gmail.com	[Signature]
2	David	16547481	Consejo Hospital	6	301540246	hospital@tunjulito.gov.co	[Signature]
3	Dario	17133547	Asamblea	6	3205807839		[Signature]
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Registro fotográfico del recorrido





 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

Anexo respuesta supervisión



Bogotá, D.C., 10 julio de 2025

Señores
Veeduría Obra Tunal
 Localidad de Tunjuelito, Bogotá D.C.

Asunto: Solicitud Información de equipo de Infraestructura y avance de obra.

Apreciada veeduría:

Realizado el recorrido a la obra el día 09 de julio de 2025 con acompañamiento de la Interventoría, Consorcio Hospital, Equipo Subred, Veeduría ciudadana, para el seguimiento de los avances de obra de la torre de urgencias del Tunal, adquirido el compromiso en la mesa de trabajo, remito los datos y correos del equipo de infraestructura de la oficina asesora de desarrollo institucional de la Subred Sur:

- Jefe Oficina: Fredy Orlando Corredor Camargo
- Gerente De Proyectos: Claudia Yilery Grimaldo Duque – Gerencia, Email: proyectos@subredsur.gov.co
- Apoyo: Andrés García Malo, Email: desarrollocesesubredsur@gmail.com
- Apoyo: Brayan Barragán Zambrano, Email: brayanbarragansubredsur@gmail.com

Por otro lado, para tema informativo por parte de ustedes a fecha de corte del 01 julio de 2025 el avance total del proyecto es de 43,46%, porcentaje dado en el comité 150 de avances de obra realizado por la Interventoría y el Consorcio.

Atentamente,

Equipo de Infraestructura
 Oficina asesora de Desarrollo institucional
 Subred Sur E.S.E.