

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1917</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO:	REUNION <input type="checkbox"/>	MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA: 2025-08-13	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 09-2025	
LUGAR: Auditorio Centro de Salud El Tunal				
TEMA: Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal				
RESPONSABLE: Andrés Malo			SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Brindar asistencia técnica a los veedores de las obras en El Tunal durante la mesa de diálogo, en el marco de la veeduría del Convenio 2806257 de 2021 entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur. Este convenio abarca la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico.

2. PARTICIPANTES:																														
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se adjunta lista de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1	Se adjunta lista de asistencia					2						3						4					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																									
1	Se adjunta lista de asistencia																													
2																														
3																														
4																														

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesionales de interventoría, profesional especializado de control social de la DPSGTYT – SDS y profesional de Gestión de Proyectos y Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Solicitud a interventoría y supervisión del contrato de obra para: recibir información contrastada de situación actual del proyecto y recibir información del trámite de prórroga y adición de contrato en la próxima reunión. Los profesionales de interventoría y de supervisión realizan informe en la reunión de los avances de porcentaje de avance de proyecto del 47% certificado con corte del 8 de agosto. Indican que se radico por parte del contratista solicitud de prórroga del contrato hasta el 31 de mayo de 2026, se tiene aprobación por parte de la interventoría y está en proceso aprobación de la supervisión de la Subred Sur y posterior aprobación por parte de la SDS. A la vez explican que se hizo una actualización de costos de la obra y dotación de 2022 a 2026, por lo cual está en proceso del contratista la radicación de solicitud de adición de recursos.



6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y director y gestora social la obra del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:15 am, en el auditorio del Centro de Salud El Tunal, recordando que el objetivo de la convocatoria: socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

3. Presentación avances de obras El Tunal

El director de la obra por parte del contratista saluda a los asistentes y procede a iniciar la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

URGENCIAS TUNAL



AVANCES

1. Revisión de diseños y documentos contractuales
2. Contratación de personal con 76 Operativos y 33 Administrativos
3. Terminación Estructura Zona A y Zona B
4. Ejecución de redes sanitarios Sótano, Piso 1, 2 y 3
5. Ejecución de mampostería Interna Sótano, Piso 1 y Fosos de Ascensor
6. Instalaciones HVAC SOTANO y Piso 1
7. Instalaciones Gases Medicinales SOTANO
8. Construcción de fachadas
9. Compras equipos industriales (ascensores, RCI, Hidrosanitarios, Gases Medicinales)

Durante la sesión, el director de la obra, en representación del contratista, presentó el informe de avance físico y explicó el estado actual del proyecto. Según lo reportado, el avance programado a la fecha es del **87,82%**, mientras que el avance ejecutado alcanza el **45,51%**, lo que representa una diferencia de **-21,32 puntos porcentuales**, equivalente a aproximadamente **21,8 semanas de retraso** respecto al cronograma inicial.

El director expuso que durante el periodo se han desarrollado las siguientes actividades relevantes:

- **Revisión y ajuste de diseños y documentos contractuales**, lo cual fue necesario para garantizar la correcta ejecución técnica de la obra y su coherencia con los estándares actuales.
- **Contratación de personal**: actualmente se cuenta con 76 trabajadores operativos y 33 administrativos en el proyecto.
- **Estructura terminada** en su totalidad para las zonas A y B.
- **Ejecución de redes sanitarias** en sótano y pisos 1, 2 y 3.
- **Construcción de mampostería interna** en sótano y primer piso, así como en los fosos de ascensor.
- **Instalaciones de sistemas HVAC** (climatización y ventilación) en sótano y primer piso.



- **Instalaciones de gases medicinales** en el sótano.
- **Inicio de construcción de fachadas externas**, con una duración estimada de 3 meses.
- **Adquisición de equipos industriales** como ascensores, sistemas RCI (Red Contra Incendios), equipos hidrosanitarios y de gases medicinales.
- **Presentación y aprobación de prórroga contractual** por parte de la interventoría, la cual permitirá ajustar los tiempos de ejecución y garantizar la correcta instalación de los equipos biomédicos.

El director señaló que la solicitud de prórroga responde, entre otras razones, a la actualización del proyecto de dotación de equipos biomédicos con base en los costos del año 2025, ya que originalmente el presupuesto se había calculado con precios de 2022, generando una diferencia considerable.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROYECTO URGENCIAS TUNAL



El director de la obra presenta a los veedores registros fotográficos y gráficas que evidencian los avances en los trabajos que se han realizado en el último mes con corte al 08 de agosto, lo mismo que informa las actividades de refuerzo del equipo de trabajo para avanzar en las labores instalaciones de fachadas que terminarían en noviembre aproximadamente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 5 agosto de 2025




REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 agosto de 2025




REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 5 agosto de 2025



REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 5 agosto de 2025




Avance Mantenencia Interna. Remates estructura. Finalizar en concreto. instalaciones técnicas




REGISTRO FOTOGRAFICO HVAC

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 agosto de 2025 – PISO 1



REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 agosto de 2025 – FACHADA



REGISTRO FOTOGRAFICO


ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 155 5 agosto de 2025 – FACHADA



Avance Mampostería Piso 2, Fachada 5. Se avanza en mampostería de piso 2 y piso 3

PORCENTAJE AVANCE OBRA

% AVANCE TOTAL DE PROYECTO - HOSPITAL TUNAL



El director explica a los asistentes que la última realizó la radicación a la interventoría de la solicitud de aprobación prórroga y de ajuste del cronograma hasta el 31 de mayo de 2026, dando su aprobación en junio; estos insumos se radicaron a la supervisión de la oficina de desarrollo institucional de la Subred Sur, quienes dieron aprobación en julio y están reuniendo la documentación para la radicación en la Secretaria para la aprobación final. A su vez se está realizando actualización de costos de equipos de dotación, dado que los que se tienen aprobados son del 2022, deben ajustarse a la realidad del país y el mercado, especialmente los que son susceptibles de importación.

ESTADO DE AVANCE DE LA SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL CONTRATO DE OBRA 5008-2022

- El 29 de mayo de 2025 el Consorcio Hospital solicitó prórroga del contrato de obra presentando un cronograma por 15 meses y 4 días para la finalización de las actividades faltantes por ejecutar.
- El 07 de agosto de 2025 el Consorcio Hospital presentó un nuevo cronograma ajustado con fecha de finalización al 31 de mayo de 2025.
- En este momento se está elaborando los respectivos soportes que requiere la SDS para la radicación de la solicitud (conjuntamente subred e interventoría)



Por último el director de la obra informa que está proyectada la reunión para el 13 de agosto, con Alcaldía Mayor, Movilidad, Transmilenio, Alcaldía Local de Tunjuelito, IDU, para realizar el Plan de Regularización y Manejo de mejoras de urbanismo, permisos para intervención en perímetro, derrumbe del cerramiento actual del hospital, reubicación de paradero de SITP, y construcción de una calzada de acceso generando una isla con paso a nivel para la protección de los peatones, haciendo solicitud además de un tope de nivel para el paso de la vía carrera 20.


REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST





GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción de Hojas de Vida
2. Plan de Gestión Social PGS
3. Programa de contratación de población vulnerable



La profesional del área social informa que se continúan realizando intervenciones con el personal operativo de fortalecimiento de salud mental y de hábitos de vida saludable, destacando que se hace importante acompañar a los operarios de la obra para aumentar la productividad y la calidad de bienestar de los mismos. Informa que viene realizando un sondeo sobre el impacto de la obra en el sector circunvecino, personal que labora en el Hospital El Tunal y con pacientes que reciben atención en el centro asistencial, buscando realizar informe y plan de mejora sobre los aspectos que incomodan con la realización de la obra, solicita que los veedores la diligencien y ayuden a replicarla.

Los veedores realizan preguntas:

- Cumplimiento con pagos a consorcio y este a sus operarios y al tercero que contrataron. Indican que se viene cumpliendo con normalidad.
- Preocupación por cambios en el cronograma de la obra y por el recurso para terminar todo el proyecto. Señalando la supervisión que se tienen garantizados con recursos en cuenta exclusiva para movimientos del convenio y se está en estudio de actualización de costos para solicitud de adición según corresponda.
- Se realiza lectura de nota periodística en medio digital las Dos Orillas, en la que señalan presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto, haciendo a los veedores claridad sobre la posición de la gerencia en la que se da caso omiso por no tratarse de un medio con seriedad comprobada, además de especificar y explicar los puntos en los que se señalan procesos de investigación disciplinarios y de orden fiscal.

El Dr. Johann Sebastian, realiza intervención informando que inicio campañas políticas y que éste tipo de medios están siendo pagados por interesados en hacer críticas a los proyectos que tiene la administración distrital para presionar la ubicación de cuotas políticas en las entidades públicas, por lo cual la mejor manera de dar respuesta es presentando los avances de trabajo y estar pendientes en que no se tenga afectación reputacional, ni por parte de la Subred Sur ni de los contratistas, por lo cual la obra está teniendo seguimiento semanal por el equipo técnico de infraestructura de la Secretaría Distrital de Salud.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1988-1991 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</p>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Acuerdos y compromisos

- Envío de acta y presentación a los correos registrados.
- Socialización avances de proceso de solicitud de prorroga y adición
- Socialización de resultados de la reunión interinstitucional para tramite de PRM

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión y presentaciones	Envío por correo electrónico registrado	2025-08-19	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Socialización de avances proceso prorrogación y adición	Revisión de respuesta solicitud	2025-09-10	Contratista, interventor y supervisión
Socialización resultados de trámite PRM	Revisión de respuesta solicitud	2025-09-10	Contratista, interventor y supervisión
Recorrido a las obras	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp. Seguimiento de recomendaciones de consorcio área SST	2025-09-10	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico





SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Listados de asistencia



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION	Mesa de dialogo seguimiento avances	ESPACIO COMUNITARIO	Veedoría Obras El Tunal.	
13-08-2025	9:00 am	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Bayona Gomez	52200293	Subred Sur OF PCSC	Tunjelito	3118193509	participaconsalud tunjelito@gmail.com	
2	Andres Felipe Garcia Melo	1032422263	Subred Sur Desarrollo	Tunjelito	3147692349	desarrollo.eseliderad sur@gmail.com	
3	María Estela Arce Arce	39528463	Veedoría de Obras El Tunal	10	3118861717		
4	Companiani	41722948	Veedoría de Obras El Tunal	6	6015285124	com.cobe@telcel	
5	Doris Doris	52084662	Veedoría de Obras El Tunal	6	6015285124		
6	Asamblea de Barrios	41378330	Asociación	6	3193388358		
7	Doris Doris	17133749	Asociación	6	3205807831		
8	Edgar	31888294	Asociación		3113104620	inconsulta@gmail.com	
9	Ya. Nunez	17052959	Asociación	6	3138078187		
10		411439616	Asociación	6	3203618796		



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION	Mesa de dialogo seguimiento avances	ESPACIO COMUNITARIO	Veedoría Obras El Tunal.	
13-08-2025	9:00 am	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Josanna Silvestre	1030333748	Comunidad Salud	Tunjelito	3112529838	josquindapazdiaz@gmail.com	
2	Harisol Oturo Pinilla	52588450	Comunidad Hospital	Tunjelito	3112061568	oturosocial@gmail.com	
3	Jonathan Pedraza Martinez	1018475102	CTSF - Intersectorial	Tunjelito	3182185069	intersectorialnaldas@telcel.com.co	
4	Gerardo Bonilla Rojas	72070864	CTSF - Intersectorial	Tunjelito	3155881992		
5							
6							
7							
8							
9							
10							