

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2025-04-09	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 04-2025
LUGAR: Aula Múltiple Gestión del Conocimiento Hospital El Tunal			
TEMA: Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal			
RESPONSABLE: María Elena Restrepo		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Brindar asistencia técnica a los veedores de las obras en El Tunal durante la mesa de diálogo, en el marco de la veeduría del Convenio 2806257 de 2021 entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur. Este convenio abarca la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico.

2. PARTICIPANTES:																																				
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se adjunta lista de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1	Se adjunta lista de asistencia					2						3						4						5					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																															
1	Se adjunta lista de asistencia																																			
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)																																				
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión																																				

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesional especializado de control social de la DPSGTYT – SDS y profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Los veedores realizaron oficio de consulta a la Subred Sur, para saber si el área siniestrada de Tunal, especialmente segundo piso, puede usarse o adecuarse, teniendo en cuenta que ya se hizo el pago de la demanda y es necesaria la construcción de la pasarela de conexión de edificio nuevo con antiguo instalando las columnas en el área que se menciona. PENDIENTE - Revisión de los veedores a las respuestas a los oficios radicados en Secretaria Distrital de Salud y Subred Sur sobre la suficiencia de recursos para culminar la obra. Se envió por correo electrónico y grupo Whatsapp de la veeduría obras El Tunal, para la revisión de la respuesta y adjuntos. CUMPLIDO

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5


6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y las residentes de la obra del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:20 am, en el aula múltiple de Gestión del Conocimiento Hospital El Tunal, recordando que el objetivo de la convocatoria, es socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

3. Presentación avances de obras El Tunal

Las profesionales residentes del Contratista saludan a los asistentes y explican que no acompañara la socialización el director de la obra por encontrarse citado a otra reunión. Proceden a iniciar la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.



Las residentes de la obra presentan a los veedores registros fotográficos y gráficas que evidencian los avances en los trabajos que se han realizado en el último mes con corte al 03 de abril, lo mismo que informan

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

como sigue reforzando el equipo de trabajo para avanzar en las labores instalaciones eléctricas, redes hidráulicas y sanitarias, especifica que se observa un gran avance con el trabajo que realiza el tercero para la construcción de estructura, estableciendo que se ha llegado a placas del cuarto piso parcialmente y destaca que ha disminuido el impacto de consecución del personal y la rotación que se venía presentando al finalizar 2024.



Se presenta a los veedores la información de la edificación y explican cómo se viene avanzando para la placa del cuarto nivel, mientras que se perfecciona y completan las placas, vigas, columnas y muros en sótano, primer, segundo y tercer piso, haciendo ajustes en la instalación hidráulica y eléctrica. Resaltan que se evidencia mayor avance en el área B de la edificación.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRAFICO SOTANO

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 137 3 abril de 2025 - MAMPOSTERIA



Las residentes de la obra informan que se cuenta con unos porcentajes de ejecución de etapa de obra del 36.8% y un retraso del 12%, debido a situación climática y diferencias en la fase de dotación, dado a los cambios administrativos en la Subred Sur, especialmente con la definición de los equipos biomédicos, lo cual se viene subsanando, y se espera tener avances mayores en los próximos meses.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 137 3 abril de 2025 - REDES SANITARIAS







PORCENTAJE AVENCE OBRA


Nombre de tarea	% Fase	%_Fisico Esperado	%_Fisico Ejecutado	%_Desviación fase
PROYECTO EL TUNAL FASE 1 Y FASE 2	100,00%	52,05%	35,98%	-16,07%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100,00%	100,00%	100,00%	
PROGRAMACIÓN_FASE_2 HOSPITAL TUNAL	100,00%	49,09%	36,86%	-12,24%
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	100,00%	62%	63%	0,2%
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO	100,00%	50,59%	13,38%	-37,21%

- ATRASO DE APROXIMADAMENTE 11 SEMANAS EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION POR AUMENTO DE LLUVIAS, POR CONSTRUCCION DE CIMENTACION HACIA EL TALUD DEL EJE A Y LO NO INTERVENCIÓN DEL EJE G POR ARMADO DE DOBLE FORMALETA PARA FUNDIDA DE VOLADIZO Y ACCESO A LAS AREAS DEL EJE 1.



REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

AVANCE REDES SANITARIAS SOTANO





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 100
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

AVANCE REDES SANITARIAS PISO 1




REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST




GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción de Hojas de Vida
2. Plan de Gestión Social PGS
3. Programa de contratación de población vulnerable

ÁREA DE TRABAJO



ESTRATO





Las residentes informan que el Consorcio Hospital viene cumpliendo con las actividades de reprogramación propuestas en noviembre y se tiene seguimiento de la Subred Sur, la Secretaría Distrital de Salud y de la Alcaldía Mayor, haciendo recorridos de mensuales. Sin embargo el retraso originado por las obras ha generado nuevos acuerdos y solicitud de avances mayores en la obra, lo cual se viene trabajando con cronograma ajustado.

La profesional del área social informa que se continúan realizando intervenciones con el personal operativo de fortalecimiento de salud mental y de hábitos de vida saludable, destacando que se hace importante acompañar a los operarios de la obra para aumentar la productividad y la calidad de bienestar de los mismos, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que realizan, además informa que el tercero que viene trabajando articula las acciones de SST mejorando en diferentes aspectos el trabajo que se viene haciendo, destacando que el mayor porcentaje de operarios para este periodo de tiempo vienen de la localidad de Usaquén.

Termina la intervención del Consorcio informando acciones del plan de gestión social que vienen realizando tanto con los operarios como con comunidad circunvecina.

Los veedores realizan preguntas:

- Cumplimiento con pagos a consorcio y este a sus operarios y al tercero que contrataron. Indican que se viene cumpliendo con normalidad.
- Retrasos observados: Se señala que las áreas en nivelación y armado en area A de la obra, reflejan un ligero rezago en comparación con otras, lo que podría comprometer el cumplimiento del cronograma general si no se priorizan estas actividades.
- Claridad en los informes: Agradecen la explicación de los ingenieros del avance, ya que facilita la comprensión de la situación de la obra.
- Información sobre uso o utilización del área que se usa como oficinas del contratista después de finalizada la obra. La vocera reitera al consorcio le informen si la obra va a usar de alguna manera el área que se encuentra siniestrada por demanda, especialmente segundo piso, toda vez que se necesita sobre el área en el tercer y cuarto nivel construir la pasarela que conecte los edificios nuevo y antiguo, para lo cual necesitan instalar columnas para sostenerla, es importante realizar la consulta de cómo se puede usar el área de referencia.
- Solicitan conocer el plan arquitectónico y distribución en los diferentes pisos, disponibilidad de baños y salas de espera en general.

VISTA DE FACHADAS



Área de intervención total PMA: 12.218 m2



VISTA SUPERIOR



Área de intervención total PMA: 12.218 m²

REGISTRO FOTOGRAFICO



- P6: áreas de bienestar funcionarios 150 m²
- P5: hospitalización 1839 m²
- P4: UCI 1858 m²
- P3: cirugía/esterilización/hemodinamia 1865 m²
- P2: observación urgencias 1860 m²
- P1: urgencias / emergencias 1707 m²
- Sótano: servicios generales / cuartos técnicos : 2,688 m²

CAPACIDAD INSTALADA

RESUMEN COMPARATIVO PMA CTO 5008/2022						
PISOS	SERVICIOS	PMA ESTUDIOS PREVIOS		ANTEPROYECTO (M2)	PMA PROYECTO FINAL	
		PMA (M2)	UNIDAD SERVICIOS		UNIDAD SERVICIOS	OBSERVACIONES
1	EMERGENCIAS:	2,001.50	4	1,707.50	5	
	SALAS DE REANIMACION		7		5	
	SALAS DE PROCEDIMIENTOS		1		1	
	SALA DE YESOS Y/O INMOVILIZACION		2		2	
	URGENCIAS:		7		7	
	TRIAGE		4		4	
	CONSULTORIOS		5		5	
2	SALA EDA	2,097.60	10	1,860.00	41	Se ubica ambiente de transición Se reubican observaciones en piso 2.
	SALA ERA		32		23	
	OBSERVACION		28		2	
	OBSERV. MUJERES		10		2	
	OBSERV. HOMBR		7		7	
3	OBSERVACION PEDIATRIA	2,000.90	9	1,885.80	8	1 cubiculo - estabilización
	S. REANIMACION		2		14	
	CIRUGIA		18		7	
	PREPARACION CIRUGIA		2		1	
	RECUPERACION CIRUGIA		38		39	
4	ESTERILIZACION	2,000.60	16	1,885.80	14	
	ROPERIA		49		11	
	HEMODINAMIA		0		(17) 34	
	UCI INTENSIVO		3		3	
5	UCI INTERMEDIOS	2,000.60	0	1,839.95	48	48 CAMAS
	HAB. UNIPERSONALES (CAMAS)		0			
	HAB. BIPERSONALES (CAMAS)		3			
6-CUBIERTA	AISSADOS (CAMAS)			150.59		
	PUNTOS FIJOS Y DUCTOS					
SOTANO	AREA BIENESTAR	2,116.90		2,688.46		
	SUB-TOTAL					
PASARELA				12,018.10		
	AREA TOTAL					
		12,218.10		12,218.10		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA CIVIL Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

- Los veedores además solicitan información sobre gestiones para cuidado y seguridad de perimetral del edificio.
--

Acuerdos y compromisos - Oficio de la veeduría para conocer estado de área siniestrada y posibilidad de utilización para columnas de pasarela. - Socialización del capacidad instalada de cada piso incluyendo baños y salas de espera (plan arquitectónico)

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión y presentaciones	Envío por correo electrónico registrado	2025-04-20	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Solicitud información de uso área siniestrada de Tunal	Hacer oficio para solicitar información de situación y posibilidad de uso del área siniestrada para construcción de pasarela de tercer y cuarto piso	2025-04-30	Veedores Gerencia de la Subred Sur
Socialización plan arquitectónico piso por piso	Socialización de distribución y presentación de planos incluyendo distribución de baños y salas de espera	2025-05-14	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp. Seguimiento de recomendaciones de consorcio área SST	2025-05-14	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 100 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA 100
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Listados de asistencia

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD						PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	9:00am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:		Mesa de diálogo presentación de avances ejecución		Veeduría Obras El Tunal
09-04-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Bayona Gómez	52200299	Subred Sr OF PC y SC	Tunjelito	3116198809	participacionsalud tunjelito@gmail.com	[Firma]
2	María Virginia Rodríguez	41439696	Subred Tunal	6	3203618796		[Firma]
3	Camacho Costantino	41722498	Subred Tunal	6	605285124	com.cobal@bta	[Firma]
4	Doris Doris	5203462	Asociación Tunal	6	605285124		Doris Doris
5	Donio Boqueron	17133349	Asociación Tunal	6	3205407839		Donio Boqueron
6	Donio Boqueron	33488124	Asociación Tunal	06	320-2870091	lunaprom1915@gmail.com	[Firma]
7	Renzo Elvira Araya	39524053	Asociación Tunal	6	3143111055		[Firma]
8	Edgar Toboza	191652-759	Veeduría Subred	6	3138078184		[Firma]
9	Concepción	1023008517	Consejo Hospital	6	3185050336	hse.consejohospital@gmail.com	[Firma]
10	Jennifer García	104247386	Consejo Hospital	6	320570238	residente.nachocys.consejo@gmail.com	[Firma]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD						PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:		Mesa de diálogo presentación de avances ejecución		Veeduría Obras El Tunal
09-04-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Johann Siles Villalobos	1050535748	Secretaría Salud	8	3116619838	sympozio@sigi.tol	[Firma]
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							