

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>EVENTO:</b>	REUNION <input type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--

<b>FECHA:</b> 2025-02-12	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA FINAL:</b> 12:00 m	<b>REUNIÓN N°:</b> 2-2025
<b>LUGAR:</b> Auditorio Centro de Salud El Tunal – Primer piso			
<b>TEMA:</b> Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal			
<b>RESPONSABLE:</b> María Elena Restrepo		<b>SECRETARIO:</b> Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

<b>1. OBJETIVO:</b>
Brindar asistencia técnica a los veedores de las obras en El Tunal durante la mesa de diálogo, en el marco de la veeduría del Convenio 2806257 de 2021 entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur. Este convenio abarca la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico.

<b>2. PARTICIPANTES:</b>																																				
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"																																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se adjunta lista de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1	Se adjunta lista de asistencia					2						3						4						5					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA																															
1	Se adjunta lista de asistencia																																			
2																																				
3																																				
4																																				
5																																				

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b> (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesional especializado de control social de la DPSGTYT – SDS y profesional de Participación de la Subred Sur.

<b>5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:</b> (Si aplica)
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío acta reunión. Se realizó envío del acta de reunión a los correos registrados en enero. CUMPLIDO</li> <li>- Recordatorio a mesa de diálogo febrero: presentación avance de manera presencial. Se realiza recordatorio por correo electrónico, grupo de aplicación Whatsapp, voz a voz por parte de la vocera a las personas que no cuentan con Whatsapp. CUMPLIDO</li> </ul>



6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. **Bienvenida y registro de asistencia**

La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y la gestora social del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:20 am, en el auditorio del Centro de Salud El Tunal primer piso, recordando que el objetivo de la convocatoria, es socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

3. **Presentación avances de obras El Tunal**

El director de la obra, saluda a los asistentes iniciando la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

**URGENCIAS TUNAL**

**Convenio Interadministrativo 2806257-2021**

- Fecha Inicio: 13/09/ 2021
- Fecha Terminación: 26/06/2026

CONVENIO



**Llave en mano: 5008/22**

- Inicio: 20/05/2022
- Terminación: 25/08/2025

**Interventoría: 5009-2022**

- Inicio: 20/05/2022
- Terminación: 31/12/2025
- Suspensión: 19/11/2024 al 22/11/224

CONTRATOS DERIVADOS



**SEMANA No. 129**

- 32,53% - Avance programado
- 30,10% -Avance ejecutado
- Diferencia -1,66%

% AVANCE CON CORTE 04 ENERO 2025

%

**AVANCES**

1. Revisión de diseños y documentos contractuales
2. Contratación de personal con 58 Operativos y 21 Administrativos
3. Armado y fundida estructura

**REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA**

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 129 4 enero de 2025



El director de la obra presenta a los veedores registros fotográficos y gráficas que evidencian los avances en los trabajos que se han realizado en el último mes, lo mismo que informa como se viene reforzando el equipo de trabajo para iniciar labores de eléctricos, redes hidráulicas y sanitarias, con la contratación de un tercero, con amplia experiencia y que ha disminuido el impacto de consecución del personal y alta rotación que se venía presentando.

## REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 119-120 4 enero de 2025



Se presenta a los veedores la información de la edificación y explican cómo se viene avanzando para la placa del tercer nivel, mientras que en sótano se están levantando paredes, haciendo ajustes en la instalación hidráulica y eléctrica.

## REGISTRO FOTOGRAFICO SOTANO


ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 129 4 enero de 2025



Liberación Sotanos Zona A y Zona B.



## REGISTRO FOTOGRAFICO




Diferencia  
-1,66%

El director de la obra informa que se cuenta con unos porcentajes de ejecución de etapa de obra, pero que también se presentan diferencias en la fase de dotación, dado a los cambios administrativos en la Subred Sur, especialmente con la consecución de los equipos biomédicos, lo cual se viene subsanando, y se espera tener avances mayores en los próximos meses.


## PORCENTAJE AVANCE OBRA

Nombre de tarea	% Fase	% Físico Esperado	% Físico Ejecutado	% Desviación fase	
PROYECTO EL TUNAL FASE 1 Y FASE 2	100,00%	36,02%	29,90%	-6,12%	-6,12%
ESTUDIOS Y DISEÑOS	100,00%	100,00%	100,00%		
PROGRAMACIÓN FASE 2 HOSPITAL TUNAL	100,00%	32,53%	30,10%	-2,43%	-1,66%
EQUIPOS CONSTRUCCIÓN	100,00%	54,26%	43,43%	-10,83%	-0,83%
DOTACIÓN Y ALISTAMIENTO	100,00%	30,87%	13,38%	-17,49%	-3,63%


## REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA



## REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA



## REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA



**REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST**



El director informa que el Consorcio Hospital viene cumpliendo con las actividades de reprogramación propuestas en noviembre y se tiene seguimiento de la Subred Sur, la Secretaria Distrital de Salud y de la Alcaldía Mayor, haciendo recorridos de mensuales.


**REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST**



La profesional del área social informa que se realizaron intervenciones con el personal operativo de fortalecimiento de salud mental y de hábitos de vida saludable, destacando que se hace importante acompañar a los operarios de la obra para aumentar la productividad y la calidad de bienestar de los mismos, teniendo en cuenta el tipo de trabajo que realizan, además informa que el tercero que viene trabajando articula las acciones de SST mejorando en diferentes aspectos el trabajo que se viene haciendo.

## GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción de Hojas de Vida
2. Plan de Gestión Social PGS
3. Programa de contratación de población vulnerable



Termina la intervención del Consorcio informando acciones del plan de gestión social que vienen realizando tanto con los operarios como con comunidad circunvecina.

Los veedores realizan preguntas:

- Información sobre los cambios en el profesional de supervisión del contrato para fase de obra y para la adquisición de equipos biomedicos.
- Garantía de los recursos que están apropiados por la Subred Sur, para el desarrollo de la obra. Lo anterior dado a que se viene mencionando que los recursos de la obra serían desembolsados por parte de la Secretaría de Hacienda y hay demoras.

### Acuerdos y compromisos

- Se realiza recordatorio de la programación de las reuniones para 2025:

#### VEEDURIA OBRAS EL TUNAL

#### Cronograma de Reuniones 2025

Mes	Fecha	Tipo de Actividad	Lugar	Hora
Enero	Miércoles 15 de enero	Recorrido (solicitud contratista)	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Febrero	Miércoles 12 de febrero	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Marzo	Miércoles 12 de marzo	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Abril	Miércoles 9 de abril	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Mayo	Miércoles 14 de mayo	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Junio	Miércoles 11 de junio	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Julio	Miércoles 9 de julio	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Agosto	Miércoles 13 de agosto	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Septiembre	Miércoles 10 de septiembre	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Octubre	Miércoles 8 de octubre	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Noviembre	Miércoles 12 de noviembre	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

Diciembre	Miércoles 10 de diciembre	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización del plan de capacitación de la SDS para control social para el 2025</li> <li>- Hacer oficio para conocer la trazabilidad de los recursos de la obra y garantía de los mismos para finalizar el proyecto.</li> </ul>				

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>7. COMPROMISOS:</b>			
<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Envío acta reunión y presentaciones	Envío por correo electrónico registrado	2025-02-20	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Socialización de trazabilidad de recursos del proyecto	Hacer oficio para solicitar información de recursos de la obra ya ejecutados y los que faltan para terminar el proyecto	2025-03-12	Veedores Gerencia de la Subred Sur
Recorrido a las obras	Convocatoria por correo electrónico y grupo de whatsapp	2025-03-10	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

MARIA ELENA RESTREPO


**SECRETARIO REUNIÓN**

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Mesa de diálogo avances de obra El Tunal	ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obras El Tunal	
12-02-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Marisol Otero Parilla	32588400	Consortio Hospital	Tunjelito	3112061568	Bestiarsoculcorash@gmail.com	
2	José R. Ospina	6544461	Colabor Hospital	Tunjelito	3025400460	har.tund23@gmail.com	
3	Caracapa Cortés	41722948	Veeduría Obras El Tunal	Santa	6015285124	com.006@eltee.com	
4	David Vargas	52034662	Veeduría Obras El Tunal	Santa	6015285124		David Vargas
5	Mr. Niño Pineda	41429616	Veeduría	6:	3203618746		
6	Johann Sebastian Gutierrez	105033748	SOS	-	3112629838	jsgutierrezdelgado@gmail.com	
7	Bozoff Gutierrez	20567763	Veeduría Obras El Tunal	19CB	3125800058		
8	Ana Milena Barona Gómez	52200295	Subred Sur Of. PC y SC	Tunjelito	3118193509	participacionsaludtunjelito@gmail.com	