

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO:	REUNION <input type="checkbox"/>	MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA: 2025 – 05 – 26	HORA INICIO: 02:00 PM	HORA FINAL: 3:30 PM	REUNIÓN N°: 06 - 2025	
LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias				
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – con edil Tunjuelito y veeduría Obras Tunal				
RESPONSABLE: Gestión de Proyectos Oficina Desarrollo Institucional Subred Sur			SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica al recorrido a la obra solicitud de la JAL Tunjuelito, con los veedores, interventoría, consorcio y supervisión de la Subred para verificación de avances de las obras en el marco del Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

2. PARTICIPANTES:																		
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se anexa listado de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1	Se anexa listado de asistencia					2					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA													
1	Se anexa listado de asistencia																	
2																		

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Presentación del equipo de trabajo y de los avances de las obras Reorganización Urgencias 3. Acuerdos y compromisos 4. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de un edil de los nueve invitados, dos veedores y un delegado de COPACOS Tunjuelito. Además asisten profesional de interventoría, director de obra y profesionales de apoyo del contratista de la obra, profesional especializada de la DPSGTYT de SDS, ingeniero responsable de supervisión de Oficina de Desarrollo Institucional y profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
<ul style="list-style-type: none"> • Envío acta reunión y presentaciones. El acta y presentación de la reunión se envió a los correos registrados por los veedores el 14 de mayo, no se recibieron observaciones de ajuste. CUMPLIDO • Seguimiento a la respuesta información de uso área siniestrada de Tunal. La vocera de la veeduría realizó radicación de oficio el 12 de mayo solicitando información sobre el área siniestrada en 2015, solicitando conocer situación jurídica del espacio, posibilidad de uso para construcción de las columnas de la pasarela que comunicara el edificio nuevo con el antiguo en los niveles 3 y 4 y conocer si se puede hacer adecuaciones para poner en uso el área para prestación de servicios. EN TRAMITE • Socialización plan arquitectónico piso por piso. Se hace solicitud para presentar la información en la mesa de dialogo de junio. EN TRAMITE • Acompañamiento a la gestión de recorrido de los ediles de JAL Tunjuelito a las obras. Se realiza recordatorio del recorrido el 16 de mayo por grupo de Whatsapp y recordatorio de Google, la supervisión del contrato realiza preparación logística. GESTIONADO.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

El interventor, el director de la obra y profesional de SST del contratista y la profesional de participación de la Subred Sur, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en el área de la obra de urgencias del Hospital El Tunal, según compromiso programado. Se recuerdan indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes, se entrega cascos de seguridad para uso obligatorio en el recorrido y se hace la revisión de la indumentaria sugerida para ingreso (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión gestionada por los ediles de JAL Tunjuelito para el seguimiento de avances con el recorrido al área de obra del Convenio 2806257 de 2020 entre la SDS – Subred Sur, siendo la 2:30 pm, tomando registro de la asistencia en formato institucional.

3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias



El ingeniero Juan Carlos Barbosa director de la obra, saluda a los asistentes y explica los avances, conformación el equipo de trabajo y describe las actividades adelantadas desde enero del año en curso:

- Avance general: Hasta la fecha, el avance acumulado de la obra es del 44,2% y una diferencia del 18% con respecto a lo programado en el cronograma inicial, principalmente por la fase de obra y de dotación, lo cual se generó plan de contingencia que viene revisando la gerencia y la alcaldía mayor, teniendo como causas principales el factor climático y gestiones administrativas.
- Cimentación y estructura: Se completó el armado y fundida de la cimentación superficial, incluyendo la placa de contrapiso y losa de entrepiso en sótano, destacando que se sigue haciendo trabajos de estabilización de talud con micro pilotes y cubierta plástica, teniendo que hacer modificación en los diseños de los tanques de agua potable teniendo que dividirlos en dos, agua lluvia, PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que es un sistema que limpia y purifica el agua usada para que pueda ser devuelta al medio ambiente o reutilizada) y RCL (Red de Captación y Lodos, que se refiere a los sistemas de colecta y almacenamiento de aguas residuales y lodos, que son los residuos sólidos generados durante el tratamiento), teniendo que reprogramarlos para el mes de julio aproximadamente, lo mismo que se vienen haciendo seguimiento y protección del edificio de unidad renal.



- Continúa siguiendo plan de contingencia para controlar las aguas subterráneas con motobombas y evitar inundaciones en el sótano, lo mismo que se realizan trabajos para mejorar remates y de paredes y piso haciendo impermeabilización de los muros para evitar filtraciones de agua de sótano y primer piso principalmente. En este punto el ingeniero informa que se espera tener muros externos o fachada a mediados de junio, así poder iniciar la instalación de muros con superboard de las diferentes áreas del edificio iniciando en primer y segundo piso.



- El director de la obra continúa su intervención informando que actualmente se está a la espera de los permisos correspondientes para intervenir la portería del edificio antiguo y el espacio donde se ubicará el cajero automático, lo cual tendrá un impacto tanto en las operaciones internas como externas del hospital. Se espera que dichos permisos sean otorgados en el mes de julio.
- En cuanto al avance estructural, se reportó que en el mes de mayo se alcanzó el quinto nivel del edificio, y que se continúa utilizando una grúa para facilitar el cargue de materiales de construcción hacia los niveles superiores. Esta medida permite optimizar tiempos y reducir riesgos laborales, especialmente para los trabajadores que operan en alturas.



- El director informó además que en el transcurso del año 2024 se realizó la compra de varios elementos clave para la etapa de acabados e instalaciones técnicas. Entre ellos se destacan:
 - ✓ Las unidades sanitarias, cuya instalación comenzará una vez finalicen las labores de construcción de fachadas y muros internos.
 - ✓ El ascensor, que se tiene previsto recibir a finales de junio.
 - ✓ La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y los tanques para gases medicinales, también programados para ser entregados a finales de junio.
 - ✓ En lo que respecta a la dotación de mobiliario y equipos biomédicos, el director señaló que se avanza en el proceso de aprobación y adquisición, bajo la coordinación de la Oficina de Desarrollo Institucional.
- Respecto al equipo humano en obra, se indicó que el personal se encuentra en condiciones estables, con un total de 58 operarios activos en diferentes frentes de trabajo, además de un equipo técnico conformado por 10 profesionales, entre ingenieros, arquitectos y personal administrativo de apoyo. Durante el recorrido, se pudo evidenciar que el personal requerido se encontraba trabajando de forma activa.

El horario laboral actual es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m., con descansos establecidos a las 9:00 a.m. y 3:30 p.m. Los sábados, la jornada se desarrolla de 7:00 a.m. a 12:00 m. Adicionalmente, se informó que se ha tramitado un permiso especial para ejecutar jornadas extendidas hasta las 10:00 p.m. entre semana, lo cual ha permitido avanzar en el plan de contingencia establecido para mitigar los efectos de retrasos.
- El ingeniero también informó que, en coordinación con la supervisión y la interventoría, se están adelantando los trámites para obtener las certificaciones de eficiencia energética, específicamente por la implementación de paneles solares para luminarias y zonas específicas del edificio, así como por el sistema de recuperación de aguas lluvias, que será utilizado en las unidades sanitarias.
- Finalmente, el director cerró su intervención indicando que, debido a diversas modificaciones en el calendario de ejecución, en el mes de junio se iniciarán los trámites administrativos para solicitar una prórroga. Esta se considera necesaria, dado que no se alcanzará a culminar la totalidad de la etapa constructiva dentro del plazo inicial, y aún están pendientes la adquisición e instalación de equipos biomédicos.

Comentarios de edil y veedores:

1. Avances estructurales: Los veedores reconocen el progreso significativo en las etapas de fundición y llenado de placas, destacan ejecución técnica en las áreas, haciendo solicitud de especificar tiempos para culminar muros de contención y placas en sótano para los tanques de agua.
2. Retrasos observados: Se señala que continúan en las áreas de nivelación y armado ligeros rezagos en comparación con otras, lo que tiene comprometido el cumplimiento del cronograma general. El director informa que según lo previsto en el plan de contingencia, no se podrían cumplir los cronogramas proyectados, lo que lleva a que en junio se inicie la solicitud de prórroga del contrato, aproximadamente se entregaría en diciembre de 2025.
3. Claridad en los informes: Agradecen la explicación de los ingenieros del avance, ya que facilita la comprensión de los avances, sin embargo explican que en la sesión adelantada por la JAL Tunjuelito del 22 de abril, se presentó información que preocupa a los veedores frente a cumplimiento de entrega de la obra y de las actuaciones del contratista, por lo cual se convocó el recorrido.
4. Control del talud: los veedores y edil presentan inquietud sobre el manejo del talud y sus posibles consecuencias en la estructura del edificio de unidad renal y unidad transfusional, por lo que solicitan se especifique tiempo para realizar la estabilización definitiva del terreno y la construcción de la vía vehicular interna.
5. Seguimiento de control social: el edil informa que como corporación la JAL Tunjuelito realizó reporte de la situación a la Contraloría y a la Personería de Bogotá, alertando sobre posibles incumplimientos, por lo cual seguirán haciendo vigilancia y acompañamiento a los veedores.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

--

7. DECISIONES TOMADAS

- Seguimiento al oficio de consulta a la Subred Sur, para obtener información de uso del área siniestrada en Tunal, especialmente segundo piso, explicando si puede usarse o adecuarse, teniendo en cuenta que ya se hizo el pago de la demanda, dado que la construcción de la pasarela de conexión de edificio nuevo con antiguo en los niveles tercero y cuarto requieren construcción de las columnas en dicho lugar.
- Citación a interventoría y supervisión del contrato de obra para: recibir información contrastada de situación actual del proyecto y recibir información detallada del plan arquitectónico piso por piso de la edificación.
- Recibir informe general de los resultados y acuerdos de los recorridos y/o visitas de Ediles de Tunjuelito, Personería y Contraloría.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</small>	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E. S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)	QUIEN (Responsable)
Seguimiento a respuesta del oficio de consulta de uso de área siniestrada de Tunal	Recibir respuesta de oficio consulta de autorización de uso de área siniestrada de Tunal	2025-06-30	Veedores Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico registrado	2025-05-30	Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de dialogo veeduría	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp	2025-06-06	Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Oficina Desarrollo Institucional Gestión De Proyectos

SECRETARIO REUNIÓN

Ana Milena Bayona Gómez





Registro fotográfico del recorrido







SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	2:00 pm	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido a la obra Ediles Tunjelito y veedores		ESPACIO COMUNITARIO:	Ediles DAL Tunjelito Veedores obra El Tunal
2025-05-26	HORA TERMINACIÓN	3:20 pm					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Bayona Gomez	52200295	Subred Sur of PC y SC	Tunjelito	3118193509	participacion.salud.tunjelito@gmail.com	
2	José David Moya	19.206.652	J.R.L	Tunjelito	3223699259	josed.moya.3@gmail.com	
3	José Bayona	17133349	COPECO	G	3205807839	Rubén Celis	José Bayona
4	Rubén Celis	19127663	veedor	G	3143009455	hot.unip.com	Rubén Celis
5	Pineros Luis E	19393609	Consejo Social Tunjelito Delegado Copagos	6	3248474394	-	
6	Yany Elvira Asala	2452455	veedora	6	310311088	monocapla15@gmail.com	
7	Gerson Canaque	24715498	Director Interventoria	-	311241768	internacional@tasiconce	
8	Jairo C. Pardo AC	1634461	Director OPS/IA	-	307592460	dir.opia@tasiconce	
9	Luz Don Cruz Guerrero	52800442	Secretaria Distrital de Salud	-	3045965271	ldcruz@sdh.upb.gov.co	
10	Oscar Aramona	71.716.169	Subred Sur	-	3108006258	gerencia.proyectos@subredsur.gov.co	



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	2:00 pm	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido a la obra Ediles Tunjelito y veedores		ESPACIO COMUNITARIO:	Ediles DAL Tunjelito veedores obra El Tunal
2025-05-26	HORA TERMINACIÓN	3:30 pm					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Daniel Gerson Betancur	1023008517	Consejo Hospital	✓	3185050336	hscconsejohospital@gmail.com	
2	Daniel Triana	1121.886.444	Consejo Hospital	—	3222000060	Hscconsejohospital@gmail.com	
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							