

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión Veedores – Seguimiento al Convenio 1223 de 2017 CAPS Tunal y al Convenio 2806257 de 2021 Urgencias- Reordenamiento USS Tunal– SDS Subred Sur		
RESPONSABLE: María Elena Restrepo García y Mateo Aristizabal		SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez
REUNIÓN N°: 01 – 2023	FECHA: 11 febrero 2023	HORA INICIO: 1:00 pm
LUGAR: Hospital El Tunal – Área de Obra Centro de Salud y Urgencias		HORA FINAL: 3:00 pm

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 de Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y Convenio 1223 de adecuación y dotación CAPS El Tunal – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur. Se siguen las directrices nacionales y distritales derivadas por el regreso a la normalidad luego de culminar la emergencia por COVID – 19

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de “Listado de asistencia DI-DE-FT-07”					
NOMBRE		CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	Con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Rodríguez Ninfa	Veedora	ma.ninfarodriguez@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Darío Baquero Martínez	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
6	Elizabeth Rivera	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	Aura Beatriz Vargas	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
8	Nelly Saldarriaga	Veedora	nellya@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
9	Guillermo Pérez	Ingeniero	residentesisommatumal@gmail.com	UT MO 2021	Presencial
10	Alejandra Zambrano	Ingeniera	interventoriacapstunal@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial
11	Julio Cesar Martínez	Ingeniero	sstainterventoria@gmail.com	Logia 3 interventoría	Presencial
12	Alexander Lindarte	Director	Directortunal.2022@gmail.com	Consorcio Tunal 2022	Presencial
13	Mateo Aristizabal	Ingeniero	Mateoaristizabal.subredsur@gmail.com	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

14	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial
----	-------------------------	---------------------------	---	-------------------------------	------------

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a la obra
4. Acuerdos y compromisos
5. Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía, ingenieros de contratista e interventoría de las obras, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y Profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

1. Copia de prórroga y adición en obra Centro de Salud Tunal. Pendiente entrega
2. Envío acta reunión. Se realiza envío del acta propuesta de la reunión del 19 de diciembre, por correo electrónico el 23 de diciembre
3. Seguimientos veedores. Se socializaron los compromisos y recomendaciones registrados en los formatos de anexo 2 y se incluyen en el cuerpo del acta de diciembre.
4. Recorrido obras Tunal, se proyecta y realiza preparación logística desde la oficina de participación comunitaria.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza reunión presencial en la Unidad de Servicios El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de tapabocas y desinfección de manos, además de uso de indumentaria para seguridad de los veedores en el área de obra. La Oficina de Participación de la Subred Sur gestionó el vehículo institucional para el traslado de los veedores.

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 1:10 pm con 08 veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión y presentando los profesionales que acompañaran para ofrecer la información.

3. *Presentación avances convenios de obras El Tunal*

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la USS El Tunal: y se iniciara en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4	

AVANCE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN USS EL TUNAL

1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud Tunal

2


Proyecto:
Adecuación, ampliación, construcción, demolición,
reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de
Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y
Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal



Recorrido a la obra de Centro Salud Tunal

1

Proyecto:
Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal




Construcción punto fijo y muros perimetrales. Centro de Salud Tunal.



Los ingenieros de interventoría de Logia 3 y UT MO 2021, saludan a los asistentes y agradece a los veedores el compromiso a participar en el recorrido por la obra del Centro de Salud El Tunal, informa que por motivos de seguridad los asistentes podrán ingresar al primer y segundo piso del edificio, se realizan recomendaciones para tener precaución pues el piso esta en obra gris y no está a nivel, hay tubería y herramientas en el piso, hay áreas señaladas donde solo se podrán hacer observación, se realiza revisión de la indumentaria de calzado, pantalón y chaqueta de los veedores y se especifica que al no estar adelantándose trabajos de la obra, se considera que no es necesario el uso de cascos.

Acompañando el recorrido ofreciendo la información de los avances la ingeniera de la interventoría: el porcentaje de ejecución es del 60%. Estando en el momento adelantando trabajo de mampostería, enchapados, instalación de ventanales y paredes internas con superboard.



En el edificio se evidencian los avances en la contrucción de los fosos de ascensores hasta el quinto piso, se presento a los veedores el area de terapia fisica, area de dispensacion de medicamentos, de recepcion y sala de espera, área de auditorio, sala de juntas, indican que se construyeron unas escaleras que seran para usuarios y se conservan las escaleras con las que contaba el edificio que seran usadas para los colaboradores de la Subres Sur de manera interna. Se explica que se contarán con baterias de baños en cada piso: mujeres 1ro y 3er piso y hombres 2do y 4to piso, contando en todos los pisos con un baño para usuarios con movilidad reducida.

En el segundo piso se evidencio la distribucion de 8 consultorios médicos, los cuales cuentan con su respectivo baño, se pudo observar consultorios de procedimientos menores y consultas especiales. Además de explicar donde se ubicarian recepcion, facturacion y sala de espera para usuarios. Se observa en el area que esta instalando la red contra incendios, explicando que se tiene instalada la red madre y se estan instalando las flautas o derivaciones para los roceadores.

La ingeniera informa que están pendientes en el próximo mes la carga de pisos lo cual se realizara teniendo en cuenta que es de alto impacto, ubicando granitos en escaleras y cerámicas de alto impacto en pasillos y consultorios, lo mismo que se estarán instalando los cielorrasos correspondientes.

Con respecto a pisos 3ro y 4to, indica la ingeniera de interventoría que están realizando instalación de tuberías, levantando paredes perimetrales, y se están levantando las paredes de los consultorios y baños. Se da espacio para las intervenciones y preguntas de los veedores, siendo los temas centrales:

- Plan de ingreso y salida de vehículos pesados para ingreso de material y salida de escombros. Se tienen certificados de la salida de los escombros para hacerle el respectivo seguimiento y hasta la fecha no se ha generado dificultades de movilidad y cada vez son menos recurrentes.
- Se hace observación sobre los diseños en el primer piso, en el área donde se ubica caja de mantenimiento, indicándose que se había proyectado ubicar baños, sin embargo no era posible por el área, por lo cual se reubican y se separara el área con una puerta de acceso restringido.
- Se observa en el recorrido que se cuenta con los ductos de ascensores hasta el cuarto piso y se pregunta por las barandas de escalera junto a los ascensores. Se indica que ya están terminando obra gris, se instalaran las barandas en acero inoxidable, indican que la escalera no se usa por el momento y próximamente se estará cargando el piso en granito.
- Se pregunta por las condiciones para resistir temblores, se indica que el edificio cuenta con los estudios y diseños antisísmicos.
- Los veedores preguntan sobre el cumplimiento de los tiempos, considerando que la Secretaria Distrital de Salud aprobó prórroga por cinco meses desde el 15 de diciembre hasta el 30 de mayo. La

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4


interventora informa que el contratista tiene presente los tiempos y que se busca que no se tengan más atrasos en los tiempos y cumplir con la fecha de 30 de mayo.

- Se vienen adelantando los trabajos de mampostería, pañetes y alistamiento de muros, redes hidráulicas y eléctricas y enchape de baños en los cuatro pisos.

Se explica a los veedores que en el quinto piso estaran ubicados los paneles solares para el autoabastecimiento del edificio y un cuarto de mantenimiento, este piso no contara con consultorios. Los veedores tambien preguntan sobre la calidad de materiales, los tiempos y contratiempos que puedan darse en lo que resta de la obra, indicando lo ingenieros que se esta teniendo en cuenta el cronograma propuesto, que se viene la etapa de mamposteria, instalacion de pisos y arreglo de paredes que es mucho mas facil de realizar, se han realizado cambios de perfil en esta etapa de la obra, trabajando con un promedio de 30 personas de diferentes perfiles.



Se realiza traslado de los veedores al área de la obra de reorganización en la que se ubicaba urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el ingeniero director de la obra del consorcio Tunal 2022:



El arquitecto del consorcio informa que se tiene un avance de demolición del 100%, en la etapa de excavacion, haciendo solicitud para reforzamiento de estructura del segundo piso del edificio que no sera intervenido, lo cual seria una adiccion del contrato.

Tambien el ingeniero manifiesta que se inicio la excavación, es una de las etapas de mas riesgo y trabajo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Están trabajando en el momento con 17 personas que realizan trabajo pesado, cuentan con maquinaria pesada para este proceso y se indica que están contratadas 10 volquetas que están entrando y saliendo para recolección de escombros según indicaciones aprobadas en plan de manejo de tráfico.

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a: destino de material reciclado de la demolición, lo que está siendo recogido por la Subred Sur a qué rubro se carga. También se pregunta sobre el manejo de la flora y fauna alrededor de la obra, explicándoles que cuentan con un ingeniero ambiental en la obra y realizará el manejo según la vigilancia de Secretaría de Ambiente. También observan los veedores que se levanta el asfalto de las vías internas del antiguo parqueadero y el ingeniero delinea y explica el área de la obra.

El ingeniero responde las inquietudes de los ciudadanos y se hace cierre de la actividad, con recorrido en el perímetro del área de la obra.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta del recorrido para soportar la mesa de diálogo.
- Se realizará según las recomendaciones y acuerdos de los ingenieros de las obras Centro de Salud y reorganización un recorrido seguro, el sábado 15 de abril a las 11 am, asegurando que a esa hora no se estén haciendo trabajos de riesgo para los veedores, lo cual se tramitará la aprobación por la Subred Sur.
- Se realizará mesa de diálogo virtual en marzo, el jueves 16 de marzo de 2023.
- Proyectar capacitación en infraestructura
- Los veedores comparten las recomendaciones y compromisos registrados en sus formatos de seguimientos.

4. Cierre reunión

Cierra la reunión siendo las 3:00 pm, realizando traslado de los veedores en vehículo institucional a los puntos iniciales. Se proyecta próxima reunión el sábado 15 de abril de 2023, recordando que deben presentarse con calzado cerrado en lo posible protección o botas de caucho, pantalón y saco gruesos, el consorcio gestionará los cascos de protección.

Se adjuntan lista de asistencia y registro fotográfico.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred integrada de servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Copia de prorroga y adición en obra Centro de Salud Tunal	Envío por correo electrónico	Pendiente	Médico Especializado Gestión de Proyectos
Socialización manejo de reciclaje en la obra por parte de la Subred Sur	Socialización en la reunión de marzo	Marzo 2023	Médico Especializado Gestión de Proyectos
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	20 febrero 2023	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimientos veedores	Envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp	20 febrero 2023	Veedores
Mesa de dialogo	Reunión virtual	16 marzo 2023	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores
Recorrido obras Tunal	Gestión de vehículo institucional Convocatoria a recorrido realizará recordatorio telefónicamente y por aplicación Whatsapp Subred Sur Gestión de permiso por parte de SST	15 abril 2023	Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subred Sur Veedores

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN MATEO ARISTIZABAL Y MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	FECHA	NOMBRE Y APELLIDO	HORA DE INICIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	HORA TERMINACIÓN	TELÉFONO FIJO O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	CORREO	FIRMA
1	11-02-2023	Ana Milena Bayona Gómez.	01:00 pm	52300255	Subred Sur Of. P.C.Y.S.C.	03:00 pm	311 6193509	Recorrido a las obras de Tunal. Mesa dialogo vedadores.	participacionsalud tungalito@gmail.com.	
2		Bayona Javiera Alvarado		17052757	Medicina Tunal		313 8078180		lilias@sigmip.org	
3		María Luján Rodríguez		41439	Asesoría Tunal		320361 8796		María Luján Rodríguez @gmaail.com	
4		Elizabeth Rivera G.		41707	Veeduría Tunal		300578 7094		eliriga78@gmail.com	
5		Willy Salazar		21551479	Veeduría Tunal		321297 9245		melipede@hotmail.es	
6		Positiva - Gaitana		20569713	Veeduría Tunal		32880258			
7		Campesin - Roberto		41722912	Veeduría Tunal		5639378		comocada@total.com	
8		Willy Salazar		112183453	INTERMUNICIA LOGIA 3				55TAINTERMUNICIA TUNAL@gmail.com	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

FECHA	HORA DE INICIO	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA V/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	HORA TERMINACIÓN	TÉLEFONO FIJO O CELULAR	TEMA PRINCIPAL	FIRMA
11-02-2023	01:00 PM		03:00 PM		Recorrido obras Final	
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	LOCALIDAD	TÉLEFONO FIJO O CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Natelo Antibal	106930035	Sur	312174002	matiasantibal@gmail.com	Natelo Antibal
2	Alejandra Lombardi	52702440	N/A	—	intervefioria@gmail.com	Alejandra Lombardi
3	Guillermo Pérez	1065881660	N/A	—	Residente S150714@gmail.com	Guillermo Pérez
4	Alexander Lindarte	209039008	N/A	3168247660	directorhumberto2022@gmail.com	Alexander Lindarte
5	Donic Boguero	117133349	N/A	31205807829	—	Donic Boguero
6	Boqueron Vega	4113373	N/A	319338	—	Boqueron Vega
7						
8						



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Registro fotográfico recorrido área obra Centro de Salud Tunal





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Registro fotográfico recorrido área obra Reorganización (antigua urgencias y consulta externa)

