

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1950</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V6 |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| EVENTO: | REUNION <input type="checkbox"/> | MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> | CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> | OTRO <input checked="" type="checkbox"/> |
| FECHA: 2025 – 03 – 12 | HORA INICIO: 09:00 AM | HORA FINAL: 11:30 AM | REUNIÓN N°: 03 - 2025 | |
| LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias | | | | |
| TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal | | | | |
| RESPONSABLE: Veedores Obra El Tunal | | | SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez | |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. OBJETIVO: |
| Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal. |

| 2. PARTICIPANTES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|-------|---|--------------------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se anexa listado de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA | 1 | Se anexa listado de asistencia | | | | | 2 | | | | | |
| | NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Se anexa listado de asistencia | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos 5. Cierre de la reunión |

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) |
| Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, contratistas e interventoría de la obra. Se realiza presentación del ingeniero Nelson Moreno, quien desde febrero realiza apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos desde la oficina de desarrollo institucional; además asiste la profesional de Participación de la Subred Sur. |

| |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Socialización del plan de capacitación de la SDS para control social para el 2025. Programada para el lunes 17 de marzo a las 9:00 am en Aula Múltiple de Gestión de Conocimiento Hospital El Tunal. PENDIENTE • Hacer oficio para conocer la trazabilidad de los recursos de la obra y garantía de los mismos para finalizar el proyecto. Los veedores radicaron oficio a la Subred Sur y la Secretaria Distrital de Salud el 19 de febrero. Desde la Subred Sur se envió respuesta por correo electrónico el 11 de marzo, sin embargo no se ha podido acceder para la lectura, acordando que la profesional de participación realice revisión de la respuesta y envíe en formato que los veedores puedan revisar por el correo electrónico y Whatsapp. RESPUESTA EN OFICIO RADICADO POR AGIL SALUD A VOCERA EL 11 MARZO 2025, SOCIALIZADO A LOS VEEDORES EN GRUPO DE WHATSAPP. • Envío del acta y presentación de la reunión a los correos registrados de los participantes. Se envió el 18 de febrero a los correos registrados. CUMPLIDO |



- Programar recorrido de seguimiento a las 9:00 a.m. Se realiza como se proyectó y se realiza convocatoria telefónica y por grupo de Whatsapp. CUMPLIDO

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

La gestora social y el director del contratista y profesional de participación de la Subred Sur, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en el área de la obra de urgencias del Hospital El Tunal, según compromiso de programación. Se recuerdan indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes y se hace la revisión de la indumentaria sugerida para ingreso (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido al área de obra de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:10 am, contando con la presencia de 08 veedores, tomando registro de la asistencia en formato institucional.

Se excusan: Sr. Darío Baquero por cita médica y Sra. Consuelo Lora por condiciones de salud.

3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias

Los ingenieros Juan Carlos Barbosa director de la obra y Nelson Moreno apoyo a la supervisión de gestión de proyectos de la Oficina de Desarrollo Institucional de la Subred Sur, saludan a los asistentes y explican los avances, cómo está conformado el equipo de trabajo y describen las actividades adelantadas de enero a la fecha:

- Avance general: Hasta la fecha, el avance acumulado de la obra es del 35,7%, lo que representa un progreso significativo en comparación con las actividades programadas. Sin embargo, se registra un retraso del 1,8% respecto al cronograma inicial, que se comentaron en la mesa de dialogo de febrero atribuidos principalmente a factores acumulados por dificultades por el factor climático y gestiones administrativas para la etapa de dotación.
- Cimentación y estructura: Se completó el armado y fundida de la cimentación superficial, incluyendo la placa de contrapiso y losa de entrepiso en sótano, estando pendiente un área de aproximadamente 16 metros cuadrados, estabilizando talud y levantando muros perimetrales en un 35%.




- Por el aumento de las lluvias se viene haciendo plan de contingencia para controlar las aguas con motobombas y evitar inundaciones en el sótano, lo mismo que se realizan trabajos para mejorar remates y de paredes y piso haciendo impermeabilización de los muros para evitar filtraciones de agua.
- También se destaca que se fundieron dos escaleras en sótanos y se avanzada la preparación de muros para las zonas de baños, cuartos de ropas sucias y ropa limpia, mampostería y preparación para instalación de redes hidráulicas y eléctricas.
- En el primer piso se viene avanzando en pruebas de muros con superboard. Se tienen pendientes aproximadamente 45 metros cuadrados de placa.



- Columnas: Las columnas del sótano y del primer piso han sido armadas con refuerzos de hierro y posteriormente fundidas, cumpliendo con los estándares técnicos establecidos, es importante destacar que se continúa haciendo nivelación en el perímetro del edificio.



- Muros de contención: continúa la construcción de los muros de contención para garantizar la estabilidad del terreno en las áreas perimetrales del proyecto.
- Se recuerda que con la contratación de tercero para la construcción de las placas estructurales, utilizando técnicas con bloques rectangulares de material ligero (polietileno expandido, comúnmente conocido como icopor), recubiertos con plástico, empleados como aligerantes en las losas, estos moldes prefabricados de permite optimizar tiempos y costos, y se pueden usar varias veces, lo mismo que barras de madera para fundir placas, para lo cual se proyecta que en cada placa por piso se usen 20 días.
- Tanques: Se trabaja en la estructura destinada a la captación de aguas subterráneas, para el manejo y estabilización de caudales provenientes del terreno, tanque destinado para recolección de aguas lluvia, para uso de sanitarios luego de tratamiento debido a la acidez del agua. Cuando se termine la cimentación que falta en zona de sótanos se realizara la construcción de subestación eléctrica.
- El director de la obra informa que se contrató grúa para facilitar el trabajo de carga de material de construcción, reduciendo riesgos para los trabajadores, dado que se alcanza el tercer nivel y se proyectan los niveles cuarto y quinto entre abril y mayo.



- Equipo humano: Actualmente, el equipo está compuesto por 58 operativos y 10 administrativos, para el momento del recorrido, además se pudo evidenciar vehículos con concreto y el personal requerido trabajando activamente.





Comentarios de los veedores:

1. Avances estructurales: Los veedores reconocen el progreso significativo en las etapas de fundición y llenado de placas, destacando la correcta ejecución técnica en las áreas fundidas, expresando solicitud de tiempos para culminar muros de contención y placas en sótano. El director de obra muestra en oficina planos y presenta registro de video y fotográfico para el seguimiento, dado que no pueden ingresar al área de obra los veedores.



2. Retrasos observados: Se señala que las áreas en nivelación y armado reflejan un ligero rezago en comparación con otras, lo que podría comprometer el cumplimiento del cronograma general si no se priorizan estas actividades.
3. Claridad en los informes: Agradecen la explicación de los ingenieros del avance, ya que facilita la comprensión de los hitos alcanzados.
4. Información sobre uso o utilización del área que se usa como oficinas del contratista después de finalizada la obra. La vocera solicita le informen si la obra va a usar de alguna manera el área que se encuentra siniestrada por demanda, especialmente segundo piso. El director de obra indica que se tiene proyectado que sobre el área en el tercer nivel se construya una pasarela que conecte los edificios, para lo cual necesitan instalar columnas para sostenerla, por lo cual es importante realizar la consulta de cómo se puede usar el área de referencia.

7. DECISIONES TOMADAS

- Los veedores realizarán oficio de consulta a la Subred Sur, para saber si el área siniestrada de Tunal, especialmente segundo piso, puede usarse o adecuarse, teniendo en cuenta que ya se hizo el pago de la demanda y es necesaria la construcción de la pasarela de conexión de edificio nuevo con antiguo instalando las columnas en el área que se menciona.
- Revisión de los veedores a las respuestas a los oficios radicados en Secretaría Distrital de Salud y Subred Sur sobre la suficiencia de recursos para culminar la obra.

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V6 |

8. COMPROMISOS:

| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd) | QUIEN (Responsable) |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión de la respuesta del oficio trazabilidad de recursos del proyecto | Revisión de respuesta de oficio para solicitar información de recursos de la obra ya ejecutados y los que faltan para terminar el proyecto | 2025-03-14 | Veedores Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |
| Consulta de uso de área siniestrada de Tunal | Hacer oficio para solicitar información sobre el uso de primer y segundo piso de área siniestrada en Tunal | 2025-03-21 | Veedores Gerencia de la Subred Sur |
| Envío acta reunión | Envío por correo electrónico registrado | 2025-03-19 | Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |
| Mesa de dialogo veeduría | Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp | 2025-04-04 | Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ







SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------|
| LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD | | | | | | PS-PAR-FT-05 V2 | |
| FECHA: | HORA DE INICIO | 9:00 am | TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION: | Recorrido seguimiento avances de Obra | | ESPACIO COMUNITARIO: | Veeduría obras El Tunal |
| 12-03-2025 | HORA TERMINACIÓN | 11:30 am | | | | | |
| No | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD | LOCALIDAD | TELEFONO/CELULAR | CORREO | FIRMA |
| 1 | Ara Milena | 52200295 | Subred Sur Of PC y SC | Tunjuelito | 311 8193009 | participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co | [Signature] |
| 2 | Geyson Camargo | 62715498 | Director Laboratorio | Tunjuelito | 311241766 | interventor@tunal.etsah.com.co | [Signature] |
| 3 | JUAN PABLO | 1674450 | D.O H.P. | Sevilla | 301570467 | hospital@quiles.com.co | [Signature] |
| 4 | [Signature] | 41127440 | Uceduria Obra El Tunal | Sevilla | 6015285124 | con.cobra@tsah.com.co | [Signature] |
| 5 | Doris Lopez | 62084662 | Uceduria Obra El Tunal | Sevilla | 6015285124 | | Doris Lopez |
| 6 | [Signature] | 39524855 | Uceduria Obra El Tunal | Sevilla | 314711068 | | H.G. |
| 7 | Nelson | 94696535 | Subred Sur | Sevilla | 3102703350 | nelsonmorcno.subred@gmail.com | [Signature] |
| 8 | [Signature] | 11439616 | Uceduria Obra El Tunal | Sevilla | 3703618746 | Uceduria Obra El Tunal | [Signature] |
| 9 | [Signature] | 20563713 | Uceduria Obra El Tunal | Sevilla | 3125800058 | | [Signature] |
| 10 | [Signature] | 17052759 | Uceduria Obra El Tunal | Sevilla | 3138078184 | Uceduria Obra El Tunal | [Signature] |

| SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. | | | | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|
| LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD | | | | | | PS-PAR-FT-05 V2 | |
| FECHA: | HORA DE INICIO | 9:00 am | TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION: | Recorrido seguimiento avances de obra | | ESPACIO COMUNITARIO: | Veeduría obras El Tunal |
| 12-03-2025 | HORA TERMINACIÓN | 11:30 am | | | | | |
| No | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD | LOCALIDAD | TELEFONO/CELULAR | CORREO | FIRMA |
| 1 | Hansel Obiro Pinilla | 52588410 | Uceduria Obra El Tunal | Tunjuelito | 3112001500 | SectionSocial@tsah.com.co | [Signature] |
| 2 | Hanier Estela | 3952463 | Uceduria Obra El Tunal | 10 | 311 8861717 | | [Signature] |
| 3 | Ana Beatriz | 41378330 | Uceduria Obra El Tunal | 6 | 3193388358 | | [Signature] |
| 4 | / | | | | | | |
| 5 | / | | | | | | |
| 6 | / | | | | | | |
| 7 | / | | | | | | |
| 8 | / | | | | | | |
| 9 | / | | | | | | |