

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1979</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

<b>EVENTO:</b>	REUNION <input type="checkbox"/>	MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
FECHA: <b>2025 – 05 – 14</b>	HORA INICIO: <b>09:00 AM</b>	HORA FINAL: <b>11:30 AM</b>	REUNIÓN N°: <b>05 - 2025</b>	
<b>LUGAR:</b> Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias				
<b>TEMA:</b> Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal				
<b>RESPONSABLE:</b> Gestión de Proyectos Oficina Desarrollo Institucional Subred Sur			<b>SECRETARIO:</b> Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

<b>1. OBJETIVO:</b>
Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

<b>2. PARTICIPANTES:</b>																		
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>NOMBRE</th> <th>CARGO</th> <th>CORREO</th> <th>DEPENDENCIA/USS</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Se anexa listado de asistencia</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA	1	Se anexa listado de asistencia					2					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA													
1	Se anexa listado de asistencia																	
2																		

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bienvenida y registro de asistencia</li> <li>2. Seguimiento compromisos</li> <li>3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias</li> <li>4. Acuerdos y compromisos</li> <li>5. Cierre de la reunión</li> </ol>

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)</b>
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, director de obra y profesionales de apoyo del contratista de la obra y la profesional de Participación de la Subred Sur.

<b>5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío acta reunión y presentaciones. El acta y presentación de la reunión se envió a los correos registrados por los veedores el 14 de abril, no se recibieron observaciones de ajuste. CUMPLIDO</li> <li>• Solicitud información de uso área siniestrada de Tunal. La vocera de la veeduría realizo radicación de oficio el 12 de mayo solicitando información sobre el área siniestrada en 2015, solicitando conocer situación jurídica del espacio, posibilidad de uso para construcción de las columnas de la pasarela que comunicara el edificio nuevo con el antiguo en los niveles 3 y 4 y conocer si se puede hacer adecuaciones para poner en uso el área para prestación de servicios. EN TRAMITE</li> <li>• Socialización plan arquitectónico piso por piso. Se hace solicitud para presentar la información en la mesa de dialogo de junio. EN TRAMITE</li> <li>• Recorrido a las obras. Se realiza recordatorio del recorrido el 09 y 13 de mayo por grupo de Whatsapp y recordatorio de Google. CUMPLIDO</li> </ul>

## 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

### 1. Bienvenida y registro de asistencia

La gestora social y el director del contratista y la profesional de participación de la Subred Sur, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en el área de la obra de urgencias del Hospital El Tunal, según compromiso programado. Se recuerdan indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes, se entrega cascos de seguridad para uso obligatorio en el recorrido y se hace la revisión de la indumentaria sugerida para ingreso (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido al área de obra de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:10 am, contando con la presencia de 10 veedores, tomando registro de la asistencia en formato institucional.

Se excusa por motivos de salud: Aura Beatriz Vargas

No asisten: Rosalba Gutiérrez, Elizabeth Rivera, Nelly Saldarriaga.

### 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias

El ingeniero Juan Carlos Barbosa director de la obra, saluda a los asistentes y explica los avances, conformación el equipo de trabajo y describe las actividades adelantadas entre marzo y mayo del año en curso:

- Avance general: Hasta la fecha, el avance acumulado de la obra es del 42,4%, lo que representa un progreso significativo desde el recorrido de marzo. Se registra un retraso consolidado del 16% respecto al cronograma inicial, principalmente por la fase de obra y de dotación, lo cual continúa con un plan de contingencia que viene revisando la alcaldía mayor, teniendo como causas el factor climático y gestiones administrativas.
- Cimentación y estructura: Se completó el armado y fundida de la cimentación superficial, incluyendo la placa de contrapiso y losa de entrepiso en sótano, se completó área pendiente aproximada de 12 metros cuadrados, destacando que se sigue estabilizando talud con micro pilotes, quedando pendiente la construcción de los tanques de agua y se vienen haciendo acciones de protección del edificio de unidad renal.



- Continúa siguiendo plan de contingencia para controlar las aguas con motobombas y evitar inundaciones en el sótano, lo mismo que se realizan trabajos para mejorar remates y de paredes y piso

haciendo impermeabilización de los muros para evitar filtraciones de agua de sótano y primer piso principalmente. En este punto el ingeniero informa que se espera tener muros externos al finalizar mayo.

- También se destaca que tienen fundidas las escaleras desde el sótano hasta el tercer piso (dos por cada piso) y se terminaron muros para las zonas de baños, cuartos de ropas sucias y ropa limpia, mampostería y la preparación para instalación de redes hidráulicas y eléctricas.
- Se presenta a los veedores las muestras de pisos que se usarían por áreas, explicando que la gerente realizara la aprobación la tercera semana de mayo.
- El ingeniero explica cómo está proyectado el ingreso a sótanos para vehículos, lo mismo que la plataforma de vía para ingreso de vehículos hacia patología y unidad renal.
- Columnas: Las columnas del tercer, cuarto y quinto piso han sido armadas con refuerzos de hierro y posteriormente fundidas, cumpliendo con los estándares técnicos establecidos, es importante destacar que se continúa haciendo nivelación en el perímetro del edificio.



- Muros de contención: está pendiente un 10% de la estabilidad del terreno en las áreas perimetrales del proyecto.
- Se espera entregar la estructura hasta el quinto piso a mediados de junio.
- Tanques: Se trabaja en la estructura destinada a la captación de aguas subterráneas, para el manejo y estabilización de caudales provenientes del terreno, tanque destinado para recolección de aguas lluvia, para uso de sanitarios luego de tratamiento debido a la acidez del agua. Cuando se termine la cimentación que falta en zona de sótanos se realizara la construcción de subestación eléctrica.
- El director de la obra informa que continúa apoyando el servicio de grúa para facilitar el trabajo de carga de material de construcción a los últimos pisos, reduciendo riesgos para los trabajadores, dado que se alcanza el quinto en mayo.



- Equipo humano: Actualmente, el equipo está estable con 58 operativos y 10 administrativos, para el momento del recorrido, se pudo evidenciar que el personal requerido está trabajando activamente.



**Comentarios de los veedores:**

1. Avances estructurales: Los veedores reconocen el progreso significativo en las etapas de fundición y llenado de placas, destacan ejecución técnica en las áreas fundidas, haciendo solicitud de especificar tiempos para culminar muros de contención y placas en sótano para los tanques de agua.



2. Retrasos observados: Se señala que continúan en las áreas de nivelación y armado ligeros rezagos en comparación con otras, lo que podría comprometer el cumplimiento del cronograma general si no se priorizan estas actividades. El director informa que según lo previsto en el plan de contingencia, no se podrían cumplir los cronogramas proyectados, por lo cual en el mes de junio se realizara la solicitud de prórroga para entrega de la obra, aproximadamente se llevaría en diciembre de 2025.
3. Claridad en los informes: Agradecen la explicación de los ingenieros del avance, ya que facilita la comprensión de los avances, sin embargo explican que en la sesión adelantada por la JAL Tunjuelito del 22 de abril, se presentó información que preocupa a los veedores frente a cumplimiento de entrega de la obra y de las actuaciones del contratista.
4. Información sobre manejo final del área donde se ubica la dilatación de separación entre los edificios nuevo y antiguo, dado que puede generarse acumulación de basuras.
5. Control del talud: los veedores presentan inquietud sobre el manejo del talud y sus posibles consecuencias de afectación con el edificio de unidad renal y unidad transfusional, por lo que solicitan se especifique tiempo para realizar la estabilización definitiva del terreno y la construcción de la vía vehicular interna.
6. Seguimiento de control social: se realiza alerta dado que los ediles manifiestan que pidieron ingreso para recorrido en la obra y aun no se ha confirmado por parte de la Subred Sur, por lo cual se acuerda hacer seguimiento a esta actividad en apoyo desde participación, para establecer y confirmar fecha y posibilidad de acompañamiento de representantes de la veeduría como garantes de la información que se entregue.

## 7. DECISIONES TOMADAS

- Radicación de respuesta al oficio de consulta a la Subred Sur, para obtener información de uso del área siniestrada en Tunal, especialmente segundo piso, explicando si puede usarse o adecuarse, teniendo en cuenta que ya se hizo el pago de la demanda, dado que la construcción de la pasarela de conexión de edificio nuevo con antiguo en los niveles tercero y cuarto requieren construcción de las columnas en dicho lugar.
- Citación a interventoría y supervisión del contrato de obra para: recibir información contrastada de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V6</b>

situación actual del proyecto y recibir información detallada del plan arquitectónico piso por piso de la edificación.

- Recibir informe general de los resultados y acuerdos de los recorridos y/o visitas de Ediles de Tunjuelito y Contraloría.

<b>8. COMPROMISOS:</b>			
<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Seguimiento a respuesta del oficio de consulta de uso de área siniestrada de Tunal	Recibir respuesta de oficio consulta de autorización de uso de área siniestrada de Tunal	2025-06-30	Veedores Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico registrado	2025-05-16	Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de dialogo veeduría	Convocatoria por correo electrónico y grupo de Whatsapp	2025-06-06	Ingeniero apoyo a supervisión y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**                      Oficina Desarrollo Institucional Gestión De Proyectos

**SECRETARIO REUNIÓN**                      Ana Milena Bayona Gómez




---



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recomiendo a la obra verificación de avances		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obras El Tunal
14-05-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Monte Estela Niño	39528463	Asodhtunel.	102	311886077		Yacopo
2	Camacho Rosa	3128272	Asodhtunel		3117104620		Camacho Rosa
3	Edgar López	19052759	Veeduría	Refugio	3138078182		Edgar López
4	Luciana Pong	3548174	Cleedin	06	302287009		Luciana Pong
5	Carolina Contreras	4122298	Veeduría	Sexta	601728728		Carolina Contreras
6	Doris Vergara	52054662	Veeduría	Sexta			Doris Vergara
7	Dario Jarama	17135599	Asodhtunel	Sexta	3205807839		Dario Jarama
8	Rubén Celis	89127663	Veedor	62	3143009855	Rubén Celis @ hsmcc.com	Rubén Celis
9	Francisco Andrés	09522853	Asodhtunel	Sexta	314211088		Francisco Andrés
10	Daniela Carrizo	102300857	Res. SST CH.		3185050336		Daniela Carrizo



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:	HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recomiendo a la obra verificación de avances		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obras El Tunal	
14-05-2025	HORA TERMINACIÓN	11:30 am						
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO FIJO	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Luis Montoya	1654748	C.H.	Tunel	32892000		Dir. Silvia	Luis Montoya
2	Mariol Ochoa	52588710	C.H.	Tunel	311206503		BGS-Social	Mariol Ochoa
3	Mila Niño	4143964	62	Tunel	203618796		Veeduría	Mila Niño
4	Ana Milena Bayona	65200290	6	Tunel		3118193809	participacion@saludintegrada.com	Ana Milena Bayona
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								



Registro fotográfico del recorrido





Bogotá D.C., mayo 2025

Señores:  
Subred Integrada de Servicios de Salud  
Viviana Clavijo - Gerente  
Ciudad



[Escaneado con CamScanner](#)

Asunto: Solicitud de información sobre estado de área siniestrada por demanda y posibilidad de uso en Hospital El Tunal

Cordial saludo,

La veeduría ciudadana a las obras del Hospital El Tunal, legalmente conformada e inscrita ante la Personería de Bogotá, en ejercicio de las funciones de seguimiento y control social a la gestión pública, y en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo realizada en abril de 2025, nos permitimos formular la siguiente solicitud, en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 1755 de 2015, y en concordancia con la Ley 1712 de 2014 – Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

En particular, se solicita:


**1. Estado jurídico del segundo piso sellado desde 2015:** Requerimos información detallada sobre la situación legal del segundo piso que permanece sellado desde el año 2015, debido a un proceso judicial derivado de una demanda, y que fue declarado siniestrado en 2016. Según se nos ha informado, el fallo desfavorable en dicho proceso se produjo en 2018, lo cual implicó una obligación de pago. En este espacio existían diez consultorios y baños. Cabe anotar que el primer piso ha tenido diferentes usos y actualmente está siendo utilizado por el consorcio que construye el nuevo edificio como área administrativa.

**2. Relación del segundo piso con obras actuales:** En la mesa de diálogo mencionada, el contratista informó que el proyecto contempla la construcción de columnas que soportarán una pasarela para conectar el edificio nuevo con el antiguo, específicamente en los pisos tercero y cuarto. Por lo tanto, solicitamos conocer si estas intervenciones afectan o implican algún tipo de intervención en el segundo piso, y si su uso requiere permisos judiciales o si ya se encuentra habilitado para uso operativo.

**3. Viabilidad de uso del espacio:** Solicitamos claridad sobre la viabilidad técnica, legal y administrativa para la posible recuperación y utilización del segundo piso en beneficio del servicio de salud. Consideramos relevante esta consulta dado que, hasta el año 2015, en ese espacio se encontraba ubicada la oficina de la Asociación de Usuarios del Hospital El Tunal.

Agradecemos de antemano la atención prestada a esta solicitud y quedamos atentos a su pronta respuesta, dentro de los términos legales establecidos. Este requerimiento tiene como finalidad contribuir a una mayor transparencia en la ejecución de la obra y prevenir posibles dificultades jurídicas.

Cordialmente,



Concepción Castañeda

Vocera veeduría ciudadana a las obras Hospital El Tunal  
Teléfonos 5639378 - 3204910408"  
Correo electrónico: con.cabe@hotmail.com