

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1975</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>EVENTO:</b>	REUNION <input type="checkbox"/>	MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/>	CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/>	OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
----------------	----------------------------------	--	---------------------------------------	--

<b>FECHA:</b> 2024-11-13	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA FINAL:</b> 11:30 am	<b>REUNIÓN N°:</b> 12- 2024
--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

**LUGAR:** Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias

**TEMA:** Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal

<b>RESPONSABLE:</b> Ingeniero Carlos Tovar	<b>SECRETARIO:</b> Notas por Ana Milena Bayona Gómez
--	--

**1. OBJETIVO:**

Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

**2. PARTICIPANTES:**  
 Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia				
2					

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Bienvenida y registro de asistencia
  2. Seguimiento compromisos
  3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias
  4. Acuerdos y compromisos
- Cierre de la reunión

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, contratistas e interventoría de la obra, profesional especializado de control social de la DPSGTYT de SDS, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

- Envío del acta y presentación de la reunión a los correos registrados de los participantes. Se envió el 20 de octubre.
- Programar recorrido de seguimiento a las 9:00 a.m. Se realiza como se proyectó y se realiza convocatoria telefónica



## 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

### 1. *Bienvenida y registro de asistencia*

La gestora social y el director del contratista, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en la sede de Hospital según compromiso de programación, haciendo observaciones de seguir las indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes y se hace la revisión de las recomendaciones en la indumentaria (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:10 am.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza el arquitecto Juan Carlos Barbosa, director de obra del consorcio, dando contexto de quienes participan en la mesa de diálogo y su objetivo.

### 3. Presentación de avances en los convenios de obras en El Tunal

Durante el recorrido, el director de la obra presentó los avances, explicando cómo está conformado el equipo de trabajo y describiendo los siguientes progresos:

- Avance general: Hasta la fecha, el avance acumulado de la obra es del 23,7%, lo que representa un progreso significativo en comparación con las actividades programadas. Sin embargo, se registra un retraso del 1,6% respecto al cronograma inicial, debido a factores acumulados del anterior recorrido y mesa de dialogo, ligadas a dificultades de transporte y factor climático que impactaron la disponibilidad del personal.
- Cimentación y estructura: Se completó el armado y fundida de la cimentación superficial, incluyendo la placa de contrapiso y losa de entepiso en fosos y en el primer nivel. En tres de las zonas de la obra.
- Columnas: Las columnas del sótano y del primer piso han sido armadas con refuerzos de hierro y posteriormente fundidas, cumpliendo con los estándares técnicos establecidos, en un 60%, es importante destacar que se avanza pero hay zonas que están siendo niveladas en el perímetro del edificio, explican el área de la obra indicando que debe hacerse una vía interna para conectar patología.
- Muros de contención: Se continúa con el desarrollo de los muros de contención para garantizar la estabilidad del terreno en las áreas perimetrales del proyecto, aunque no se ve avance en el área oriental de la obra.
- Se reporta la finalización de las placas estructurales correspondientes al sótano y al primer piso. Para estas, se están utilizando técnicas con bloques rectangulares de material ligero (poliestireno expandido, comúnmente conocido como icopor), recubiertos con plástico, empleados como aligerantes en las losas, estos moldes prefabricados de permite optimizar tiempos y costos, y se pueden usar varias veces, lo mismo que barras de madera para fundir placas.
- Tanques: Se trabaja en la estructura destinada a la captación de aguas subterráneas, para el manejo y estabilización de caudales provenientes del terreno.  
Además se construirá un tanque destinado para recolección de aguas lluvia, para uso de sanitarios luego de tratamiento debido a la acidez del agua.
- Equipo humano: Actualmente, el equipo está compuesto por 58 operativos y 10 administrativos, quienes mantienen un seguimiento constante a las actividades programadas.
- Se proyecta que la fundición de placas por cada piso usen un promedio de 21 días.

Comentarios de los veedores:

1. Avances estructurales: Los veedores reconocen el progreso significativo en las etapas de fundición y llenado de placas, destacando la correcta ejecución técnica en las áreas fundidas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

2. Retrasos observados: Se señala que las áreas en nivelación y armado reflejan un ligero rezago en comparación con otras etapas, lo que podría comprometer el cumplimiento del cronograma general si no se priorizan estas actividades.
  3. Claridad en los informes: Agradecen la explicación de los ingenieros del avance, ya que facilita la comprensión de los hitos alcanzados. Sin embargo, sugieren incluir en los próximos informes datos comparativos entre el cronograma planeado y los avances actuales para mejorar la transparencia.
- Respuesta del director de obra:
- Reconocimiento de avances: El director de obra resalta que el equipo ha completado el 23.7% de los objetivos planeados para el período, lo cual representa un avance destacado en las actividades de fundición y llenado de placas.
  - Compromiso con los retrasos: Reconoce que existe un retraso del 1.6% en relación con las actividades programadas. Explica que esta situación se debe a factores externos, como disponibilidad de materiales o condiciones climáticas adversas, pero asegura que ya se están implementando medidas correctivas.
  - Medidas de mejora: Anuncia la reasignación de personal y recursos técnicos para priorizar las actividades de armado y formaleta, reduciendo el tiempo de ejecución sin comprometer la calidad estructural.

- Acuerdos y compromisos**
- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de dialogo.
  - Reunión de presentación de avances el miércoles 11 diciembre, en la cual se solicita presentar avances, evaluar el ejercicio de veeduría y proyectar reuniones de 2025.

- Varios**
- El profesional de control social de DSGTYT de SDS, informa sobre las capacitaciones programadas, indica que sigue el proceso de preparación de audiencia de rendición de cuentas.
  - La vocera informa que realizo presentación de la experiencia a profesionales de la veeduría distrital y están a la espera de confirmación de evento de entrega de reconocimientos.
  - Se compartirán las imágenes del recorrido por el grupo de Whatsapp.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>7. COMPROMISOS:</b>			
<b>QUÉ</b> (Tarea o actividad)	<b>CÓMO</b> (Metodología – estrategia)	<b>CUANDO</b> (Fecha límite aaaa-mm--dd)	<b>QUIEN</b> (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-11-15	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de dialogo presentación avances y evaluación de acciones 2024	Asistencia de los veedores y supervisor de la obra	2024-12-11	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN  
SECRETARIO REUNIÓN**

CARLOS TOVAR  
ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico recorrido a obras de Tunal





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1915-1971  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					PS-PAR-FT-05 V2	
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD								
FECHA:		HORA DE INICIO	9:00am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido a los avances.		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduria Obras El Tunal.
13-11-2024		HORA TERMINACIÓN	11:00 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena	Bayona Cóniz	52800298	Subred Sur OF PCYSC	Tunjelito	311-8193509	ParticipacionSalud tunjelito@gmail.com	
2	Edgar	Jairuz Alzate	18052759	Subred	Tunjelito	313 9078184	liberacion@protonmail.com	
3	Pauley	Pauley	4172289	Reactiva obras fuel	Santa.	6015285127	com.coba@atohub.com	
4	Paris Vargaz	Vargaz	2009602	veeduría	Santa.	601 5285127	---	Paris Vargaz
5	Jose Luis	Medina	6:	veeduría	---	3203618796	---	
6	Harisol	Otero Pinilla	52588450	CONSEJO Hospital	Tunjelito	311 2061568	---	
7	María Estela	Niño Arciniegas	395283463	Asobturnal	10.	311 8861717	---	
8	Diana	Pinzón	35488170	Asobturnal	06	302-2870091	Umapam pinzon@gmail.com	
9	Concepción	Are	31808292	Asobturnal	06	311-7104220	---	
10	Dario	Isaacs	17155349	Asobturnal	06	380 5807839	---	Dario Isaacs



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1945  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

FECHA:		HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	FIRMA
13-11-2024		9:00 am	11:00 am	Recorrido a los avances	-	-	Recorrido a los avances	Veeduría Obras El Tonal
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	Gayson Camargo A	81735498	Director Intervención	-	3112641766	intarvento@tash.com.co		
2	Andres Hillan	19493443	Res. Interv.	-	302657298	andres.hillan@tash.com.co		
3	Jonathan Pedraza	101845102	Res. Estudios Intervención	-	3182185069	pedraza@tash.com.co		
4	Kerman Martinez	103056227	Coor. Instalaciones Intervención	-	3115365685	kerman@tash.com.co		
5	Celis Tava	20678554	Sub. coord. SUI	-	320307228	celis.tava@tash.com.co		
6	Juan Carlos Barrera	16541991	VISI M VERIFICACION	-	3025600460	juan.carlos.barrera@tash.com.co		
7	Johann Cantalar	103057524	SOS	-	3112621830	johann.cantalar@tash.com.co		
8								
9								
10								

Escaneado con CamScanner