

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>EVENTO:</b>	REUNION <input type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--

<b>FECHA:</b> 2024-08-14	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA FINAL:</b> 12:00 m	<b>REUNIÓN N°:</b> 09-2024
<b>LUGAR:</b> Sala de Juntas Gestión del Conocimiento - Hospital El Tunal			
<b>TEMA:</b> Mesa de Dialogo seguimiento avances de obras El Tunal			
<b>RESPONSABLE:</b> Ingeniero Carlos Tovar		<b>SECRETARIO:</b> Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

**1. OBJETIVO:**

Realizar asistencia técnica a los veedores de las obras El Tunal, en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, en la mesa de dialogo de la veeduría obras El Tunal

**2. PARTICIPANTES:**  
 Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se adjunta lista de asistencia				
2					
3					
4					
5					

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Bienvenida y registro de asistencia
2. Seguimiento compromisos
3. Presentación avances de las obras en El Tunal
4. Acuerdos y compromisos

Cierre de la reunión

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio e interventoría contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesionales de la Oficina de Desarrollo Institucional para gestión de proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

- Envío acta reunión, se realiza el envío a los correos electrónicos registrados por los veedores
- Mesa de dialogo presentación avances, se programa y convoca para la presente fecha
- Socialización de portafolio de servicios programado para nuevo edificio, se deja pendiente para reunión de octubre quedando como responsables la vocera y la profesional de participación para citar a profesional de prestación de servicios.



## 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:


### 1. *Bienvenida y registro de asistencia*

La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y la gestora social del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:30 am, en la sala de juntas de Gestión de Conocimiento de Tunal, recordando que el objetivo de la convocatoria, es socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

### 3. *Presentación avances de obras El Tunal*

La gestora social del consorcio contratista y el director de la obra, hacen la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

Se explica a los asistentes a la reunión que se debe diferenciar entre el convenio interadministrativo que suministra desde el Fondo Financiero Distrital a la Subred Sur, el recurso para el desarrollo de la obra de acuerdo a las vigencias que corresponden, a este convenio se le han realizado aproximadamente tres prórrogas y adiciones actualizando las novedades según corresponda, siendo aprobados por comité técnico, dichas prórrogas no pueden superar el tiempo del convenio, y la Subred junto con la interventoría presentan la documentación correspondiente para hacer el trámite administrativo, es importante resaltar que el supervisor informa que los recursos para la ejecución están apropiados en cuentas de la Subred Sur y no serían susceptibles a congelamiento en caso de intervención a la Subred Sur.



El contratista y la interventoría tienen un contrato llave en mano por la obra con la Subred Sur, el cual tiene vigencia hasta el 25 de agosto, explican el supervisor y el director de obra que se vienen entregando mensualmente los informes que son aprobados por la interventoría y los comités técnicos, haciéndose los pagos que corresponden, indicando que están al día los pagos y han podido solventar los diferentes gastos de la obra. Informan además de manera general que se tiene al día los pagos con el personal operativo, el cual se realiza quincenalmente los 05 y 20 de cada mes.



- Se cuenta con un avance del 19,57% en el trabajo de la obra, presentándose con corte al 05 de agosto un retraso del 2.48% por las novedades con respecto a la alta rotacion de personal operativa y no se alcanza el número de trabajadores que se requieren, clima y prevencion de talud de tierra en el área. Se sigue haciendo plan de contingencia de perifoneo, publicacion en pagina de Subred Sur y recorridos en el area circunvecina.

- Continuan haciendo la actualizacion en costos de la obra, teniendo en cuenta que el convenio fue aprobado con precios de 2021, y se tienen diferencias con los costos de los materiales, se presentará la actualizacion al comité tecnico para aprobación de prórroga y adiciones.

## URGENCIAS TUNAL

- Convenio Interadministrativo 2806257-2021
- Fecha Inicio: 13/09/ 2021
- Fecha Terminación: 12/04/2025

**CONVENIO**



- Llave en mano: 5008-2022
- Interventoría: 5009-2022
- Inicio: 20/05/2022
- Reinicio de Contrato: 17/02/2024

**CONTRATOS DERIVADOS**



- 22,05% - Avance programado
- 19,57% -Avance ejecutado
- **Diferencia 2,48 %**

% AVANCE CON CORTE 05 AGOSTO DE 2024



### AVANCES

1. Firma de cesión del contrato CONSORCIO HOSPITAL
2. Revisión de diseños y documentos contractuales
3. Contratación de personal con 58 Operativos y 10 Administrativos
4. Armado y fundida

#### Vigas de Cimentación ZONA A

Tramo 3.1, 2.2 y 5. Fundida 30/07/2024
Tramo 4.1, 6.1: fundida 08/08/2024
Tramo 7 y 3.2 Fundida: 16/08/2024
Tramo 8.1 y 4.2 Fundida: 23/08/2024
Tramo 6.2 y 8.2 Fundida tramo final: 30/08/2024


#### Vigas de Cimentación ZONA B

Tramo 4.1 Fundida 30/07/2024
Tramo 4.2, 10.2: fundida 08/08/2024
Tramo 4.3 y 10.3: Fundida: 16/08/2024
Tramo 11 y 12,1: 25/08/2024
Tramo T1,8,15,16,17 fundidas del 24 sep al 22 oct 2024


- Cuentan en el momento con 58 empleados de los cuales son 42 son operarios, indicando ademas que de ellos 34 son residentes de la localidad de Tunjuelito. Se especifica que ha sido dificil completar el número requerido de operarios, puesto que es trabajo pesado, se siguen haciendo trabajos de excavacion, se tienen trabajos bajo lluvia y en el barro y hay alta rotación, que se espera culmine al finalizar agosto, lo cual esperan se regule a medida que se requieran nuevos perfiles.

# REGISTRO FOTOGRAFICO

Avance obra – Semana 94 a semana 103



# FRENTES DE OBRA



# REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 103 5 DE AGOSTO



# REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA


FOTOS AVANCE DE OBRA: PROYECTO HOSPITAL TUNAL

Semana 94 a 103 semana

**REGISTRO AVANCE DE OBRA**

Avance a 5 agosto  
 Zapatas: 160.9 m<sup>3</sup>  
 Vigas: 139.69 m<sup>3</sup>  
 Placa: 12.34 m<sup>3</sup>

Avance a 12 agosto    Kilos de acero: 65.419,65  
 171.34 m<sup>3</sup>  
 153.84 m<sup>3</sup>  
 173.005 m<sup>3</sup>



Avance Fundida Placa Cimentación Tramo 1 v 2



# REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCES DE OBRA: PROYECTO HOSPITAL TUNAL

semana 94 a semana103

## REGISTRO AVANCE DE OBRA

Avance a 5 agosto  
Zapatas: 160.9 m<sup>3</sup>  
Vigas: 139.69 m<sup>3</sup>  
Placa: 12.34 m<sup>3</sup>

Avance a 12 agosto  
171.34 m<sup>3</sup>  
153.84 m<sup>3</sup>  
173.005 m<sup>3</sup>

Kilos de acero: 65.419,65  
Total: 332.24 m<sup>3</sup>  
Total: 293.53 m<sup>3</sup>  
Total: 285.35 m<sup>3</sup>



- La profesional del consorcio de SST, informa que no se han tenido accidentes de trabajo, pero si es frecuente que se tengan lesiones por desgarro, por lo cual en las mañanas se inician labores con ejercicios de calentamiento, se recuerdan técnicas de levantado de peso y se hacen pausas para alimentacion a las 9 am por 20 minutos, a las 12 por una hora y media y a las 3 pm por 15 minutos.

# REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST




- Se informa además que se realiza diariamente la limpieza y disposición de residuos, para que no se tengan afectaciones al exterior de la obra.

- La profesional social informa que se cuenta con grupo de whatsapp para comunicación general de la obra con la comunidad, se hacen recomendaciones para que solo tenga posibilidad de envío de información la administradora del grupo y así no se sature de mensajes o archivos que no corresponden al objetivo del grupo.

## GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción de Hojas de Vida
2. Plan de Gestión Social PGS
3. Programa de contratación de población vulnerable



Por ultimo se recuerdan las condiciones para hacer el recorrido de la obra programado en septiembre.

## RECOMENDACIONES PARA LAS VISITAS

1. Ropa cómoda y zapatos antideslizantes, por seguridad no se autoriza el ingreso de personas que usen tacones o camiseta.
2. La obra realiza préstamo de cascos de seguridad.
3. Recuerde realizar el recorrido con la persona designada del proyecto, acate las recomendaciones realizadas por el profesional SST durante el recorrido y solo transite en los senderos peatonales autorizados.
4. Los recorridos deben ser planeados y confirmados con al menos 8 días de anticipación.

Los veedores realizan preguntas sobre:

- Piezas comunicativas e informativas para promocionar la vinculacion de personal operativo en la obra.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

- Solicitan garantía de continuidad de la obra en caso de intervención de la Subred Sur
- Ampliar la información sobre cronograma de obra

**Acuerdos y compromisos**

- La vocera y la profesional de participación gestionaran para la mesa de diálogo de octubre la socialización de planeación de servicios en el edificio desde Subgerencia de Prestación de Servicios.
- La vocera y el supervisor de la obra gestionaran para la mesa de diálogo de octubre, la socialización de proyección de dotación del edificio incluyendo mobiliario y equipos biomédicos que correspondan ante el profesional que corresponda.
- Envío con el acta de la presentación de los contratistas.
- Programar mesa de dialogo de veedores para recorrido a la obra el 11 de septiembre a las 9 am.

<b>7. COMPROMISOS:</b>			
<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-08-20	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Asistencia de los veedores, ediles y supervisor de la obra	2024-09-11	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Citación Subgerencia de Prestación de Servicios de la Subred Sur y profesional biomédico de la Of. Desarrollo Institucional	Socialización de proyección de servicios de salud en el edificio de Tunal y dotación del edificio	Mesa de dialogo octubre	Vocera Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

CARLOS TOVAR

**SECRETARIO REUNIÓN**

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico – agosto 14 2024





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

FECHA:		HORA DE INICIO	HORA TERMINACION	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONOCELULAR	CORREO	FIRMA
<p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.</p> <p>LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD</p> <p>PS-PAR-FT-05 V2</p>									
14-06-2024		9:00 am	11:00 am		Subred Sur Of. P. y S.C.	Tunjuelito	3118193209	participacion@salud tunjuelito@gmail.com	Veederic Obros Tunel.
1	Ana Milena	Daryna Gómez	52820265	52820265	Subred Sur Of. P. y S.C.	Tunjuelito	3118193209	participacion@salud tunjuelito@gmail.com	[Signature]
2	Adriana	Carson Betancur	103300317	103300317	Residente SST.	Tunjuelito	3185090336	hseconsorciohospital@gmail.com	[Signature]
3	Yosly Estela	Lina Arceles	39528463	39528463	Asesora	Tunjuelito	3118862717		[Signature]
4	Dario	Isopuella M	515333779	515333779	Tunelito	Tunjuelito	3205307879		[Signature]
5	Edgar	Lorena J.	91052339	91052339	Comunidad	Tunjuelito	3138078184	lunavivian1941@gmail.com	[Signature]
6	Yany	Beatriz	141439	141439	Comunidad	Tunjuelito	3203648796	yan.yany@gmail.com	[Signature]
7	Camylin	Camylin	6015285124	6015285124	Comunidad	Tunjuelito	6015285124	com.cele@salud	[Signature]
8	Doris	Yanice	6015285124	6015285124	Comunidad	Tunjuelito	6015285124		[Signature]
9	Rubie	Delis	91122863	91122863	Comunidad	Tunjuelito	9118009455	rubie@salud tunjuelito@gmail.com	[Signature]
10	Yolanda	Yolanda	1654761	1654761	Comunidad	Tunjuelito		hseconsorciohospital@gmail.com	[Signature]



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1915-1917  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					PS-PAR-FT-05 V2	
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD								
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	9:00am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	VERDURA OTRAS E1 Tonal.
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACION COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	CONSORCIO Hospital	Localidad	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Harisol	67607114	32888710	CONSORCIO Hospital	Turkey	3112061568	mariborpin2@gmail.com	Guayabal
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								