

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1988-1991</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

<b>EVENTO:</b>	REUNION <input type="checkbox"/> MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> OTRO <input checked="" type="checkbox"/>
----------------	--

<b>FECHA:</b> 2024-12-11	<b>HORA INICIO:</b> 9:00 am	<b>HORA FINAL:</b> 12:00 m	<b>REUNIÓN N°:</b> 13-2024
--------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

<b>LUGAR:</b> Aula Múltiple Gestión del Conocimiento - Hospital El Tunal
--

<b>TEMA:</b> Mesa de Diálogo seguimiento avances de obras El Tunal y evaluación del ejercicio de veeduría 2024
--

<b>RESPONSABLE:</b> María Elena Restrepo	<b>SECRETARIO:</b> Notas por Ana Milena Bayona Gómez
--	--

<b>1. OBJETIVO:</b>
---------------------

Brindar asistencia técnica a los veedores de las obras en El Tunal durante la mesa de diálogo, en el marco de la veeduría del Convenio 2806257 de 2021 entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur. Este convenio abarca la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico.

<b>2. PARTICIPANTES:</b>
--------------------------

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se adjunta lista de asistencia				
2					
3					
4					
5					

<b>3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)</b>
---

1. Bienvenida y registro de asistencia
  2. Seguimiento compromisos
  3. Presentación avances de las obras en El Tunal
  4. Evaluación de ejercicio de veeduría 2024
  5. Acuerdos y compromisos
- Cierre de la reunión

<b>4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:</b> (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
--

Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesional especializado de control social de la DPSGTYT – SDS, gestor de Veeduría Distrital, profesional de la Oficina de Desarrollo Institucional para gestión de proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

<b>5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:</b> (Si aplica)
---

- Envío acta reunión. Se realizó envío del acta de reunión a los correos registrados el 18 de noviembre. **CUMPLIDO**
- Recordatorio a mesa de diálogo diciembre: presentación avances y evaluación de acciones 2024. Se realiza recordatorio por correo electrónico, grupo de aplicación Whatsapp, voz a voz por parte de la vocera a las personas que no cuentan con Whatsapp, el lunes 09 de diciembre. **CUMPLIDO**

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

**1. Bienvenida y registro de asistencia**

La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y la gestora social del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:30 am, en el aula múltiple de Gestión de Conocimiento de Tunal, recordando que el objetivo de la convocatoria, es socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal y hacer evaluación del ejercicio de veeduría en 2024, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

**3. Presentación avances de obras El Tunal**

El director de la obra, saluda a los asistentes iniciando la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

**URGENCIAS TUNAL**

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convenio Interadministrativo 2806257-2021</li> <li>• Fecha Inicio: 13/09/ 2021</li> <li>• Fecha Terminación: 26/06/2026</li> </ul> <p style="text-align: center; color: white;"><b>CONVENIO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llave en mano: 5008/22</li> <li>• Inicio: 20/05/2022</li> <li>• Terminación: 25/08/2025</li> <li>• Interventoría: 5009-2022</li> <li>• Inicio: 20/05/2022</li> <li>• Terminación: 31/12/2025</li> <li>• Suspensión: 19/11/2024 al 22/11/224</li> </ul> <p style="text-align: center; color: white;"><b>CONTRATOS DERIVADOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SEMANA No. 120</li> <li>• 28,33% - Avance programado</li> <li>• 24,63% - Avance ejecutado</li> <li>• Diferencia 3,71 %</li> </ul> <p style="text-align: center;">% AVANCE CON CORTE 04 DICIEMBRE DE 2024</p>
--	---	---

**AVANCES**

1. Revisión de diseños y documentos contractuales
2. Contratación de personal con 74 Operativos y 21 Administrativos
3. Armado y fundida estructura

Semana	Atraso acumulado	Variación acumulada
108 a 118 (11 semanas)	2.00%	-
119 y 120 (2 semanas)	3.71%	+1.71% en 2 semanas con incremento del 85%

## REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 119-120 4 diciembre de 2024




Zona A. Tramo 1. Aranda acero de Placa piso 2. Fealdid estimado 02/12/24

El director de la obra presenta a los vedores registros fotográficos y gráficas que muestran los avances, para hacer evidente los trabajos que se han realizado en el último mes, lo mismo informar como se viene reforzando el equipo de trabajo para iniciar labores de eléctricos, redes hidráulicas y sanitarias.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 119-120 4 diciembre de 2024



Zona B. Tramo 1 y Tramo 2. Piso 1 a 2. Aranda y fealdid concreto columnas

## AVANCE OBRA

Semana 94 a semana 103

### % AVANCE TOTAL DE PROYECTO - HOSPITAL TUNAL




El director de la obra informa que se presentaron novedades administrativas con el contrato de la interventoría, teniendo que hacer suspensión por unos días mientras se apropiaban dineros al convenio, por lo cual aumenta la diferencia entre ejecución proyectada y ejecutada al 3.10 con corte al 4 de diciembre. Se hace énfasis que no se suspendió al personal operativo de la obra realizando actividades de SST.

## REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

AVANCE DE OBRA

PROYECTO HOSPITAL TUNAL

Semana 103-120 semana




## REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA


FOTOS AVANCE DE OBRA

PROYECTO HOSPITAL TUNAL

Semana 103-120 semana



## REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA



El director informa que debido a las afectaciones generales en la obra, ocasionadas por imprevistos en los taludes de la zona B dado aumento de lluvias fuertes en noviembre, mayores volúmenes de excavación de los previstos, alta rotación del personal operativo y, más recientemente, la interrupción causada por el paro de transportadores, se ha producido una significativa desviación en el cronograma del proyecto. En consecuencia, el Consorcio Hospital ha presentado una reprogramación de la fase de estructura, ajustada con nuevos compromisos de programación.


## REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST



La profesional del área social informa que se genera cambio de profesional de SST del Consorcio, además que se realizaron intervenciones con el personal operativo de fortalecimiento de salud mental y de hábitos de vida saludable, destacando que se hace importante acompañar a los operarios de la obra para aumentar la productividad y la calidad de bienestar de los mismos.

## GESTIÓN SOCIAL

1. Recepción de Hojas de Vida
1. Plan de Gestión Social PGS
1. Programa de contratación de población vulnerable



Termina la intervención del Consorcio informando acciones del plan de gestión social que vienen realizando tanto con los operarios como con comunidad circunvecina.

### Intervención de supervisor de contrato

Seguidamente realiza intervención de manera virtual la Dra. María Elena Restrepo Medico Especializada de la Oficina de Desarrollo Institucional, quien saluda a los asistentes y realiza precisión sobre información administrativa con corte a la tercera semana de noviembre, fecha en la cual los contratistas radicaron su último informe.

## PROYECTO URGENCIAS TUNAL

### Convenio Interadministrativo 2806257-2021

- Fecha de inicio: 13 /09/2021
- Fecha de terminación Actual: 12/04/2025
- Valor del convenio: \$ 100.092.959.400
- \*Aportes ESE: \$991.019.400
- \*Aportes SDS: \$99.101.940.000

Indexación VF: \$6.144.055.345

**VALOR CON INDEXACIONES: \$105.245.995.345**

### CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°5009-2022

- Contratista: CONSORCIO TUNAL SALUD FUTURA
- Fecha de inicio: Mayo 20 de 2022
- Fecha de Terminación Actual: Diciembre 25 de 2025
- Valor Inicial: \$7.214.261.155
- Adiciones: \$1.647.224.934
- \$4.144.363.094

### CONTRATO DE OBRA TIPO LLAVE EN MANO N°5008-2022

- Contratista: CONSORCIO TUNAL 2022 – Contratista Inicial
- CONSORCIO HOSPITAL - Cesionario
- Fecha de inicio: Mayo 20 de 2022
- Fecha de Terminación Actual: agosto 26 de 2025
- Valor Inicial: \$89.323.181.304

### AVANCE DE OBRA A NOVIEMBRE 27 DE 2024

- Ejecutado: 24.45%
- Programado: 26.70%
- Diferencia: - 2.25%

### EMPLEOS PROMEDIOS ACTUALES

- Administrativos: 13
- Operativos: 70
- Totales: 83
- Localidad de Tunjuelito: 36 - 43%
- Mujeres: 13 - 15%

### EJECUCION FINANCIERA

Contrato	Valor Contratado	Valor Facturado	% Ejecución Financiera
Obra	89.323.181.304	19.677.010.606	22.03%
Interventoría	8.861.486.089	8.784.451.490	99.13%

Explica de manera general los tramites que realizo la Subred Sur con la SDS, para solicitud de adición y prórroga de convenio para la contratación de la interventoría hasta 25 de diciembre de 2025. Reitera que sigue siendo la fecha de entrega de la obra llave en mano el 26 de agosto de 2025.

Por último recuerda la proyección de servicios en el edificio:

**SERVICIOS POR PISOS**



-  P6: Áreas de bienestar funcionarios 150 m2
-  P5: HOSPITALIZACIÓN 1839 m2
-  P4: UCI 1858 m2
-  P3: CIRUGÍA/ESTER/HEMODINAMIA 1865 M2
-  P2: OBSERVACIÓN URGENCIAS 1860 M2
-  P1 · URGENCIAS / EMERGENCIAS 1707 M2
-  SÓTANO · SERVICIOS GENERALES / CUARTOS TÉCNICOS : 2,688 m2

Área de intervención total PMA: 12.218 m2

**VISTA SUPERIOR**





## PROYECTO URGENCIAS TUNAL - Octubre 2024



Los veedores realizan preguntas:

- Solicitan que especifiquen cuales actividades realizaron los operarios mientras se suspendio el contrato
- Ampliar la información sobre el manejo de talud en el area norte de la obra y plan de avance de la obra.
- Información sobre los cambios en el profesional de supervisión del contrato
- Ampliación de información del cronograma de obra teniendo en cuenta que se retrasaron los trabajos un mes.

### Evaluación de ejercicio de veeduría 2024

La profesional de participación indica la importancia de realizar evaluación del ejercicio de veeduría y de asistencia técnica por parte de la Oficina de Participación de la Subred Sur.

Actividad	Resultados Obtenidos	Factores favorables o desfavorables	Observaciones y ajustes
Asamblea de presentación de proyecto	Se realiza socialización de convenio y avances de la obra en sesión de JAL Tunjuelito en marzo y junio.	Se facilitó información para conocer por parte de la ciudadanía el CIA, lo mismo que las necesidades que las infraestructuras adecuadas y construidas. Necesidad de ampliar las convocatorias a ciudadanos interesados.	Realizar piezas comunicativas para la ciudadanía informando sobre valor, objeto del convenio y tiempo ejecución, además de datos de contacto para obtener información general
Conformación de la veeduría	Conformación de veeduría en febrero de 2018 y tiene actualización de resolución de veeduría realizada el octubre del 2023 y que culmina el 05 de mayo.	Es favorable que se organice y formalice la veeduría cumpliendo la normatividad vigente. Se debe actualizar en mayo de 2025, dado que se amplió el convenio hasta 25 de diciembre de 2025.	Invitar a antes de control (Personería de Bogotá, Veeduría Distrital) para asistencia técnica a la conformación de la veeduría, cuando sea necesario
Mesas de dialogo	Se adelantaron mesas de dialogo con contratistas e ingenieros de apoyo a la	Se hizo seguimiento a los avances en la ejecución del convenio.	Se presentó retrasos en la ejecución por trámites administrativos, que



	supervisión de la obra y profesional de participación de Subred Sur, además se contó en algunas reuniones con la asistencia técnica de gestor de control social de Control Social de SDS: 2024: 07 mesas de trabajo	Se identificaron necesidades para gestionar para el avance del convenio, especialmente entre enero y marzo. Se logró que los veedores participaran permanentemente en las mesas. Se entregaron documentos pertinentes del desarrollo del convenio	deben tenerse en cuenta para ser efectivos en los tiempos de entrega de la obra.
Recorridos de verificación de avances de las obras en Tunal	Se iniciaron en 2022  2024: 06 recorridos con asistencia de veedores e integrantes de asociaciones de usuarios, en uno de ellos participan los Ediles de JAL Tunjuelito	Se garantizó acompañamiento desde dependencia gestión de proyectos ingenieros de obra, contratistas e interventoría de las obras. Se siguieron las medidas de seguridad definidas para cada ingreso a la obra por parte de SST.	Dejar definidos cronogramas de seguimiento cuando se vayan a realizar recorridos, permitiendo verificación a todas las áreas con las debidas medidas de seguridad.
Sistematización de proceso	Se cuenta con soporte documental del proceso físico y digital en la Oficina de Participación Comunitaria y los veedores lo tienen en sus correos electrónicos	Se ofreció desde la Oficina de Participación asistencia para el archivo del proyecto. Se levanta informe de recorridos e informe.  Se destaca que se presentó la experiencia de la veeduría para reconocimiento del ejercicio de control social en infraestructura y fue premiada entre 17 experiencias, lo cual constituye un logro y responsabilidad.	Realizar línea de tiempo para el archivo del ejercicio de la veeduría.

La profesional de participación de Tunjuelito de la Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano, agradece la participación, los aportes que realizaron en el último año, indicando que se lograron los objetivos propuestos, y se solicita que se evalúe:

- ¿Considera que se brindó información clara para participar? Todos los asistentes manifiestan que sí.
- ¿Considera que se garantizó la logística para el desarrollo de las sesiones? los asistentes consideraron que sí.
- ¿Considera que se cumplió con el objetivo de la citación a las mesas de diálogo y recorridos? Todos los asistentes manifiestan que sí.
- ¿Considera que la metodología y abordaje en las mesas de diálogo y recorridos fueron adecuados? Los asistentes consideraron que sí.

**Acuerdos y compromisos**

- Se realiza la programación de las reuniones para 2025:

**VEEDURIA OBRAS EL TUNAL**

**Cronograma de Reuniones 2025**

Mes	Fecha	Tipo de Actividad	Lugar	Hora
Enero	Miércoles 15 de enero	Recorrido (solicitud contratista)	Hospital El Tunal	9:00 a.m.



Febrero	Miércoles 12 de febrero	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Marzo	Miércoles 12 de marzo	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Abril	Miércoles 9 de abril	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Mayo	Miércoles 14 de mayo	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Junio	Miércoles 11 de junio	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Julio	Miércoles 9 de julio	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Agosto	Miércoles 13 de agosto	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Septiembre	Miércoles 10 de septiembre	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Octubre	Miércoles 8 de octubre	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Noviembre	Miércoles 12 de noviembre	Recorrido	Hospital El Tunal	9:00 a.m.
Diciembre	Miércoles 10 de diciembre	Mesa de diálogo	Hospital El Tunal	9:00 a.m.

- Participación de los veedores en encuentro de experiencias de control social organizado por la Subred Centro Oriente el 18 de diciembre de 2024, a las 8:30 am en Hospital Santa Clara; asistirán tres veedores, pendiente confirmación de los nombres. La profesional de participación de la Subred Sur realizará el apoyo para elaboración de presentación.
- Los veedores reciben las certificaciones del premio recibido como mejor experiencia de veeduría de infraestructura y las que faltan se harán llegar a los veedores, citándolos a la oficina de participación del Carmen.
- Los veedores realizan discusión sobre el lugar donde debe reposar la condecoración y tableta con la que premiaron desde la Veeduría Distrital:  
*Condecoración:* todos están de acuerdo que quede en custodia de la oficina de participación, la Sra. Concepción informa a los asistentes que la Veeduría Debe cambiar la condecoración dado que salió rota, por lo cual realizará el proceso indicado y cuando la vuelvan a entregar la hará llegar a la oficina de participación.  
*Tableta:* se sugiere que se venda y reparta el dinero entre los veedores, lo cual no tuvo acogida general entre los asistentes, también se sugiere que se deje en la oficina de participación y sea para el uso de los veedores, guardando la documentación y registro fotográfico y de vídeo de la veeduría y puedan usarla para hacer la socialización de su experiencia.

 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> <small>1946-1957</small> <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	<b>SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E</b>	
	<b>ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO</b>	<b>CA-FT-02 V5</b>

**7. COMPROMISOS:**

<b>QUÉ (Tarea o actividad)</b>	<b>CÓMO (Metodología – estrategia)</b>	<b>CUANDO (Fecha límite aaaa-mm-dd)</b>	<b>QUIEN (Responsable)</b>
Envío acta reunión y presentaciones	Envío por correo electrónico registrado	2024-12-18	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Convocatoria por correo electrónico y grupo de whatsapp	2025-01-15	Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

**EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN**

MARIA ELENA RESTREPO

**SECRETARIO REUNIÓN**

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1948-1957  
Subred Integrada de Servicios  
de Salud Sur E.S. E

## SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

### ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Registro fotográfico – diciembre 2024







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
2015-2019  
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							PS-PAR-FT-05 V2
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	ESPACIO COMUNITARIO:		VEEDURIA	
11-12-2024	9:00am	11:30am	Seguimiento avances de la obra - Mesa de dialogo?	Vevedura El Tunal			
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Edgar Jarama	19'052 953	Vevedura	Tunjuelito	3138078180	litunacarpin@protonmail.com	[Firma]
2	Diego Rodríguez	1727710	Asociación Pro Salud	Tunjuelito	3125265224	com.vevedura@protonmail.com	[Firma]
3	Diego Vargas	2003112	Asociación Pro Salud	Tunjuelito	3157205170		[Firma]
4	Rovella Gutiérrez	20067773	Vevedura	CB 19	3125535009		[Firma]
5	Rubén Cejeda	1912380	veedor	Tunjuelito	3143009945	ruben.cejeda@hotmail.com	[Firma]
6	Elena Arango	37524 453	vevedura	Tunjuelito	314311055	vevedura@protonmail.com	[Firma]
7	Daniel Trank	12188 440	Asociación Pro Salud	Tunjuelito	3227000060	trank.daniel@protonmail.com	[Firma]
8	Ana Milena Gómez	52200295	Sivred Sur Of PCYSC	Tunjuelito	311 819509	participacion@subredsur.gov.co	[Firma]
9	Marcel Charaf	52588 410	CONSORCIO Hospital	Tunjuelito	3120611658	marcelcharaf@gmail.com	[Firma]
10	Diego Rodríguez	1727710	Asociación Pro Salud	Tunjuelito	3125265224		[Firma]

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							PS-PAR-FT-05 V2
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	ESPACIO COMUNITARIO:		VEEDURIA	
11-12-2024	9:00am	11:30am	Seguimiento avances de la obra - mesa de dialogo?	Vevedura El Tunal			
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Maria Elena Restrepo	41439 616	Asociación Pro Salud	6=	320 361 8796	mariaelena2219@hotmail.com	[Firma]
2	Jonathan Rivera	20067773	Asociación Pro Salud		3171041620		[Firma]
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Veedores Tunal PS-PAR-FT-05 V2 diciembre 2024 (respuestas)

diciembre2024

Marca temporal	Dirección de correo electrónico	NOMBRE Y APELLIDO	NÚMERO DOCUMENTO (SIN PUNTOS Y SIN COMAS) *	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD DE RESIDENCIA	TELÉFONO DE CONTACTO	FIRMA
2024-12-11	JSGONZALEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	JohannSebastián González Villarraga	1030535748	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	KENNEDY	3112629838	CELULAR
2024-12-11	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Ana Milena Bayona Gómez	52200295	VEEDURIA ADECUACIÓN CAPS Y URGENCIAS EL TUNAL	OTRA	3118193509	CELULAR
2024-12-11	mariaelena2219@hotmail.com	MARIA ELENA RESTREPO GARCÍA	43049905	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	TUNJUELITO	3166182300	CELULAR
2024-12-11	veeduridistrital.tunjuelito@gmail.com	JONATHAN RIVERA	SD	VEEDURIA DISTRITAL	OTRA	3176822711	CELULAR