

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-10-09	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 09-2024
LUGAR: Sala de Juntas Gestión del Conocimiento - Hospital El Tunal			
TEMA: Mesa de Dialogo seguimiento avances de obras El Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Brindar asistencia técnica a los veedores de las obras en El Tunal durante la mesa de diálogo, en el marco de la veeduría del Convenio 2806257 de 2021 entre el Fondo Financiero Distrital y la Subred Sur. Este convenio abarca la adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalización, quirófanos, y áreas de apoyo diagnóstico y terapéutico.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se adjunta lista de asistencia				
2					
3					
4					
5					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de veedores de las obras El Tunal, profesionales de consorcio e interventoría contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesional de la Oficina de Desarrollo Institucional para gestión de proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Envío acta reunión, se realiza el envío a los correos electrónicos registrados por los veedores - Mesa de dialogo presentación avances, se programa y convoca para la presente fecha - Socialización de portafolio de servicios programado para nuevo edificio, se programa y convoca para la presente fecha

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO		CA-FT-02 V5

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

La profesional de participación de la Oficina de Participación Comunitaria de la Subred Sur y la gestora social del contratista, saludan a los asistentes y abren la reunión siendo las 9:30 am, en la sala de juntas de Gestión de Conocimiento de Tunal, recordando que el objetivo de la convocatoria, es socializar los avances de ejecución operativa y financiera en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur suministra formato de listado para el registro que corresponde.

3. Presentación avances de obras El Tunal

El director de la obra, saluda a los asistentes iniciando la presentación de los avances en la ejecución operativa y financiera de las obras en El Tunal, en la cual se reorganizan los servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

URGENCIAS TUNAL

• Convenio Interadministrativo
2806257-2021
• Fecha Inicio: 13/09/ 2021
• Fecha Terminación: 12/04/2025

CONVENIO



• Llave en mano: 5008-2022
• Interventoría: 5009-2022

• Inicio: 20/05/2022
• Reinicio de Contrato:
17/02/2024

CONTRATOS DERIVADOS



• 22,96% - Avance programado

• 22,57% -Avance ejecutado
• **Diferencia 0,39 %**

% AVANCE CON
CORTE 02 OCTUBRE
DE 2024

%

AVANCES

1. Firma de cesión del contrato CONSORCIO HOSPITAL
2. Revisión de diseños y documentos contractuales
3. Contratación de personal con 58 Operativos y 10 Administrativos
4. Armado y fundida de cimentación superficial, placa de contrapiso sótano, columnas, muros de contención y losa de entrepiso piso 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DE PBRA (ANTES) – SEMANA 94



El director de la obra presenta a los veedores registros fotográficos y gráficas que muestran los avances, para hacer evidente los trabajos que se han realizado en los últimos meses, lo mismo que representar aspectos de los trabajos eléctricos, redes hidráulicas y sanitarias.




REGISTRO FOTOGRAFICO AREA TECNICA

ESTADO ACTUAL DE LA OBRA SEMANA 110 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024




REGISTRO FOTOGRAFICO

Avance obra – Semana104 a semana 111



REGISTRO FOTOGRAFICO AREA TECNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA – CIMENTACION Y COLUMNAS
PROYECTO HOSPITAL TUNAL
Semana 104 a 111





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E.


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5


REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA – PLACA SOTANO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL
Semana 104 a 111



REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA – LOSA ENTREPISO NIVEL 1 SOTANO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL
Semana 104 a 111



REGISTRO FOTOGRAFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA – REDES SANITARIAS - SOTANO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL
Semana 104 a 111

METROS LINEALES INSTALADOS: 324 ML
(64,79%) DE 500.17 ML (100%)





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S. E


SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

FOTOS AVANCE DE OBRA – INTALACIONES ELECTRICAS - APANTALLAMIENTO
PROYECTO HOSPITAL TUNAL
Semana 104 a 111



REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA TÉCNICA

AVANCE DE OBRA – CANTIDADES DE CONCRETO FUNDIDO



Client: Sub Red Sur

Proyecto: Torre Urgencias Tunal

CONCRETOS

ITEM	ACUMULADO ANTERIOR			SEMANA 111			ACUMULADO TOTAL			
	M3	M2	UNIDADES	M3	M2	UNIDADES	M3	M2	UNIDADES ZAPATAS	UNIDADES COLUMNAS
ZAPATAS	224,13		46,00	15,91		1,00	224,13		47,00	
VIGAS	213,20						213,20			
MUROS	26,20						26,20			
PLACA CONTRAPISO Y FOSOS	191,00	971,00		52,33	94,74		243,33	1065,74		
COLUMNAS	18,46		13,00	7,90		5,00	26,36			18,00
TOTALES	672,99	971,00	59,00	75,24	94,74	6,00	733,22	1065,74	47,00	18,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO ÁREA AMBIENTAL Y SST



El director de la obra termina su intervención presentando la información de proyecciones de dotación para



el edificio, cumpliendo el compromiso que se estableció en la reunión anterior de veeduría obras El Tunal.

GESTION DE MOBILIARIO, TICS, EQUIPOS INDUSTRIALES Y BIOMEDICOS

DESCRIPCION	ESTADO
MOBILIARIO	
FIJO (MESONES EN ACERO INOXIDABLE)	EN PRODUCCION POR EL PROVEEDOR
NO FIJO (BANCAS, MOBILIARIO DE OFICINA, LOCKERS, SILLAS, SOFAS, MESAS ETC.)	EN PRODUCCION POR EL PROVEEDOR
EQUIPOS TICS	
COMPUTADORES, IMPRESORAS, DIGITURNO, TELEVISORES, TELEFONOS, SOFTWARE, ETC..)	YA SE REALIZO LA COMPRA ANTICIPOADA PARA SOSTENER PRECIOS Y SE SUMINISTRARA SEGÚN PROGRAMACION DE OBRA
EQUIPOS INDUSTRIALES	
ASCENSORES, TABLEROS ELECTRICOS, BOMBAS, AIRE, GASES MEDICINALES, ETC	SE ESTA REALIZANDO COTIZACIONES CON DIFERENTES PROVEEDORES
EQUIPOS BIOMEDICOS	
CAMILLAS, MONITORES, FLUJOMETROS, DESFIBRILADOR, VENTILADORES, ETC	LA SECRETARIA DE SALUD ESTA HACIENDO UN ESTUDIO DE MERCADEO PARA INDICARNOS LAS ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS PARA DOTAR LA TORRE DE URGENCIAS

La dotación ha sido clasificada por los contratistas en cuatro categorías: mobiliario, equipos TIC, equipos industriales y equipos biomédicos. Durante la reunión, se explicó que las cantidades y la distribución de cada categoría serán detalladas aproximadamente en el mes de febrero.

Además, informaron que, para la fecha de la reunión, se cuenta con 68 personas contratadas, de las cuales 58 son operarios de diversos perfiles, principalmente oficiales y ayudantes dedicados a las instalaciones eléctricas e hidráulicas. Sin embargo, persisten dificultades debido a la alta rotación de personal.

Por último, se recordaron las condiciones para realizar el recorrido de la obra programado para noviembre.

RECOMENDACIONES PARA LAS VISITAS

1. Ropa cómoda y zapatos antideslizantes, por seguridad no se autoriza el ingreso de personas que usen tacones o camiseta.
2. La obra realiza préstamo de cascos de seguridad.
3. Recuerde realizar el recorrido con la persona designada del proyecto, acate las recomendaciones realizadas por el profesional SST durante el recorrido y solo transite en los senderos peatonales autorizados.
4. Los recorridos deben ser planeados y confirmados con al menos 8 días de anticipación.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Los veedores realizan preguntas sobre:

- Piezas comunicativas e informativas para promocionar la vinculación de personal operativo en la obra.
- Información sobre las técnicas de armado, función de la cimentación superficial, placa de contrapiso, sótano, columnas, muros de contención y losa de entrepiso del primer piso.
- Ampliación de información del cronograma de obra

Intervención de supervisor de contrato

Saluda a los asistentes el supervisor del contrato ingeniero Carlos Tovar, con el fin de dar respuesta a un compromiso de presentar la proyección de servicios en el edificio de urgencias El Tunal, lo cual es necesario para garantizar el seguimiento que hacen los veedores. Inicia presentando el diseño de fachadas y explicaciones de las dimensiones del edificio y el impacto arquitectónico en el área circunvecina.

VISTA DE FACHADAS



Área de intervención total PMA: 12.218 m2

VISTA LATERAL



Área de intervención total PMA: 12.218 m2



VISTA SUPERIOR



Área de intervención total PMA: 12.218 m²

Para este punto los veedores preguntan cómo se conectarán los edificios nuevo y antiguo, haciendo la claridad el ingeniero que se generará una pasarela en los pisos tercero y cuarto, en la parte posterior del edificio.

También preguntan los veedores sobre el proyecto de adecuación del edificio actual de hospitalización y su armonización, explicando el supervisor que Tunal tiene en total proyección de cuatro proyectos: el primero ya entregado en 2023 es el Centro de Salud El Tunal, el segundo es el edificio de urgencias, el tercero es la adecuación y modernización del actual edificio de hospitalización y el último es el edificio administrativo, de los cuales hay firmado con la Secretaría Distrital de Salud convenio para el edificio de urgencias, los demás están inscritos y priorizados en el plan bienal.

Continúa la intervención el profesional y procede a explicar la proyección de servicios piso por piso

REGISTRO FOTOGRAFICO



-  P6: áreas de bienestar funcionarios 150 m²
-  P5- hospitalización 1839 m²
-  P4- UCI 1858 m²
-  P3- cirugía/esterilización/hemodinamia 1865 m²
-  P2- observación urgencias 1860 m²
-  P1 - urgencias / emergencias 1707 m²
-  Sótano - servicios generales / cuartos técnicos : 2,688 m²

El ingeniero Tovar, presenta por último la lista de servicios que se habían proyectado inicialmente y los que



se realizarán según los últimos diseños realizados:

CAPACIDAD INSTALADA

RESUMEN COMPARATIVO PMA CTO 5008/2022						
PISOS	SERVICIOS	PMA ESTUDIOS PREVIOS		PMA PROYECTO FINAL		
		PMA (M2)	UNIDAD SERVICIOS	ANTEPROYECTO (M2)	UNIDAD SERVICIOS	OBSERVACIONES
1	EMERGENCIAS:					
	SALAS DE REANIMACION		4		5	
	SALAS DE PROCEDIMIENTOS		7		5	
	SALA DE YESOS Y/O INMOVILIZACION		1		1	
	URGENCIAS:					
	TRIAGE	2,001.50	2	1,707.50	2	
	CONSULTORIOS		7		7	
	SALA EDA		4		4	
	SALA ERA		5		5	
	OBSERVACION		10			Se ubica ambiente de transición Se reubican observaciones en piso 2.
2	OBSERV. MUJERES		32		41	
	OBSERV. HOMBRERES	2,097.60	28	1,860.00	23	
	OBSERVACION PEDIATRIA		10		2	1 cubículo - estabilización
	S. REANIMACION				2	
3	CIRUGIA		9		7	
	PREPARACION CIRUGIA		2		8	
	RECUPERACION CIRUGIA	2,000.90	18	1,885.80	14	
	ESTERILIZACION					
	ROPERIA					
	HEMODINAMIA		2		1	
4	UCI INTENSIVO	2,000.60	38	1,885.80	39	
	UCI INTERMEDIOS		16		14	
5	HAB. UNIPERSONALES (CAMAS)		49		11	
	HAB. BIPERSONALES (CAMAS)	2,000.60	0	1,839.95	(17) 34	48 CAMAS
	ASLADOS (CAMAS)		3		3	
6-CUBIERTA	PUNTOS FIJOS Y DUCTOS			150.59		
	AREA BIENESTAR					
SOTANO		2,116.90		2,688.46		
	SUB-TOTAL			12,018.10		
PASARELA				200.00		
	AREA TOTAL	12,218.10		12,218.10		

Los veedores agradecen la presentación de los servicios y la información compartida, la cual facilita el seguimiento y la proyección de las verificaciones durante los recorridos.

Asimismo, consultan sobre el diseño y los cuidados de las plantas ornamentales incluidas en los proyectos, mencionando que años atrás, en El Tunal, las matas verticales terminaron marchitándose. El ingeniero responde que en las sedes actuales, el personal de servicios generales incluye jardineros, y se espera que los pacientes también participen en el cuidado de estas áreas verdes.

Por último, los veedores preguntan si en el sótano está contemplada la proyección de parqueaderos para los colaboradores. El ingeniero confirma que habrá un total de 16 plazas de estacionamiento destinadas para este propósito.

Acuerdos y compromisos

- Envío del acta y presentación por correo electrónico.
- Programar mesa de dialogo de veedores para recorrido a la obra el 13 de noviembre a las 9 am.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-10-18	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Asistencia de los veedores, ediles y supervisor de la obra	2024-11-13	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

CARLOS TOVAR

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



© 2023-03-31

Registro fotográfico – octubre 2024





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD						PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Mesa de diálogo seguimiento avances		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obra: El Tunal
09-10-2024	9:00 am	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Gómez	5500020	Subred Sur OF R.E.S.C	Tunjelito	311-8193507	participacion@salud tunjelito@gmail.com	<i>[Signature]</i>
2	Marisol Otero Pinilla	55058480	Consejo Hospital	Tunjelito	311-2001568	gestion@social.consejohospital.com	<i>[Signature]</i>
3	Johann Sebastian Villanueva	101055914	Secretaría Salud	Tunjelito	311 162 1838	joanmanuel.villanueva@ssm.gov.co	<i>[Signature]</i>
4	Carlos Taca	7054500	Sul sud		7203037228	Cristian.silva@sur.ssm.gov.co	<i>[Signature]</i>
5	Mr. Nairo Rodriguez	41439616	Asociación	6-	3203618796	nauro.rodriguez@gmail.com	<i>[Signature]</i>
6	Marta Estela G.	328528463	Asociación	109	311 8861717		<i>[Signature]</i>
7	Luzmaría Pérez	5001120	Asociación	06	302-2820091	luzmaria.perez@sur.ssm.gov.co	<i>[Signature]</i>
8	Narciso Cárdenas	4027260	Asociación	Tunjelito	601 528 5124	com.06@salud.gov.co	<i>[Signature]</i>
9	Doris	104502	Asociación	Tunjelito	6015285124		<i>[Signature]</i>
10	Edgar Ariza	1052959	Asociación	Tunjelito	3138078184	libraresojunior@gmail.com	<i>[Signature]</i>

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.							
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD						PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Mesa de diálogo seguimiento avances		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obra: El Tunal
09-10-2024	9:00 am	11:30 am					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	JUAN CARLOS BARROSA	654498	Consejo Hospital	Tunjelito	302540416	hosp.tunel@gmail.com	<i>[Signature]</i>
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							