

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN:** Veeduría Hospital Usme seguimiento y avances**RESPONSABLE:** Gerencia de proyectos
Participación Comunitaria Usme**SECRETARIO:** Notas por: Johnny Monroy Donoso**REUNIÓN N°:****FECHA:** 27 febrero 2024**HORA INICIO:** 9:00 am**LUGAR:** Terreno de obra Hospital Usme**HORA FINAL:** 12:30 pm**1. OBJETIVO:**

Realizar reunión veeduría de seguimiento y avances a la obra de construcción Hospital Usme

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia MI-FT-27"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			VER LISTADO ANEXO		

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y Bienvenida
2. Recorrido por los frentes de obra
3. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur - Informe
4. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se cuenta con la participación de los Veedores Hospital Usme, Oficina participación Comunitaria Gerencia de proyectos Subred Sur, Interventoría de Obra y contratista del proyecto

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

De acuerdo con la revisión de los compromisos se evidencia el desarrollo y cumplimiento de los mismos

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Saludo y Bienvenida
2. Recorrido por los frentes de obra
3. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur - Informe
4. Cierre



1. Saludo y Bienvenida

Se realiza saludo y bienvenida agradeciendo la asistencia y participación de los veedores, se comenta el objetivo, indicando orden del día y aspectos a tener en cuenta durante el recorrido. Se indica que se realizara reunión en sala de juntas para abordar según la presentación el informe financiero y de ejecución de la obra. Durante el recorrido se resolverán las dudas e inquietudes de los veedores, se inicia el recorrido por el ingreso y área de urgencias



2. Recorrido por los frentes de obra

Se explica cómo va el acceso a la obra por la carrera segunda, se espera hacer la conexión con la domiciliaria del hospital, se explica la instalación de los puntos fijos y dotación.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Salas de hidratación, con mobiliario, área de terapia respiratoria



De acuerdo al compromiso anterior se verifica la instalación de piso en área de rayos x, Continúa el recorrido hacia neonatos. Se verifica la batería de sanitarios, así como el cuarto de residuos y pocetas de lavado.





En el área de neonatos, se evidencia el avance en tema de H bac, estructura de paredes y techos de acuerdo al diseño. Se bajarán redes por parte de la cubierta, se evidencia el avance en el área de neonatos cuidados básicos, media e intermedios.



El recorrido continúa en salas de cirugía, se explica que en total el hospital contara con 5 salas, se comentan algunos inconvenientes presentados en la sala de cirugía numero 1 ya que se realizó un ajuste con la luminaria y la red, ya que el área de calidad de la SDS, indico que el tema de gases medicinales y la señalización no era la adecuada. Por temas de habilitación se realizaron dichos ajustes.

Los veedores preguntan por qué suceden esas cosas, se explica que hay cosas que no están contempladas en el proyecto para eso se realizan los ajustes en obra. Los ajustes se realizan teniendo en cuenta el tema de habilitación y acreditación

El recorrido avanza teniendo en cuenta los lugares a los que no se ha realizado control social

Planta eléctrica





3. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur - Informe

Se realiza presentación de acuerdo al avance.

Información contractual, se indican los valores y ejecución financiera. Se indican los empleos actuales, así como los trámites y procesos prioritarios. El señor Rubén pregunta por los tiempos de contrato de la Interventoría, se explica que, de acuerdo al proceso de prórroga, este iría hasta el 30 de junio, los veedores además preguntan por la adición se aclara que no se ha pedido plata adicional al proyecto.

Se comenta que continua la estrategia de la ruta contratada por el consorcio que beneficia el traslado de los técnicos, profesionales y administrativos desde un lugar cercano a sus residencias hacia el terreno de la obra esta iniciativa del consorcio permite garantizar los desplazamientos de quienes laboran en el hospital, se aclara que no afecta el subsidio de transporte de los trabajadores en la obra

A corte febrero 14 el ejecutado está al 92, 04% al programado de 99.98% existe una diferencia del 7,94%.

Se solicitó que de acuerdo a la dotación tiene un peso importante en la programación, ese ajuste se debe tener en cuenta para tener dos programaciones una del alistamiento y componente de infraestructura.

Adicional a ello se explica que se está diligenciado una matriz que se está enviando de manera mensual, allí se incluye el estado financiero de obra y registro fotográfico.

Se cuenta el avance de % de acuerdo a la programación

Teniendo en cuenta el cambio de administración, hasta que no se verificaron los pagos de retraso el pago de enero casi hasta el 23 de febrero. Ya hay una nueva facturación radicada el 20 de febrero, estará en revisión y se espera proceder con los pagos. Se espera que no tenga absolutamente nada pendiente por contratar, lo que permitirá no generar retrasos en la obra.

Se comentan algunas diferencias arquitectónicas que llevan ajustes como el tema del oratorio.

La señora Johanna pregunta por los box y el tamaño, frente a esto se enviaran los diseños y resoluciones de la CAR.

Preguntan que es el tanque de tormentas, en ese sentido se explica que es una obra donde se almacene las aguas lluvias, que permita disipar dichas aguas.

Se comparte registro fotográfico

William Rodríguez pregunta por el tema de los servicios públicos, pregunta por la división de obra



del proyecto, de acuerdo al proceso de villa Alemania, los habitantes del barrio indican que hubo un manejo irregular de residuos

Frente al tema de servicios públicos se explica que se han adelantado las reuniones con ellos. Con Condensa el tema del RETIE ha presentado varios ajustes. Están pendientes dichos ajustes que deben ser presentados por la interventoría. Con acueducto no hay conexión y el acopio de residuos sólidos se usa solo por la entrada principal. La obra no ha entregado ningún residuo ya que no hay conexión.

Se explica que la obra tiene varias divisiones, se entiende para la Subred Sur por zonas de servicios, asistencial, servicio al cliente, zonas y áreas comunes y de servicios.

El señor Rubén pregunta acerca de la capacidad de las plantas eléctricas, pregunta si para junio ya hay un porcentaje de inicio de servicios. Se aclara que debe entregar la obra al 30 de junio, una vez definido la operación y puesta en marcha se debe aclarar con la subgerencia de prestación de servicios, con que se dará operación

La señora Johanna pregunta por el tema de la morgue, hace observación de los tiempos en la entrega de la obra.

Se explica el diseño de la morgue, este no tiene aire acondicionado sino aire fresco. Adicional a eso hay un ventilador de la subestación que extrae los malos olores y contaminados de esta zona. Se explica en detalle cómo funciona, además se indica que la morgue funciona de manera transitoria de cadáveres. Frente a la dotación se explica que hay congelador de cuerpos para 4 cadáveres.

Se explica el tema de disposición final de filtros de acuerdo a la política ambiental de la Subred, el consorcio emite unos manuales de mantenimiento.

La señora Deyanira pregunta por los tiempos de entrega de la obra. Se aclara que es para el 30 de junio, es lo que se ha definido contractualmente.

Se comentan las visitas de acreditación, así como las observaciones realizadas y los ajustes aplicados para beneficio del proyecto, de manera general los veedores solicitan informe segregado de avance por zonas en la siguiente reunión

4. Cierre

Finaliza la reunión siendo las 12:30 pm estableciendo reunión para el 01 de abril del 2024

7. COMPROMISOS:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Realizar entrega de presentación realizada en reunión	Por diferentes medios, correo, WhatsApp	Febrero 2024	Gerencia de proyectos subred sur

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Gerencia de Proyectos -Oficina Participación Comunitaria USS Usme

SECRETARIO REUNIÓN

Notas por: Johnny Monroy Donoso



CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME

LISTADO DE PARTICIPACIÓN

CNHUSME_F001

Versión 01

11/03/23

Página 1 de 1

ACTIVIDAD	Recorrido Mensual Veeduna		FECHA	27/02/24	HORA	9:00 am
LUGAR	NHN	PROFESIONAL A CARGO	Social abred	ÁREA Social	Int. y divulgación.	
ANEXOS	Fotografías					
INFORMACIÓN GENERAL						
N	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Maria Guayana Largo	Social	102209462	3144394905		
2	Elisbeth Castillo M.	VEEDOR	30.814.346	3167005786		
3	FRANCYS PERDOTO M.	VEEDOR	51599514	3125295567		
4	Rubén Belis Ariza	VEEDOR	09127663	3143009455		
5	Johnny Monroy Donoso	Social Sur Veeduna	726255505	3144312907		
6	Heidy Alejandra Escobar	VEEDOR	391078120	3138131345		
7	Fuad Marín Ortiz Suarda	VEEDOR	51714371	3143266446		
8	John L.	Coordinador	79979143	3102313131		
9	William Rodríguez	Secretario	1022956207	3125102610	williamrodriguez346	
10	Nancy Mirei Ordoñez	Grupo 3m	302209923	3106698941	nancy.mirei@usm.gov.co	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						