

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN:** VISITA OBRA PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017"**RESPONSABLE:** Arquitecto Ivan Serrano. Referente convenio Candelaria **SECRETARIO:** Rosa T. Quintero. Profesional Participación Subred Sur Ciudad Bolívar USS Vista Hermosa**REUNIÓN N°:** 02 **FECHA:** Noviembre 25 del 2021 **HORA INICIO:** 11:20 a.m.**LUGAR:** Obra CAPS Candelaria **HORA FINAL:** 12:00 m**1. OBJETIVO:**

REALIZAR VISITA OBRA CAPS PROYECTO "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN CENTRO DE ATENCIÓN PRIORITARIA EN SALUD CAPS CANDELARIA LA NUEVA"-CONVENIO 1210 DEL 2017.

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5	Se anexa registro fotográfico como evidencia				

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Saludo y presentación del objetivo de la reunión.
2. Lectura del acta anterior.
3. Recorrido y Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria la Nueva 1210 del 2017. Ingeniero Ivan Serrano.
4. Cierre

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)**

- ( 2) veedores (Inderman Loaiza y Dora Gamba)
- Arquitecto Iván Serrano. Referente convenio Candelaria.
- Ingeniero Javier Rojas. Contratación
- Pilar Ortega. Consorcio
- Ana B. Cuervo. Interventoría
- Dra. Rosa Tulía Quintero. Profesional de Participación Ciudad Bolívar Subred Sur.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)**

Ninguno

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**

1. Se da un saludo y presentación del objetivo de la reunión por parte de la profesional de Participación Comunitaria de Ciudad Bolívar Dra. Rosa Tulía Quintero, quien da a conocer el objetivo de la reunión, el cual es realizar visita a la obra CAPS candelaria y conocer los avances del mismo.
2. Se da lectura del acta anterior, lo cual es aprobado por unanimidad.
3. Recorrido y Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-Convenio 1210 del 2017. Por parte del ingeniero Ivan Serrano.

3. Recorrido y Socialización de avances del Proyecto "Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Candelaria"-Convenio 1210 del 2017. Por parte del ingeniero Ivan Serrano.

Se inicia el recorrido en la cual se expresó el avance de la obra en sus actividades de:

- Sótano eje (7-12) (A-F): Se continua con las actividades de mampostería estructural y pañetes.
- Primer piso (1-12) (A-F): Se realizan actividades de mampostería, construcción de vigas cintas para confinamiento estructural, lo que permite adelantar actividades de instalaciones eléctricas con tubería EMT instalada bajo placa y tubería PVC embebida en muro para puntos de iluminación y corriente, así mismo la instalación de tubería PVCP en muro para puntos hidráulicos y PVCS bajo placa de entrepiso para puntos sanitarios.

Sobre el nivel +3.60, se realizan las instalaciones hidrosanitarias para construcción de la placa de contrapiso.

- Segundo piso (1-12) (A-F): Se espera el resultado de laboratorio de concretos de la placa de entrepiso 2 y 3 para desformalear e iniciar con la mampostería estructural.
- Tercer piso - Cubierta (1-12) (A-F): Se realiza la mampostería para forme de cuchillas para instalación de estructura metálica (correas) para la cubierta, las cuales se están fabricando en situ.
- Personal de la zona: Se confirma que la vinculación del personal de la zona son 23 operativos entre los diferentes subcontratistas de la obra.
- Protocolo de Bioseguridad: Se realiza al ingreso de la obra, la toma de temperatura, el registro del personal en la bitácora de la portería, el lavado de manos y se visita el área del comedor el cual cumple en la implementación del distanciamiento entre personas cuando está en uso.

Sin más por tratar, siendo las 12:00 pm, se da por terminado el recorrido de obra. En señal de aceptación de la presente Acta, se firma por parte de los representantes de las entidades miembros del Comité.

5. Cierre. Siendo las 12:00 m. se da por terminada la reunión.

Se anexa fotos de evidencia de la reunión.





ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
1886

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (Responsable)
Ninguno			

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Rosa Tulia Quintero .Profesional Participación Ciudad Boívar  
Subred Sur

SECRETARIO REUNIÓN



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

LISTA DE ASISTENCIA A REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-02 V4

FECHA (DD-MM-AA): 25 Noviembre / 21 HORA DE INICIO: 11:20 am HORA DE TERMINACION: 12:00pm

LUGAR: Casa Candelaria

RESPONSABLE

NOMBRE DE LA REUNION

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DEPENDENCIA	USS	CARGO	CORREO	FIRMA
1	Dora L. Gamba	Vecedor		Vecedor	dora.gamba@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
2	Andrés Giraldo	Vecedor		Vecedor	andres.giraldo@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
3	Diego Pizarro	Subsistema		Apoyo pedagógico	diego.pizarro@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
4	Rosalva Guzmán	Subred Sur		Profesional TIC	rosalva.guzman@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
5	Tatiana Rojas	Consejo		Directora	tatiana.rojas@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
6	Mónica Ortega	Centro de		Directora	monica.ortega@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
7	Liliana Jarama	Centros de		Presidente de	liliana.jarama@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
8	Ana Patricia Jiménez	Interventoría		Residente Interventoría	ana.patricia.jimenez@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
9	Ivay Ferrás	Resolución	-TUMC	Apoyo administrativo	ivay.ferras@subredsur.gov.co	<i>[Signature]</i>
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						