

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 2025- 03- 18	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 11:30am	REUNIÓN N°:
LUGAR: Punto de obra Hospital Usme			
TEMA: Realizar recorrido por puntos de la obra, veeduría Hospital Usme			
RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos – desarrollo institucional, Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	

1. OBJETIVO:
Realizar recorrido por puntos de la obra, según los definido por la veeduría Ciudadana Hospital Usme

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			Ver listado de asistencia		
3					
4					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Saludo y Bienvenida 2. Recorrido veedores punto de obra 3. Revisión de compromisos – mesa de trabajo 4. Varios y Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan en la reunión veedores, contratista, interventoría, Profesional participación y arquitecto desarrollo institucional Subred Sur
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se indica por el área de proyectos de la oficina de desarrollo institucional que se entregara la información solicitada en el mes de marzo

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

1. Saludo y Bienvenida

Se realiza el saludo y bienvenida, comentando el objetivo propuesto, se agradece por la participación de la veeduría, indicando que se realizara recorrido por los puntos solicitados por la veeduría Ciudadana, en este sentido desean iniciar por la cubierta e ir bajando piso por piso del proyecto.

Antes de dar inicio al recorrido se brinda la charla de Seguridad y Salud en el trabajo en donde se hacen recomendaciones en pro de llevar a cabo un recorrido sin ningún accidente e incidente, se les invita a caminar en grupo y a consultar sobre cualquier duda que se tenga.

2. Recorrido veedores punto de obra

Se da inicio al recorrido en cubierta donde se resuelven algunas dudas presentadas por los veedores



El recorrido continúa por el 3 piso, está pendiente las instalaciones del pasillo, hospitalización, obstetricia y pediatría. Por parte de la veeduría se observa el avance en los frentes de obras.

Queda pendiente realizar las pruebas. Se inicia la liberación por parte de la interventoría, para cerrar las actividades y finalizar la instalación de techos.

Se observa el avance y dotación de las habitaciones del 3 piso.



Continúa el recorrido por el 2 piso. Comedor infantil, ludoteca.

Continúa el recorrido por el auditorio y oratorio.



Los veedores consideran retrasos en la obra del auditorio, preguntan por los avances y trabajos en pisos, al respecto se da claridad, sin embargo, los veedores solicitan informe de los cambios presentes y retrasos generados en auditorio

3. Revisión de compromisos – mesa de trabajo

Se da inicio a presentación de acuerdo al último comité realizado el 12 de marzo, se indica el estado actual de trámites y servicios.



De acuerdo a los trámites se indican que se encuentran con Enel conexiones eléctricas, RETIE, CAR, Vanti, Empresa de acueducto entre otras.

De acuerdo a la presentación se indican los avances y porcentajes de ejecución.

Se presenta el seguimiento a la ruta crítica de los cuartos eléctricos, de igual manera se aclara el personal operativo de obra, requerido desde la Subred.

Por parte del consorcio se indica que se encuentran en contratación de oficiales de acabados. Por parte del contratista se requiere personal para el área eléctrica. Se indica que existen 253 personas en obra actualmente, sin embargo, se menciona que se requieren 500 personas para trabajar los diferentes puntos de la obra.

Para finalizar, la presentación se comparte registro fotográfico

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

7. DECISIONES TOMADAS

4. Revisión de compromisos

La veeduría reitera las solicitudes ya que no se realizó presentación de avance y ejecución financiera de obra – pendiente entrega Cumplimiento cronograma Fases de obra terminada.

Pendiente Informe de Dotación y puesta en marcha por parte de la Subred Sur

Pendiente Entrega de la Programación del consorcio, según la prórroga definida

Pendiente Informe contratación talento humano y fecha de apertura servicios. Portafolio de servicios

De igual manera solicitan planos del proyecto con las áreas que ya están terminadas, así como la programación indicada por el consorcio

5. Varios y Cierre

Se aclara que se ha solicitado desde la Subred e interventoría la solicitud en la contratación del personal requerido que logró el cumplimiento en el cronograma y trabajo finalizado de las áreas críticas.

La veeduría solicita informe avance y ejecución financiera. Así como el cronograma de actividades.

Por otro lado, la veeduría indica que existe retraso en el auditorio al respecto desde el consorcio se indica que hubo cambios en la cometida, de acuerdo a los diseños del auditorio, los veedores creen que los avances son mínimos y las labores siguen retrasadas. La veeduría solicita los cambios definidos en los trabajos del auditorio a través del último informe

Los veedores preguntan si han existido accidentes labores, se menciona que han sido leves los accidentes que se reportan.

De acuerdo con la información solicitada se indica desde el consorcio que actualmente existen 57 subcontratistas.

Se da por terminada la reunión, por parte de la veeduría se indica que se informara a la subred del próximo recorrido y mesa de trabajo, según lo definido en reunión interna.

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Realizar entrega y gestión de los compromisos relacionados en el acta	De manera presencial contando con presentación	Mayo 2025	Oficina desarrollo institucional – Gerencia de proyectos Subred Sur.

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN







Oficina Participación Comunitaria Usme

SECRETARIO REUNIÓN

Notas Por: Johnny Monroy Donoso

Se anexa listado de asistencia

	CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE USME LISTADO DE PARTICIPACIÓN	Versión 01 11/03/23 Página 1 de 1
---	--	---

ACTIVIDAD	Reconstrucción de nuevo Hospital de Usme	FECHA	18/03/25	HORA	7:00		
LUGAR	CNHU	PROFESIONAL A CARGO	ÁREA	Información y divulgación			
ANEXOS	Fotografías						
INFORMACIÓN GENERAL							
N	NOMBRE COMPLETO	CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO	FIRMA	
1	Paula Delacruz Aguero Conde	vecidora	51581687	315378767	delacruz@nuevohospital.usme.gov.co		
2	PAULINE CASTILLO SHIRON	vecidora	1426751	3134000317	castillo@nuevohospital.usme.gov.co		
3	Luz Marina Ortiz Suancha	vecidora	51214371	3143266446	ortiz@nuevohospital.usme.gov.co		
4	VIMAR NARANJO	MAESTRO GENERAL	98835902	3208379052	naranjo@nuevohospital.usme.gov.co		
5	Guillermo Jarama Roto Smith	vecidora	39905109	3224424962	roto@nuevohospital.usme.gov.co		
6	Yudith Johanna Galindo	vecidora	59691124	3138131345	galindo@nuevohospital.usme.gov.co		
7	Jaques Padron	vecidora	11599577	3125295562	padron@nuevohospital.usme.gov.co		
8	Nirvana Gonzalez Lugo	CNHU	1022439467	314437901	gonzalez@nuevohospital.usme.gov.co		
9	Johnny Monroy Donoso	Subred Sur	1026255505	3144372907	monroy@nuevohospital.usme.gov.co		