

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 2025 – 01 - 15	HORA INICIO: 09:00 AM	HORA FINAL: 10:30 AM	REUNIÓN N°: 01 - 2025
LUGAR: HOSPITAL EL TUNAL			
TEMA: VEEDURIA HOSPITAL EL TUNAL			
RESPONSABLE: CONCEPCION CASTAÑEDA		SECRETARIO: YENI RIOS	

1. OBJETIVO:
Realizar recorrido de conocimiento de avance de la obra Hospital Tunal por parte de la veeduría conformada para seguimiento de control social.

2. PARTICIPANTES:
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	María Estela Niño Arciniegas	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
2	Aura Beatriz Vargas Benavidez	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
3	Concepción Castañeda Bermúdez	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
4	Doris Janneth Vargas Jiménez	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
5	Rudecindo Celis Ávila	Veedor	rubencel@hotmail.com	Veeduría Obras El Tunal	
6	María Ninfa Rodríguez Mendoza	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
7	María Elena Ayala Sierra	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
8	Consuelo Lora Niño	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
9	Gerson Camargo	Profesional	SD	Interventoría de Obra	
10	Edgar Loaiza	Veedor	SD	Veeduría Obras El Tunal	
11	Marisol Otero	Gestora Social	SD	Consortio Hospital	
12	Juan Carlos Barbosa	Director de obra	SD	Consortio Hospital	
13	Lucy Baquero	Contratista	SD	PC y SC Subred Sur	
14	Yeni Ríos	Referente	social@subredsur.gov.co	PC y SC Subred Sur	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2016-2019 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Saludo y verificación de quórum. 2. Lectura del orden del día y aprobación. 3. Recorrido obra Hospital Tunal 4. Varios

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se confirma la asistencia de los veedores: María Estela Niño Arciniegas, Aura Beatriz Vargas Benavidez, Concepción Castañeda Bermúdez, Doris Janneth Vargas Jiménez, María Ninfa Rodríguez Mendoza, María Elena Ayala Sierra, Consuelo Lora Niño; Rudecindo Celis Ávila y Edgar Loaiza Desde el Consorcio Hospital la gestora social Marisol Otero Camargo y el director de obra Juan Carlos Barbosa Desde la interventoría Geyson Camargo Desde la Oficina de Participación Lucy Baquero y Yeni Liced Ríos Se cuenta con la asistencia requerida para realizar el recorrido a la obra

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
No se revisaron

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1. Saludo y toma de lista de los participantes Se realiza el saludo de bienvenida del año deseando éxitos en la labor que se realiza hacia comunidad y los usuarios a favor de la prestación de servicios, se toma lista de asistencia y se reconoce quienes llegaron de veedores y quienes acompañan por parte de la Subred y ejecutores del proyecto. Se menciona que la profesional Ana Milena Bayona se encuentra en vacaciones. 2. Lectura del orden del día y aprobación. Se menciona que como tema central es recorrido para verificar en la obra los avances que se van desarrollando en la construcción. 3. Recorrido obra Hospital Tunal Se inicia como grupo el desplazamiento desde la entrada de la obra hacen entrega de los cascos de protección y se da paso hacia una parte del terreno desde donde se puede observar la construcción por parte del equipo ejecutor se realiza la siguiente socialización de información Se encuentra un avance del 30% de la obra frente a lo programado que era 31% es decir, 1% de retraso, debido a las contingencias de talento humano por la época decembrina. Aunque en diciembre se tuvo algunas situaciones de faltantes del personal en la obra se logro superar las diferentes situaciones que caracterizan las celebraciones de diciembre generándose que algunas personas no llegan a los lugares de trabajo. Se tiene proyectado terminar la parte infraestructura en abril y de esa manera dar continuidad a la obra Se contrató unas personas en específico para avanzar con la infraestructura. La señora Concepción pregunta cuántos frentes de trabajo se tienen y el arquitecto responde 2 frentes de trabajo.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V6	

Se pregunta acerca de una manguera que ven saliendo agua a lo cual responde que por debajo va a quedar un tanque que tiene un cauce y un recorrido, pero cuando esté la obra continúa su curso el agua lo que se logra ver es debido a la que se excavó.

Mencionan que el agua que sale de esa manguera no es reutilizable, solo se utiliza el agua clara, se reviso un tema de tratamiento de agua, pero era más difícil por eso no fue viable.

Comentan acerca de la socialización y visita a la obra del señor alcalde y el ingeniero manifiesta que habló acerca del proceso de veeduría, de construcción de la obra y el alcalde salió satisfecho con la labor realizada.

Se da paso a una salita donde el señor Edgar manifiesta buenos deseos de trabajo en comunidad.

La señora Ninfa pregunta cuándo se contrata a otras personas como se hace el pago y la supervisión de esas personas y el interventor y el consorcio explican que realizan todo como otro actor se aplica las mismas condiciones que el contrato general y se hacen cumplir a quienes se contratan y los responsables del cumplimiento siguen siendo el consorcio contratado. Director de obra. Todos los trabajadores cuentan con ARL para todas las situaciones

4. Varios

No se presentan varios

7. DECISIONES TOMADAS
Realizar reunión de socialización de avances el 12 de febrero a las 9 AM.

8. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
No se generan			

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Veeduría Obras El Tunal y Supervisión de Obra – Of. Desarrollo Institucional

SECRETARIO REUNIÓN Yeni Ríos Olarte – Profesional Especializada Of PC Y SC Subred Sur



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V6

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E									
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD									
PLAZA FT 15 X7									
FECHA:		HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:		ESPACIO COMUNITARIO:				
2025 01 MAR 15		9:00	Veeduna H. Tunel		Veeduna				
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	María Estela Niño	39528463	Asouhtunal	10		311 8861717	—	Paresna	
2	Blas Vega	41378330	Asouhtunal	6		3193388358	—	Barrera	
3	Concepción Caballero	41129418	Asouhtunal	6			—	Sola	
4	Doris Varga	52034660	Asouhtunal	6				Doris Varga	
5	Rubén Ellis	19127653	Verdeor	6		3143009455		Rubén Ellis	
6	Ma. Nidia P.	411438611	Veeduna	6		3203618746	—	Nidia P.	
7	James Edwin A.	39524483	Asouhtunal	6		39524483	—	James Edwin A.	
8	Patricia Pina	31888294	Asouhtunal	—		3117104620	—	Patricia Pina	
9	Geison Camargo	3112641766	Director Interventoría			3112641766		Geison Camargo	
10	Edgar Acosta	17152959	Veeduna	6		3138078181	—	Edgar Acosta	
11	Marisol Ochoa P.	52588450	Curs. Hospital	6		311 2061568	—	Marisol Ochoa P.	
12	Unica Pardo	16541107	Unica Pardo			31791046		Unica Pardo	
13	Lucy E. Becerra	39644096	Subred Sur			3022167868	—	Lucy E. Becerra	
14	Yeni L. Rios	52370316	Subred Sur			3132652570		Yeni L. Rios	
15									