

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-01-18	HORA INICIO: 4:00 pm	HORA FINAL: 5:30 pm	REUNIÓN N°: 01-2024
LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar – Mónica Salguero		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	María Elena Ayala	Representante ASOUHTUNAL	Mariaayala15@gmail.com	Junta Asesora Comunitaria Tunal	Presencial
4	José David Moya	Edil	josemoyag@gmail.com	Junta administradora local Tunjuelito	Presencial
5	Juan Barreto	Edil	Juandbarreto2023@gmail.com	Junta administradora local Tunjuelito	Presencial
6	Sindy Viviana Castiblanco	Edil	Viviana.edil2023@gmail.com	Junta administradora local Tunjuelito	Presencial
7	Mónica Salguero	Líder	liderproyectos@subredsur.gov.co	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial
8	Carlos Tovar	Ingeniero	Carlostovar.subred@gmail.com	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial
9	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 2016-2019 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5	

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Envío acta reunión, se envió el 20 de noviembre a los correos electrónicos registrados
- Recorrido a las obras, se gestiona por parte de la vocera de la veeduría para que conozcan la situación de la obra los Ediles de Tunjuelito.
- Mesa de trabajo, se adelantó en noviembre mesa de trabajo radicando los informes de las gestiones de la veeduría con respecto a centro de salud, haciendo cierre del mismo.
- Seguimiento a recomendaciones, se hace seguimiento a las gestiones adelantadas por la Subred Sur para ceder el contrato de la obra, según la información suministrada en la reunión de gerencia del 05 de diciembre.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza mesa de dialogo presencial extraordinaria en la sede de Hospital El Tunal, siguiendo las indicaciones de para seguridad de los veedores en el área de obra, según las recomendaciones de seguridad (calzado cerrado, pantalón grueso, chaqueta).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 4:10 pm.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de quienes participan en la mesa de diálogo y su objetivo.

3. *Presentación avances convenios de obras El Tunal*

Se informa a los asistentes que en la sede de El Tunal, se tiene en curso la obra para reorganizar servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

Obra Reorganización Urgencias I

Se realiza recorrido en el frente de obra reorganización en la que se ubicaba antiguamente urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el ingeniero Carlos Tovar , quien hace recomendaciones generales teniendo en cuenta el area y los riesgos de la obra:

- El ingeniero informa que se suspendio contrato el 28 de noviembre, por solicitud de contratista y por no cumplimiento de cronograma de obra por insuficiencia financiera.
- Informa la Dra. Monica Salguero, que la subred desde diciembre inicio la recepcion de propuestas para ceder el contrato vigente, recibiendo 10 propuestas, pero ninguna cumple con los requisitos financieros, tecnicos y de experiencia, por lo cual la tercera semana de diciembre se decide suspender las acciones y ampliar la recepcion hasta finales de enero de 2024.
- El ingeniero informa que se esta a la espera de poder hacer la selección de nuevo contratista iniciando febrero y poder reactivar los trabajos de obra iniciando marzo.
- Se abrieron las acciones para activar polizas de cumplimiento y proceso con el contratista por incumplimiento.
- Tambien la Dra. Monica Salguero, indica que se tiene suspendido el contrato de interventoria.

Los veedores, lideres comunitarios y ediles hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a los avances de la obra, solicitando permiso para el registro fotografico, presentando las preocupaciones debido a las condiciones del terreno de la obra y los riesgos en la edificacion de hospitalización, el recurso que ya se ejecuto, las actuaciones del comité tecnico y la Subred Sur para reactivar los trabajos, ademas de las dificultades que puedan darse con el cambio de la administracion de la Subred Sur y la Secretaria con el cambio de Alcalde Mayor.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de dialogo.
- Seguimiento por parte de la JAL Tunjuelito en las sesiones de marzo, citando al gerente y su equipo de proyectos
- Seguimiento de oficios radicados por la veeduría a los entes de control reportando la situación de la obra.
- Los veedores comparten las recomendaciones y compromisos registrados en sus formatos de seguimientos.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-01-31	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Asistencia de los veedores y supervisor de la obra	2023-02-15	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de trabajo	Realizar revisión de las respuestas de oficios radicados	2023-02-15	Veedores Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimiento a recomendaciones	Los descritos en el acta	2023-01-31	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

CARLOS TOVAR Y
MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico recorrido a obras de Tunal – enero 18 de 2024





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E


ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.					PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:		HORA DE INICIO	4.00 pm	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido extraordinario obras Tunal Urgencias con Ediles Tunjelito			Verdura obras Tunal-Urgencias
16-01-2024		HORA TERMINACIÓN		ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
No	NOMBRE Y APELLIDO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena	Bayona Gómez	52200295	Subred Sur Of. PC y SC	Tunjelito	3118193509	participacionsalud tunjelito@gmail.com	
2	Edgar	Josaina Alexate	17052753	Verdura Obras Tunal	Tunjelito	3138078180	libresesepion1991@gmail.com	
3	Juan Elmer	PA	39524253	S.A.C	Tunjelito	3143111088	juanelpa15.com	
4	Mónica	Salguero	51939928	Subred Sur	—	3002496460	Liderproyecto subred sur qu	
5	Carlos E	Taver	106105524	Sek 415	—	—	calojtavis.sek415@gmail.com	
6	JOSE DAVID	mo SA Gonzalez	19206532	VRSY 742 o 12.00A. HOSP TUNJELITO	6a	3223699294	josedavidgonzalez@gmail.com	
7	Juan	Brindo	10334684	E DIL	6a Tunjelito	3192843505	Juan Brindo 1027	
8	Concepcion	Castaneda	52054662	Verdura 129	Verdura III	6015637378	concepcioncastaneda@gmail.com	

scaneado con CamScanner

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1915-1917 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1915-1917 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2		
		LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD						
FECHA:		HORA DE INICIO	4:00 pm	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido extraordinario Obras Tunal Urgencias con Ediles Tunjelito		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obras Tunal - Urgencias.
18 - 01 - 2024		HORA TERMINACIÓN	5:30 pm					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	André Uviana	Castiblanco Rodríguez	53046131	JAL	Tunjelito	3106804403	viviana.cd12023@gmail.com	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								