

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1915-1917 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-07-10	HORA INICIO: 2:00 pm	HORA FINAL: 4:30 pm	REUNIÓN N°: 08-2024
LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia				
2					
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)					
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión					

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, contratistas e interventoría de la obra, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur. Se deja constancia que no se presenta ninguno de los ediles que solicitaron participar en el recorrido, la vocera de la veeduría realizó comunicación telefónica compartiendo la convocatoria, se acuerda que se compartan las imágenes del recorrido vía Whatsapp.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Envío acta reunión, se envió por correo electrónico el 30 de junio - Recorrido para mesa de dialogo presentación avances, programada

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1. Bienvenida y registro de asistencia La gestora social del contratista y la profesional de seguridad y salud en el trabajo, saludan a los asistentes la cual se realiza de manera presencial en la sede de Hospital según compromiso de programación, haciendo observaciones de seguir las indicaciones de seguridad por parte de los veedores en el área de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

obra para evitar accidentes y se realiza revisión de las recomendaciones en la indumentaria (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 2:10 pm.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza el arquitecto Juan Carlos Barbosa, director de obra del consorcio, dando contexto de quienes participan en la mesa de diálogo y su objetivo.

3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

El director de la obra recuerda a los asistentes que en la sede de El Tunal, se tiene en curso la obra para reorganizar servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

Durante el recorrido realiza explicación de los avances el director de la obra, explicando cómo está conformado el equipo de trabajo y se describen algunos avances:

- Se completan 38 personas operativas en área de obra, siguen haciendo perifoneo y búsqueda activa de personal, reiterando las dificultades por rotación de personal, se hace capacitación, curso de alturas, se entrega de dotación, pero las personas no continúan, por lo cual el consorcio ha tenido que trasladar trabajadores de fuera de la ciudad que trabajaron en otros del consorcio, cubriendo sus viáticos.
- Se tiene avance general de actividades y financiero de obra del 19.8%, teniendo un 0.8% de avance por encima de lo planeado.
- Se cuenta con seguimiento de asistencia y permanencia del personal por medio de código QR
- El director de obra, indica que se realizó un ajuste al mecanismo de la excavación, dado que en el área norte de la obra se presentaron talud de tierra, por lo cual se está haciendo, remoción de tierras por escuadras o franjas, lo que permite además hacer muros de contención para prevenir la inestabilidad el terreno, se espera que para el recorrido de septiembre se contara con todos los muros de contención.
- Se terminaron de construir los pilotes y se está armando estructura para placa, contra pisos y columnas
- El arquitecto Juan Carlos, indica que se cuentan con cuatro motobombas dos diésel y dos eléctricas para sacar el agua, usando materiales que son apropiados para este tipo de estructura.
- El contratista realiza presentación tridimensional de los avances con aplicativo computacional, informando la interventoría que les ha permitido evidenciar en imágenes los avances en la obra y soportar los informes para pago de la obra realizados por el contratista.
- Se realiza presentación a los veedores de tomas con drone del recorrido que realizaron.
- El ingeniero informa se viene trabajando de 7 am a 12 m y de 1:30 pm a 4:30 pm. De lunes a viernes y los sábados de 7 am a 12 m.
- Se presenta programación de obra para el presente mes.

Se realizan intervenciones de los veedores sobre cronograma de la obra, además de nuevamente explicar si se pudo usar el acero que dejó el anterior contratista.

El director de obra informa que se realizaron las pruebas que correspondían al acero que dejó el anterior contratista, determinando que se podía usar y se utilizó en el 60% de la cimentación sin ningún inconveniente, solo desechando los sobrantes normales de la obra.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de diálogo.
- Reunión de presentación de avances el 14 de agosto
- En el recorrido del 10 de julio, se propone que se hagan tomas de video aéreas como histórico del recorrido, para mostrar avances con la presencia de los veedores.
- Informar sobre la conformación del comité de participación para la obra por parte de la profesional social del contratista
- Los veedores apoyarán la convocatoria para personal operativo socializando las piezas

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

comunicativas.

- Solicitar copia portafolio de servicios proyectado para el edificio una vez se ponga en funcionamiento
- Enviar informe ejecutivo a la JAL Tunjuelito de las acciones de los veedores como difusión de la veeduría

Varios

- La profesional social de contratista Marisol Otero, informa que se estará recurriendo a los veedores para socialización de proyecto en el área circunvecina
- Se compartirán las imágenes del recorrido por el grupo de Whatsapp.

7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-07-22	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de dialogo presentación avances	Asistencia de los veedores y supervisor de la obra	2024-08-14	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Socialización de portafolio de servicios programado para nuevo edificio	Socialización en mesa de trabajo	2024-08-14	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Subgerencia de prestación de servicios Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
SECRETARIO REUNIÓN**

CARLOS TOVAR
ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico recorrido a obras de Tunal





CA-FT-02 V5

2023-03-31