

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-05-22	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 05-2024
LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Eduardo Serrano C.		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se anexa listado de asistencia				
2					
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)					
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión					

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, contratistas e interventoría de la obra, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Envío acta reunión, se envió por correo electrónico el 30 de abril - Recorrido para mesa de dialogo presentación avances, programada

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:
1. Bienvenida y registro de asistencia Se realiza recorrido a la obra urgencias de El Tunal, presencial en la sede de Hospital según compromiso de programación, siguiendo las indicaciones de seguridad de los veedores en el área de obra, según las recomendaciones de seguridad (calzado cerrado, pantalón grueso, chaqueta). Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 9:10 am. La bienvenida y apertura de la reunión la realiza el ingeniero Carlos Serrano, apoyo a la supervisión del

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5	

contrato desde la oficina de desarrollo institucional del área de gestión de proyectos, dando contexto de quienes participan en la mesa de diálogo y su objetivo.

3. **Presentación avances convenios de obras El Tunal**

Se informa a los asistentes que en la sede de El Tunal, se tiene en curso la obra para reorganizar servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización.

Durante el recorrido realiza explicación de los avances el director de la obra, explicando cómo está conformado el equipo de trabajo y se describen algunos avances:

- Se completan 39 personas operativas en área de obra, siguen haciendo perifoneo y búsqueda activa de personal, explicando que se ha tenido dificultades por rotación de personal, se entregan y hacen diligencias para trabajo de alturas y entrega de dotación pero las personas no continúan, por lo cual el consorcio ha tenido que trasladar trabajadores de Villavicencio y Acacias que trabajaron en otros proyectos cubriendo sus viáticos.
- Se tiene avance general de actividades y financiero de obra del 19%
- Se cuenta con seguimiento de personal por medio de código QR
- Se hizo control a desprendimiento en área de obra usando el material para cubrir las franjas de muro de contención y antigua edificación
- Se terminaron de construir los pilotes y se está armando estructura para placa, contra pisos y columnas
- Se explica la estrategia para manejo de aguas subterráneas del subsuelo, indicando que en época de verano pueden llegar a tener 50 cm y en invierno alcanzaría un metro, por lo cual se dejaran unos tanques a dos metros, teniendo en cuenta que no es posible secar el suelo por las consecuencias de erosión que se podrían presentar, los veedores presentan observaciones y preocupación recordando que el área era un humedal, pero el director de obra informa que los estudios de suelo permitieron hacer la planeación para este tipo de terrenos, garantizando que no se generaran humedades ni afectaciones a la estructura, usando materiales que son apropiados para este tipo de estructura.
- El contratista realiza presentación tridimensional de los avances con aplicativo computacional, informando la interventoría que les ha permitido evidenciar en imágenes los avances en la obra y soportar los informes para pago de la obra realizados por el contratista.
- Se realiza presentación a los veedores de tomas con dron de fecha 02 de mayo.
- El ingeniero informa que cuando se han tenido problemas por el clima por lluvias se ha realizado jornadas de reposición de tiempos ya sea ampliando la jornada laboral o programando para domingos y festivos.
- Se realiza presentación de perfiles profesionales de la interventoría y de contratista, que hasta la fecha está completo con diferentes necesidades de tiempos.
- Se presenta programación de obra para el presente mes.

Se realizan intervenciones de los veedores sobre cronograma de la obra, solicitan ampliar la estrategia de manejo de aguas subterráneas, estrategias para completar el personal operativo.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de dialogo.
- Reunión de presentación de avances el 12 de junio
- En el recorrido del 10 de julio, se propone que se hagan tomas de video aéreas como histórico del recorrido, para mostrar avances con la presencia de los veedores.
- Informar sobre la conformación del comité de participación para la obra por parte de la profesional social del contratista
- Los veedores apoyaran la convocatoria para personal operativo socializando las piezas comunicativas.
- Solicitar copia portafolio de servicios proyectado para el edificio una vez se ponga en funcionamiento

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

- Enviar informe ejecutivo a la JAL Tunjuelito de las acciones de los veedores como difusión de la veeduría

Varios

- La profesional social de contratista Marisol Otero, informa que se estará recurriendo a los veedores para socialización de proyecto en el área circunvecina
- EL Dr. Johann Sebastián gestor de control social de la SDS, informa que está pendiente de socializarse nuevo lineamiento de control social, indicando que se generaron ajustes en los formatos de seguimiento anexo 2 y en la caracterización de los veedores, para evidenciar las diferentes formas de participación en las que está involucrado, en junio se realizara la inducción a los nuevos instrumentos.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-05-30	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de dialogo presentación avances	Asistencia de los veedores y supervisor de la obra	2024-06-12	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Socialización de portafolio de servicios programado para nuevo edificio	Socialización en mesa de trabajo	24-06-12	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Subgerencia de prestación de servicios Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Realizar tomas aéreas de video a la obra	En recorrido de la obra de julio realizar tomas aéreas con drone para archivo de avances de la obra	2024-07-10	Contratista

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
SECRETARIO REUNIÓN**

CARLOS SERRANO
ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico recorrido a obras de Tunal





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA L-01
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2			
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:		HORA DE INICIO	9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:		Recorrido obra El Tunel	
22-05-2024		TERMINACIÓN	12:30 pm			Espacio Comunitario:	
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Mena	Bayona Govez	52200235	Subred Sur Of PCY SC	Tunquellito	3116193509	participacionsalud tunquellito@gmail.com
2	Marisol Otero	Pinilla	52588450	comunidad hospital	Tunquellito	312061568	
3	Donic	Jaqueiro	17133349	Ag. de Tunel	6=	39805807839	
4	Guadalupe	Castro	41112298	Ag. de Tunel	6	645659378	com. cabal@el-tunel.com
5	Guadalupe	Pozos	35499142	Ag. de Tunel	6	3022830091	com. cabal@el-tunel.com
6	Marisol Otero	Pinilla	41112298	Ag. de Tunel	6=	39805807839	com. cabal@el-tunel.com
7	Telam	Ullmura	103533144	Ag. de Tunel	8	3111614838	com. cabal@el-tunel.com
8	Rubén Celis	Adriana	19123663	Ag. de Tunel	6=	3143009455	com. cabal@el-tunel.com



CA-FT-02 V5

FECHA:		HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	9:00	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido obra El Tunnel		ESPACIO COMUNITARIO:	Verduras Cítricos El Tunnel
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA		
1	Pardo Cutipa	2056324	Verduras HSE CONSEJO	Carla 1304	7425800058				
2	Pareda. Garçon R.	1023009514		D ^a	3185050336				
3	Colas de Saca Casallas	10102051184	Alayo S/n s/n S/n	Tunel	7057097175				
4	Fernando Munoz	9102081	Interventoria CTS F	Tunel	3130725058				
5	Camacho Jaya	10880914	Verduras	Verduras	12117104620				
6	Edgar Seavie	191052229	Verduras	Tunel.	3/138078184				
7									
8									