

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1915-1917 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2023-11-02	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 12:30 pm	REUNIÓN N°: 08-2023
LUGAR: Hospital El Tunal – Centro de Salud y Reorganización Urgencias			
TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica de recorrido a las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal y el Convenio 1223 2017 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación y Dotación Centro de Salud El Tunal

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Concepción Castañeda	Veedora	con.cabe@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
2	Rosalba Gutiérrez	Veedora	asodeuhvh3@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
3	Darío Baquero Martínez	Veedor	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
4	Edgar Loaiza	Veedor	libraescorpion1941@gmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
5	Doris Janeth Vargas	Veedora	con.cabe@hotmail.com	Asociación Usuarios El Tunal	Presencial
6	Aura Beatriz Vargas	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
7	Luz Marina Pérez	Asociada	lumaperm1955@gmail.com	Asociación Usuarios USS El Tunal	Presencial
8	Carlos Tovar	Ingeniero	SD	Subred Sur – Gestión de proyectos	Presencial
9	María Estela Niño	Veedora	asouhtunal@hotmail.com	Veeduría obras El Tunal	Presencial
10	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subreds.ur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Centro de Salud y Reorganización Urgencias 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1957 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Envío acta reunión. Se realiza envío por correo electrónico el 25 de octubre.
- Recorrido de las obras de Tunal, se programa y coordina recorrido con el ingeniero supervisor Carlos Tovar.
- Actualización de resolución veeduría. Se hace gestión para actualización de la resolución de la veeduría de obras El Tunal, con apoyo de gestor de control social de SDS, siendo recibida el 30 de octubre.
- Documento de evaluación e informe de veeduría. Pendiente el envío.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y registro de asistencia

Se realiza mesa de dialogo presencial en la sede de Hospital El Tunal, siguiendo las indicaciones de uso de indumentaria para seguridad de los veedores en el área de obra, según las recomendaciones de seguridad (calzado cerrado, pantalón grueso, chaqueta) y desde el contratista de obra de urgencias se entregan cascos para protección de obligatorio uso.

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 10:15 am con 07 veedores.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza la profesional de participación para Tunjuelito Ana Milena Bayona Gómez, dando contexto de las obras de Tunal y explicando el objetivo de la reunión.

3. *Presentación avances convenios de obras El Tunal*

Se recuerda a los asistentes que se tienen dos proyectos de obra en desarrollo en la sede de El Tunal, y se acuerda iniciar en el Centro de Salud y luego al área de urgencias.

Observaciones a la obra de Centro Salud Tunal

- Puesto en funcionamiento formalmente el 12 de septiembre
- Se observa en recorrido en primer piso en área de farmacia, filtración de agua
- No se encuentran cambiadores de pañales para bebés en ninguno de los baños
- Las láminas que se ubican para separación de pisos baldosines y piso laminado, se están levantando
- Se encontró como estrategia en los pasillos con bancas que estaban a la altura de los ventanales, ubicaron sillas con espaldar para mayor protección.
- Se confirma que se atiende la recomendación de tener medidas de seguridad o separación de los edificios de centro de salud, urgencias y hospitalización, el ingeniero Mateo informa que el espacio va a servir de parqueadero, se hizo la señalización y que el personal de seguridad hace control para evitar la circulación entre estos edificios cuando no es necesario.
- Los veedores confirman que se hicieron las adecuaciones a manera de cajas de protección de las válvulas de la tubería de red contra incendios, dejándolo fuera del alcance del público en general.
- Los veedores verifican y se hizo cambio de dos piezas de cubiertas de fachada, estando en buen estado
- La vocera realizara la radicación del informe a la gerencia, la SDS y las asociaciones de usuarios.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5	

Obra Reorganización Urgencias I

Se realiza recorrido en el segundo frente de obra reorganización en la que se ubicaba antiguamente urgencias y consulta externa, siendo recibidos por el ingeniero Carlos Tovar , quien facilita para cada veedor casco, indicando que es de obligatorio uso, teniendo en cuenta el riesgo en la etapa de la obra:

- El ingeniero informa que se tiene un avance de obra del 15 %, se terminaron de instalar los 180 pilotes previstos, por lo cual se considera adelantada la etapa de cimentacion para reforzamiento de estructura.
- Se evidencia la construcción de muros de contencion para proteccion de los edificios contiguos
- Se evidencia un talud de tierra por epoca de invierno que se esta controlando según corresponde y no ha generado mayor afectacion
- Se solicito al contratista cambio del tercerizado que viene haciendo etapa de cimentacion por falta de avances y personal de trabajo, lo cual se iniciara desde el martes 7 de noviembre
- El ingeniero manifiesta que se iniciaron seguimientos al cumplimiento de la obra debido a que: se firmo acta de inicio el 20 de mayo de 2022 por 18 meses, los cuales se cumplen en noviembre, en cronograma se tenia proyectado que se cumpliera con un 80 % de la obra, pero estan con un cumplimiento ejecutado del 15 %.
- Aunque las relaciones con el contratistas se mantienen en buenos terminos, se han realizado acuerdos de cumplimiento que se tienen contemplados por el contrato, siguiendo el conducto regular y las actuaciones que corresponden, pero hay posibilidades que se haga proceso por incumplimiento contractual, lo que podria llevar a un nuevo proceso de adjudicación.
- Los contratistas hicieron compromiso para terminar fase de cimentacion el 29 de noviembre
- Se presento solicitud de prorroga de siete meses hasta junio de 2024.
- Se confirmo por parte del ingeniero que se tienen garantizados los recursos de la obra, independiente de quien llegue a la administracion de la Secretaria Distrital de Salud.
- Reitera el ingeniero que se hicieron acuerdos con el contratista e interventoria para aumentar el numero de trabajadores en la obra y aumento de las horas trabajadas en la semana.

Los veedores hacen diferentes preguntas e intervenciones con respecto a los avances de la obra, presentando preocupaciones debido a las diferencias entre lo ejecutado y lo proyectado a la fecha, ademas de las dificultades que puedan darse con el cambio de la administracion de la Subred Sur y la Secretaria con el cambio de Alcalde Mayor.

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de dialogo.
- Se realizará mesa de trabajo con la vocera para culminar el informe final de veeduría en centro de salud, y hacer la radicación a la administración de la subred Sur, la SDS, las asociaciones de usuarios de Tunal y Tunjuelito. Pendiente por definir la fecha
- Los veedores comparten las recomendaciones y compromisos registrados en sus formatos de seguimientos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA 100 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2023-11-15	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Asistencia de los veedores y supervisor de la obra	2023-12-13	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Mesa de trabajo	Para terminar el informe de cierre veeduría en centro de salud	2023-11-15	Veedores Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Seguimiento a recomendaciones	Los descritos en el acta	2023-12-13	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN





CARLOS TOVAR,
MATEO ARISTIZABAL Y
MARIA ELENA RESTREPO

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO	10:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido a las obras Tunal		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría de Obras El Tunal.
02-11-2023	HORA TERMINACIÓN	12:00 m					
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Carlos Tava	106403351	OF. Dpto. Inst. Subred Sur Sect. 404	NA	SD	calgtr@pccs	
2	Doris Vargas	520346	Veeduria Asouhtunal Secto	Secto	SD	asouhtunal@hotmail.com	
3	Rocío Pardo	417219	Veeduria Asouhtunal Secto	Secto	SD	asouhtunal@hotmail.com	
4	Marta Estela Nino	39 528 463	Veeduria Asouhtunal Secto	Secto	SD	asouhtunal@hotmail.com	
5	Doris Buzun	17133340	Veeduria Asouhtunal Secto	6	SD	asouhtunal@hotmail.com	Doris Buzun
6	Lucy Piz	354824	Veeduria Asouhtunal Secto	6	SD	asouhtunal@hotmail.com	
7	Berta Vango	370 41324	Veeduria Asouhtunal Secto	6	SD	asouhtunal@hotmail.com	
8	Rosalia Gutierrez	20563217	Veeduria Asouhtunal Secto	10	SD	asouhtunal3@gmail.com	
9	Gloria Joaquin	1105170	Veeduria Asouhtunal Secto	6	SD.	libraescorpion1941@gmail.com	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2		
		LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD						
FECHA:		HORA DE INICIO	10:00 _{am}	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	Recorrido a las Obras Tunal		ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría de Obras El Tunal
02-11-2023		HORA TERMINACIÓN	12:00 _m					
No	NOMBRE Y APELLIDO		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena	Bayona Gómez	52200295	Subred Sur OF. PC y SC	NA	3116193509	participacionsaludtunelito@gmail.com	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Registro fotográfico recorrido a obras de Centro de Salud Tunal – noviembre 02 de 2023





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA L107
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

