

| | | |
|---|--|--------------------|
|  ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>1915-1975</small> Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E. | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V5 |

| | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| EVENTO: | REUNION <input type="checkbox"/> | MESA DE TRABAJO <input type="checkbox"/> | CAPACITACIÓN <input type="checkbox"/> | OTRO <input checked="" type="checkbox"/> |
|----------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| FECHA: 2024-09-11 | HORA INICIO: 9:00 am | HORA FINAL: 11:30 am | REUNIÓN N°: 10-2024 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|

| |
|--|
| LUGAR: Hospital El Tunal – Reorganización Urgencias |
|--|

| |
|--|
| TEMA: Recorrido de obras y seguimiento avance de obras – Veeduría Obras Tunal |
|--|

| | |
|--|--|
| RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar | SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez |
|--|--|

| |
|---------------------|
| 1. OBJETIVO: |
|---------------------|

Realizar asistencia técnica de recorrido de veedores, para verificación de avances de las obras en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de urgencias, hospitalarios, quirúrgicos y de apoyo diagnóstico y terapéutico de la unidad de servicios de salud el Tunal.

| |
|--------------------------|
| 2. PARTICIPANTES: |
|--------------------------|

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”

| | NOMBRE | CARGO | CORREO | DEPENDENCIA/USS | FIRMA |
|---|--------------------------------|-------|--------|-----------------|-------|
| 1 | Se anexa listado de asistencia | | | | |
| 2 | | | | | |

| |
|---|
| 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR) |
|---|

1. Bienvenida y registro de asistencia
 2. Seguimiento compromisos
 3. Presentación avances convenios El Tunal – recorrido a las obras Reorganización Urgencias
 4. Acuerdos y compromisos
- Cierre de la reunión

| |
|--|
| 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados) |
|--|

Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, contratistas e interventoría de la obra, ingeniero apoyo a la supervisión Gestión de Proyectos y profesional de Participación de la Subred Sur.

| |
|---|
| 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica) |
|---|

- La vocera y la profesional de participación gestionarán, para la mesa de diálogo de octubre, la socialización de la planeación de servicios en el edificio con la Subgerencia de Prestación de Servicios. Estado: Pendiente.
- La vocera y el supervisor de la obra gestionarán, para la mesa de diálogo de octubre, la socialización de la proyección de dotación del edificio, incluyendo mobiliario y equipos biomédicos, con el profesional correspondiente. Estado: Pendiente.
- Envío del acta de la presentación de los contratistas a los correos registrados de los participantes.
- Programar mesa de diálogo de veedores para el 9 de octubre a las 9:00 a.m.



6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. *Bienvenida y registro de asistencia*

La gestora social y el director del contratista, saludan a los asistentes al recorrido que se realiza de manera presencial en la sede de Hospital según compromiso de programación, haciendo observaciones de seguir las indicaciones de seguridad en el área de obra para evitar accidentes y se hace la revisión de las recomendaciones en la indumentaria (calzado cerrado, con suela gruesa y sin tacón, pantalón grueso, buzo manga larga o chaqueta gruesa).

Se da inicio a la reunión para el seguimiento de avances con el recorrido de los Convenios 2806257 de 2020 y 1223 de 2017 SDS – Subred Sur, siendo la 2:10 pm.

La bienvenida y apertura de la reunión la realiza el arquitecto Juan Carlos Barbosa, director de obra del consorcio, dando contexto de quienes participan en la mesa de diálogo y su objetivo.

3. **Presentación de avances en los convenios de obras en El Tunal**

Durante el recorrido, el director de la obra presentó los avances, explicando cómo está conformado el equipo de trabajo y describiendo los siguientes progresos:

- Actualmente, hay 42 personas operativas en el área de la obra. Se continúa realizando perifoneo y búsqueda activa de personal, aunque persisten dificultades debido a la alta rotación. Además, se informó que en las últimas dos semanas se han presentado múltiples novedades por inasistencia del personal debido al paro camionero, dificultades de transporte, y pruebas de alcoholemia tras los partidos de fútbol, lo que ha obligado a devolver a algunos operarios.
- El avance general de las actividades y el estado financiero de la obra es del 20.5%, con un retraso del 0.5%, que se espera subsanar en las próximas semanas.
- Se realiza un seguimiento de asistencia y permanencia del personal mediante código QR.
- El director de obra informó que hay avances en la excavación del área B, logrando contener el talud de tierra. Se ha realizado la remoción de tierras en escuadras o franjas, lo que ha permitido avanzar con los muros de contención para prevenir la inestabilidad del terreno. Se espera completar todos los muros de contención para la primera semana de octubre.
- En la zona A se ha avanzado con la instalación de la placa, contra pisos y columnas. En la zona B, ya se cuenta con la estructura de la plaza y se está controlando el agua de fuentes subterráneas, lo que ayuda a estabilizar el talud. Se están utilizando dos motobombas diésel para gestionar las aguas subterráneas, y se están empleando materiales adecuados para este tipo de estructura.
- El contratista realizó una presentación tridimensional de los avances utilizando un software especializado, lo que ha permitido visualizar las mejoras en la obra y respaldar los informes para los pagos correspondientes.
- Se presentaron registros de fotos aéreas con drone del recorrido de la obra a los veedores.
- El ingeniero informó que el horario de trabajo es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 m.
- Se presentó la programación de actividades para el presente mes, con los ajustes necesarios debido a las novedades de orden público, las cuales escapan del control del contratista.

Durante la sesión, los veedores realizaron intervenciones sobre el cronograma de la obra y el cumplimiento de pagos por parte de la Subred Sur. El director de obra aseguró que se está trabajando con normalidad y que la Subred Sur ha realizado los pagos correspondientes para continuar con las actividades propuestas.

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1988-1991 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E. S. E.</p> | SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E | |
| | ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO | CA-FT-02 V5 |

Acuerdos y compromisos

- Enviar acta de recorrido a los correos electrónicos reportados, para soportar la mesa de dialogo.
- Reunión de presentación de avances el miércoles 09 de octubre, en la cual se solicita presentar proyección de servicios por pisos del edificio por parte de subgerencia de prestación de servicios y proyección de dotación por parte de ingeniero biomédico.
- Se realizará inscripción de la veeduría a convocatoria de la veeduría distrital, haciendo un video para la sensibilización, el proceso lo estará apoyando la profesional de participación de Tunjuelito.

Varios

- La profesional social de contratista Marisol Otero, informa que se estará recurriendo a los veedores para socialización de proyecto en el área circunvecina
- Se compartirán las imágenes del recorrido por el grupo de Whatsapp.

| 7. COMPROMISOS: | | | |
|--|---|--|---|
| QUÉ (Tarea o actividad) | CÓMO (Metodología – estrategia) | CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd) | QUIEN (Responsable) |
| Envío acta reunión | Envío por correo electrónico | 2024-09-16 | Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |
| Mesa de dialogo presentación avances | Asistencia de los veedores y supervisor de la obra | 2024-10-09 | Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |
| Socialización de portafolio de servicios programado para nuevo edificio y proyección de dotación del edificio | Socialización en mesa de trabajo | 2024-10-09 | Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Subgerencia de prestación de servicios Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano |

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN
SECRETARIO REUNIÓN**

CARLOS TOVAR
ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





Registro fotográfico recorrido a obras de Tunal





| FECHA | | HORA DE INICIO | HORA TERMINACIÓN | TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION | ESPACIO COMUNITARIO | | | Observaciones |
|------------|-------------------|------------------------|---|------------------------------|---------------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 11-09-2024 | | 9:00am | 11:30am | Reunido a casa El Tunal | | | | Reunión en casa El Tunal |
| No. | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD | LOCALIDAD | TELEFONO-CELULAR | CORREO | FIRMA | |
| 1 | LOW CARLOS | 7405014 | COLEGIO Hospital | Tunal | 3025046 | hospital@tunal.co | | |
| 2 | Harold | 7405014 | Oficina de Comunicación | Tunal | 3025071 | - | | |
| 3 | Harival | 7405014 | Centro de Hospital | Tunal | 3025078 | El Social | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

Escaneado con CamScanner



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
191579
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

| FECHA: | | HORA DE INICIO | 9:00am | TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION: | Recorrido a | | ESPACIO COMUNITARIO: | Veeduría |
|------------|----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------|------------------|--|----------------------|----------------|
| 11-09-2024 | | HORA TERMINACIÓN | 11:30am | | Cora El Tunal | | | Obras El Tunal |
| No | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD | LOCALIDAD | TELEFONO/CELULAR | CORREO | FIRMA | |
| 1 | Ana Milena Bayona Gómez | 52200295 | Subred Sur Cf. PCySC | Tujuelito | 311 0193509 | participacioncalid tujuelito@gmail.com | [Signature] | |
| 2 | Diego Espinosa Lopez | 37944 076 | Subred Sur | Tenjo | 302 24678 68 | - | [Signature] | |
| 3 | Vanica Estela Vinicio Arce Rojas | 39 528 463 | Veeduría Ciudadana | Engativá | 311 8861717 | - | [Signature] | |
| 4 | Carmen Parro Comuna 13 | 4159 3245 | veeduría Ciudadana | C.B. | 312312 7753 | - | [Signature] | |
| 5 | Nelly Salazar Salazar | 21551479 | veeduría | C. Zuleta | 321277 9245 | nellysalazar@hotmail.es | [Signature] | |
| 6 | Posio Socorro | 4153349 | Asamblea | G= | 320 58079 39 | - | [Signature] | Posio Socorro |
| 7 | Edgar Adriana Rivas | 41052959 | Veeduría Ciudadana | G= | 3138078782 | - | [Signature] | |
| 8 | Yolanda Murillo | 41439 616 | veeduría Ciudadana | G= | 320361 6796 | - | [Signature] | |
| 9 | Juan David Andrés Achard Durán | 109147023 | Consejo | - | 3196771922 | ducedej@gmail.com | [Signature] | |
| 10 | Geysa Camargo | 61715416 | Interventoría | - | 3112441766 | interventoria@tash.com | [Signature] | |

Escaneado con CamScanner



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1988-1991
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E. S. E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5