

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO CA-FT-02 V6							
EVENTO: REUNIÒN X MESA DE TRABAJO CAPACITACIÒN OTRO							
<b>FECHA</b> : 2025–04-29	FECHA: 2025–04-29         HORA INICIO: 9:00 am         HORA FINAL: 11:00am         REUNIÓN N°:						
LUGAR: USS Marichuela - Ofic	ina Participación Comun	itaria					
TEMA: Realizar reunión veedur							
RESPONSABLE: Gerencia de Proyectos – desarrollo institucional, Participación Comunitaria  SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso							
1. OBJETIVO:							
Realizar reunión Veeduría	Marichuela – Segui	miento y ejecu	ción de fase estud	ios y dise	ños		
2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"							
NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENC	ón, si supera el número de camp  DEPENDENCIA/USS			
1							
2							
3		Ver listado de asistencia					
4							
5							
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)							
<ol> <li>Saludo y Bienvenida</li> <li>Presentación Subred Sur</li> <li>Intervención veeduría</li> <li>Revisión de compromisos</li> <li>Varios y Cierre</li> </ol>							
VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)  Participan en la reunión 4 veedores profesional participación Comunitaria, Ingeniero gerencia de proyectos Subred Sur							
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)							
Revisión a compromisos establecidos							
6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:							

Página 1 de 6 2023-08-11

# ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

**CA-FT-02 V6** 

# 1. Saludo y Bienvenida

Se realiza el saludo y bienvenida a la reunión comentando el objetivo propuesto, se agradece por la participación de los veedores.



# 2. Presentación Subred Sur

Por parte del área de gerencia de proyectos, de desarrollo institucional se realiza presentación donde por parte del ingeniero Nelson quien de acuerdo con la presentación indica la organización de la oficina de desarrollo institucional y gerencia de proyectos. Se realiza presentación indicando los estudios y diseños de la obra Marichuela.

# PROYECTO MARICHUELA

Convenio Interadministrativo 5141999-2023

Fecha de inicio: Julio 7 de 2023

- Fecha de terminación Actual: Junio 7 de 2026

Valor del convenio: \$847.955.047
 \*Aportes SDS: \$839.559.452
 \*Aportes ESE: \$8.395.595

CONTRATO DE DISEÑOS Nº7186-2023

-Contratista: UNION TEMPORAL SAN RAFAEL

-Fecha de inicio: Enero 16 de 2024

-Fecha de Terminación Actual: Marzo 14 de 2025 – Por suspensión

-Valor Actual: \$89.323.181.304

-Contrato suspendido del 12 de febrero al 11 de marzo de 2025.

# CONTRATO DE INTERVENTORÍA Nº7187-2023

-Contratista: LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

-Fecha de inicio: Enero 16 de 2024

-Fecha de Terminación Actual: marzo 14 de 2025 – Por suspensión

-Valor Inicial: \$163.505.150

Contrato suspendido del 12 de febrero al 11 de marzo de 2025.

## **EJECUCION FINANCIERA**

CONTRATO	VALORTOTAL	VALORFACTURADO	% EJECUCIÓN FINANCIERA 16%	
Consultoría	658.982.859	105.437.257		
Interventoria	163.505.150	104.195.439	63.73%	

Página 2 de 6 2023-08-11

# ALCALDIA MAYOR DE BOGIOTA D.C.

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

# ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

**CA-FT-02 V6** 

Se explica que aún los diseños no se encuentran finalizados y por ello no se continuo con el trámite de curaduría, respecto a la licencia de construcción, se explica que el contratista no ha cumplido y desde la Subred Sur e Interventoría se está esperando el informe, para establecer las clausulas y determinar la cancelación del contrato.



De acuerdo a la presentación se indican las actividades adelantadas

# PROYECTO MARICHUELA

## **ACTIVIDADES ADELANTADAS**

# LICENCIA DE CONSTRUCCION

- 1. LA CURADURIA URBANA DESISTIÓ DEL TRAMITE DE LICENCIA DE CONSTRUCCION.
- EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LA RADICACION DE LA NUEVA SOLICITUD DE LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA EL 10 DE MARZO DE 2025.
- LA INTERVENTORÍA PRESENTÓ INFORME SOBRE LOS AVANCES EN LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, UNA VEZ REALIZADOS LOS PAGOS A LOS ESPECIALISTAS, LOS CUALES NO SON SIGNIFICATIVOS.
- LOS TIEMPOS REQUERIDOS PARA LA TERMINACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, SUPERAN LA SOLICITUD DE SUSPENSION PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.
- 5. NO EXISTE CERTEZA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

### **ACCIONES ADELANTADAS**

- 1. NO SE APRUEBA LA SOLICITUD DE UNA NUEVA SUSPENSION
- SE SOLICITÓ EL RESPECTIVO INFORME DE INCUMPLIMIENTO A LA INTERVENTORÍA PARA CONTINUAR CON EL DEBIDO PROCESO, PARA EL CUAL SE ACORDO FECHA DE ENTREGA 30/04/2025.

# 3. Intervención veeduría

Por parte de la veeduria se pregunta si otro consorcio tomará el proyecto, se explica que debe cerrarse el proyecto con el contratista actual.

Página 3 de 6 2023-08-11

# ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

# SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

# ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

**CA-FT-02 V6** 

Se brindan claridades de acuerdo a la presentación, explicando que la decisión debe ser tomada por las áreas jurídicas tanto de la SDS como de la Subred.

El señor Rubén indica la necesidad de garantizar los estudios y diseños que permita la licencia de construcción. En este sentido aún no se establece la continuidad del proyecto.

Desde la veeduria existe preocupación por la no continuidad del proyecto.

El señor Juan Riaño comenta que cuales son los incumplimientos por parte del contratista, en ese sentido se aclara que desde el contratista no se ha garantizado la entrega de los estudios y diseños.

El señor Rubén explica el control político que desde la JAL se ha adelantado indicando que nunca se ha visto el acompañamiento de los ediles.

El señor Macedonio pide que desde la junta directiva se garantice el presupuesto para la fase de obra de estudios y diseños de la Marichuela. El señor Rubén indica que los recursos destinados están definidos para la obra.

El señor Rubén pide realizar reunión conjunta con la Subred y la SDS donde se aclare el paso a seguir en la continuidad del proyecto.

Se indica que una vez se tenga el informe de la Interventoría se compartirá a la veeduria para establecer el paso a seguir.

Por parte del Ingeniero se explica cuáles son las condiciones para el estudio de diseños, aclarando que debe hacerse un levantamiento topográfico, estudio cimentación, definición arquitectónica, entre otros temas

Página 4 de 6 2023-08-11



# ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

**CA-FT-02 V6** 

# 7. DECISIONES TOMADAS

# 4. Revisión de compromisos

Frente a los compromisos establecidos se solicita enviar el informe de la Interventoría una vez este sea entregado a la subred Sur

# 5. Varios y Cierre

No se establece ningún varios de esta manera se da cierre a la reunión, agradeciendo la participación y asistencia de la veeduria.

No se establece fecha de próxima reunión ya que no se define el paso a seguir por la suspensión del contrato, por la no entrega de los estudios y diseños determinados y de responsabilidad del contratista

8. COMPROMISOS:	COMPROMISOS:				
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mmdd)	QUIEN (responsable)		
Realizar mesa de trabajo conjunta SDS Subred Sur	De manera presencial	Mayo o junio 2025	Oficina desarrollo institucional  – Gerencia de proyectos Subred Sur.		

# **EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN Oficina Participación Comunitaria Usme

SECRETARIO REUNIÓN Notas Por: Johnny Monroy Donoso

Se anexa listado asistentes a la reunión

Página 5 de 6 2023-08-11



# ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

**CA-FT-02 V6** 

	Y	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E					5 6 feet		
ALEXALES ROUGH DE MODELA EL ALEXALES		LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD				PS-PAR-FT-05 V2			
79-04-2025		HORA DE INICIO: 9:00	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	Paniar Verderica Marichiela		ESPACIO COMUNITARIO:	Verdina Majohuela		
		HORA TERMINACIÓN:							
N°		DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA	
1	Celis	19127663	Asus aluthu	50	3143009	1455 Rube	if com,	Reflection	
2	PERDOMO N.	51590514	CORACDS ASD C. UFED.	7		8/25291567	-	June	
3 ,	fuar Riate	17:183:389	ASOCIACION	5 a USHE		3112891194	Ingianoa lom	Juny Rienry	
4	Mondai Delgal	1905563	Copaw ushe	USH2 .	31662406	þ	De podo Ha who w	May	
5	Nelson Horeno		Schred Arraya	LISIATE	31077633	310223350	ntbonmovene Subred Ognana	n cityson	
5	Johny Manay	1016255505	slored sox Pahapaan	Ome		314435-907	Pattialocian-cume Cilladistrya co	Glest	

Página 6 de 6 2023-08-11