

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L10 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNION ☐ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☒			
FECHA: 2024-06-07	HORA INICIO: 10:00 am	HORA FINAL: 12:00 m	REUNIÓN N°: 06-2024
LUGAR: Auditorio Junta Administradora Local Tunjuelito – Alcaldía Local Tercer Piso			
TEMA: Audiencia pública de vigilancia obras El Tunal			
RESPONSABLE: Ingeniero Carlos Tovar		SECRETARIO: Notas por Ana Milena Bayona Gómez	

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica a los veedores de las obras El Tunal, en el marco de la veeduría al Convenio 2806257 de 2021 Fondo Financiero Distrital y Subred Sur: Adecuación, ampliación, construcción, demolición, reforzamiento, reordenamiento y dotación de los servicios de Urgencias, Hospitalarios, Quirúrgicos y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico de la Unidad de Servicios de Salud El Tunal, en audiencia pública de vigilancia local de la JAL.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 “Lista de asistencia institucional”					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	Se adjunta lista de asistencia				
2					
3					
4					
5					
3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)					
1. Bienvenida y registro de asistencia 2. Seguimiento compromisos 3. Presentación situación actual de las obras en El Tunal 4. Acuerdos y compromisos Cierre de la reunión					

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se verifica asistencia de ciudadanía veeduría de las obras El Tunal, Ediles JAL Tunjuelito, profesionales de consorcio e interventoría contratados para ejecución de la obra de Tunal, profesionales de la Oficina de Desarrollo Institucional jurídica y gestión de proyectos, y profesional de Participación de la Subred Sur.
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
- Recorrido a las obras con los veedores, se realiza recorrido a las obras el 22 de mayo de 2024 con asistencia de 10 veedores. - Citación de JAL Tunjuelito, para seguimiento a los avances en la obra El Tunal, la presente reunión

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA DE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. *Bienvenida y registro de asistencia*

Los Ediles de la JAL Tunjuelito abren la reunión siendo las 10:00 am, saludando a los asistentes recordando el objetivo de la convocatoria a la comunidad y a los funcionarios de la Subred Sur, para socializar los avances en la obra de Tunal, la profesional de participación de la Subred Sur realiza registro de asistencia para soportar asistencia de los veedores y colaboradores de la Subred Sur y contratistas de obra e interventoría.

3. *Presentación avances convenios de obras El Tunal*

El ingeniero Carlos Tovar y la profesional jurídica de la oficina de desarrollo institucional de la Subred Sur, hacen presentación de los avances en la ejecución de las obras en El Tunal, recordando que se tiene en curso la obra para reorganizar servicios de urgencias, ampliando además áreas de cirugía, rehabilitación y hospitalización. Se realiza recordatorio del histórico que justifica las novedades en la ejecución, que llevo a la suspensión de obra en diciembre, y que tiene como nueva fecha de entrega de la obra el 25 de agosto de 2025.

- informa que se realiza selección de nuevo contratista finalizando febrero, con acta de inicio el primero de marzo, para reactivar los trabajos de obra.
- Se indica que la Subred Sur, realizo debido proceso con respecto a solicitud de prórrogas y actualización de valores del convenio con la Secretaria Distrital de Salud.
- También indica que se suspendido el contrato de interventoria y una vez se inicia ejecución con el nuevo contratista se reactive en marzo.
- Se cuenta con un avance del 16,5% en el trabajo de la obra, presentandose con corte al 31 de mayo un retraso del 0.4% por las novedades con respecto al clima y etapa de la obra, se han realizado plan de contingencia contemplando jornadas mas largas y fines de semana para no afectar de forma negativa la obra.
- Especifican que los tramites con la Secretaria Distrital de Salud, para aprobación de prórrogas y estudio de adiciones, tiene que ver con los cambios en los costos de materiales que fueron aprobados en 2020 cuando se suscribio el convenio, siendo normal este tipo de tramites con la Secretaria Distrital de Salud.

Interviene ademas los contratistas del consorcio y de la interventoria, para ampliar información sobre gestión humana y de cronograma de trabajo:

- se realizo revisión de acero que dejó el anterior contratista, y se decidio hacer uso por estar en buen estado.
- Cuentan en el momento con 54 empleados de los cuales son 43 son operarios, indicando ademas que de ellos 22 son residentes de la localidad de Tunjuelito. Se especifica que se hizo contacto con la alcaldia local para apoyar la convocatoria, tambien indicando que ha sido muy dificil completar el numero requerido de operarios, dado que el trabajo es pesado y hay alta rotación, situación que han solvntado trayendo personal de Villavicencio y Acacias y esperan se regule a medida que se requieran nuevos perfiles.

Los ediles y los veedores realizan preguntas sobre:

- Citacion a la EGAT para socializar su responsabilidad con respecto a las novedades presentadas en la ejecución de la obra.
- responsabilidades legales y disciplinarias de funcionarios de la subred sur sobre lo que viene sucediendo,
- garantia de terminar la obra, suficiencia de los recursos por medio del convenio con el fondo financiero de la Secretaria Distrital de Salud,
- necesidad de seguimiento y vigilancia del desarrollo de la obra y reconocimiento de los veedores

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 1946-1950 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

Acuerdos y compromisos

- Nueva citación para seguimiento del desarrollo de la obra en julio, al cual solicitan que asistan representantes de la EGAT, para establecer responsabilidades en procesos de contratación con las garantías que correspondan, citando además al gerente y su equipo de proyectos, contratista e interventoría.
- Solicitud de los ediles de envío de las actas de reunión o informe de los veedores
- Programar mesa de dialogo de veedores ampliada para recorrido a la obra.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (Responsable)
Envío acta reunión	Envío por correo electrónico	2024-06-15	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Recorrido a las obras	Asistencia de los veedores, ediles y supervisor de la obra	2024-07-10	Ingeniero y Médico Especializado Gestión de Proyectos Profesional Universitario Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano
Citacion a la EGAT	Socialización de sus acciones y quehacer en el proceso de contratación	Próxima citación de la JAL	Junta Administradora Local Tunjuelito

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

CARLOS TOVAR

SECRETARIO REUNIÓN

ANA MILENA BAYONA GÓMEZ





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA CIVIL
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

Registro fotográfico audiencia JAL Tunjuelito – junio 07 2024

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2			
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:	HORA DE INICIO	HORA TERMINACION	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	ESPACIO COMUNITARIO:	Veeduría Obras El Tunel.
07/06/2024	9:30 am	12:00 m	Participación sesión de JAL Tunjuelito avances de obra				
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Bayona Gómez	52200226	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	311 619 3509	participacion saludtunjelito@gmail.com	
2	Edgar Esteban Alvarado	171032359	Subred Tunjuelito	Tunjelito	3138038184	linasestepan1941@gmail.com	
3	Carolina Rodríguez	111222140	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	601 563 9325	con. salud el tunel	
4	David Alejandro Rodríguez	111333419	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	3205807839		
5	Yolanda Gómez	555200030	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	311 111 0666		
6	Andrés Rodríguez	19122695	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	311 300 9455		
7	Jonathan Padua M.	101847302	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	318 218 5069	interventor@tsh.com.co	
8	Andrés Millán	19193443	Subred Sur Of. PC YSC	Tunjelito	3012652298	participacion saludtunjelito@gmail.com	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALA DE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS
DE SALUD SUR E.S. E

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

CA-FT-02 V5

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				PS-PAR-FT-05 V2			
LISTA ASISTENCIA REUNION MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							
FECHA:		HORA DE INICIO	HORA TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNION:	ESPACIO COMUNITARIO:	FIRMA	
07-06-2024		9:30 am	12:00m	Participación sesión de JAL Tunjuelito avance de obras Tunal		Veeduría Obras El Tunal	
No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELEFONO/CELULAR	CORREO	
1	Gerson	Comengo A	81115572	Intervención	Tunjuelito	3112641782	Intervención localización
2	Fernando	Yunze	91099821	Intervención	Tunjuelito	3336920264	Intervención localización
3	JUAN CARLOS	BARROSA A.	165491910	COMITADO CONSULTIVO ALTO	Tunjuelito	3215900460	Intervención localización
4	Celestino	Torres Pardo	200405335	Scholar's	Subred	—	Col. San Sebastián
5	Alba	Alcántara	62320786	Subred Sur	Tunjuelito	3203439034	Intervención localización
6	DAVID	MOYA	19.206622	COMITADO CONSULTIVO ALTO	Tunjuelito	3225699294	Intervención localización
7							
8							

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

