

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN:** Realizar ejercicio de control social al proyecto CAPS Danubio**RESPONSABLE:** Gerencia de Proyectos Participación Comunitaria**SECRETARIO:** Notas por: Johnny Monroy Donoso**REUNIÓN N°:****FECHA:** 22 febrero 2023**HORA INICIO:** 9:30pm**LUGAR:** Obra terrenos de construcción CAPS Danubio**HORA FINAL:** 12:30pm**1. OBJETIVO:**

Realizar reunión de veeduría del proyecto CAPS Danubio

**2. PARTICIPANTES:**

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia MI-FT-27"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			VER LISTADO ANEXO		

**3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)**

1. Saludo y bienvenida
2. Presentación avances y ejecución de obra
3. Preguntas asistentes
4. Recorrido veedores a la obra
5. Cierre

**4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:** (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

participan gerencia de proyectos, participación comunitaria subred sur, interventoría, consorcio, proyectos de infraestructura SDS y veedores del proyecto.

**5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES:** (Si aplica)

Se verifica el cumplimiento de estos.

**6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:****1. Saludo y Bienvenida**

Se realiza saludo y bienvenida por parte del profesional de la oficina de participación social de la USS Usme, agradeciendo la asistencia y participación de los asistentes frente al objetivo de la reunión.

**2. Presentación avances y ejecución de obra**



Por parte de la interventoría y consorcio se explica el avance de la obra sin mayores inconvenientes, ya se cuenta con acabados, remates de cubiertas, conexiones, bajantes, se está terminando pañetes, las puertas se están instalando la cubierta se está impermeabilizando.

Se desarrollo reunión en febrero con el edificio vecino frente al muro de contención, para dar por terminada la construcción del muro.

Se comenta las llamadas recibidas a la veeduría por inquietudes frente a la construcción del muro.

Por parte del consorcio se da respuesta a las inquietudes presentadas por las personas del conjunto, a la fecha se han recibido 4 solicitudes.

El espacio del conjunto donde se está desarrollando el muro queda restituido una vez se vayan terminando labores en la obra.

Con ejecución y avance se cuenta con el 73% de avance con relación a la fecha de entrega, un programado del 76% y ejecutado 73.1%. Se están adelantando trabajos en redes, eléctricas, hidráulicas en los dos pisos, al igual que ventilación mecánica. Se está avanzando en el segundo piso con el tema de redes.

Frente al cerramiento de la obra se está completando con el acceso vehicular.

Los equipos que son importados ya se compraron, como son, bomba red contra incendios, ascensores, la ventanería ya está al 100% en la obra.

### 3. Preguntas asistentes

Don Jorge Forigua pregunta por el tratamiento a las escaleras de emergencia, se explica que



van pintadas con anticorrosivo y esmalte.

Se explica el mantenimiento que deberá hacer la Subred en el proyecto, en los manuales de funcionamiento y mantenimiento quedan las recomendaciones del consorcio.

Por parte de Óscar Becerra se indica la conexión de redes hidráulicas si el proyecto se verá afectado, se explica desde el consorcio los trámites que se deben hacer en las entidades y los cálculos de las redes y el impacto sobre la red.

La señora Nathasa Londoño pregunta con los trámites de Enel en la instalación de red eléctrica. La Subred y la SDS han adelantado reuniones con Enel frente a la solicitud y trámite que garantice la conexión por parte de Enel, toda la documentación está entregada, todos los trámites se han realizado.

Se espera por parte de la veeduría que ojalá no se inaugure el CAPS con el uso de la planta para solventar el tema eléctrico.

El señor Jorge pregunta por el paisaje urbanístico, el consorcio garantiza el acceso sobre la 65, se explica además en detalle los accesos. Sendero y zonas verdes a nivel de grama.

Frente al tema de pisos, se explica que se encuentra a medios pisos. Se inicia con espacios que requieren un nivel más técnico. Dando un orden para el proyecto cerrando espacios.

El señor Jorge pregunta por los vidrios, se explica que estos son vidrios laminados 3+3 de seguridad.

Frente a la dotación mobiliaria y equipos biomédicos, así como los recursos, la señora Natacha pregunta por el listado y portafolios de servicios. Solicita reunión para adelantar ese tema.

Al respecto se explica cómo se adelanta con la EAGAT, en verificación de costos y otros temas, una vez se cuenta con la documentación se enviará a la veeduría

Con respecto a los servicios se han socializado y entregado a la veeduría. Se indica que el PMA es de acuerdo a los estudios de servicios y demandas. Sigue vigente el que se ha entregado a la veeduría.

Solicitan reunión para el 06 de marzo donde se expliqué a la veeduría cómo ha sido el proceso de contratación y adjudicación de equipos biomédicos

El señor Jorge contextualiza el tema de hacer una veeduría específica al tema de dotación del Caps Danubio y la solicitud de realizar reunión con referentes del tema de dotación, biomédicos y mobiliario. Se explica desde la Subred que la compra de los equipos biomédicos está en adjudicación, y se garantiza el mobiliario y equipos biomédicos, sin embargo, desde la Subred Su se comparte el número de selección del SECOP SISI016 - 2022 Proceso de dotación subasta inversa



#### 4. Recorrido veedores a la obra donde se despejan dudas

Se realiza recorrido a la obra a cargo de los veedores donde evidencian en detalle las particularidades presentadas en reunión, acompañan el recorrido arquitectos y profesionales de interventoría consorcio y subred sur para despejar las dudas e inquietudes de los veedores





## 5. Cierre

Se agradece por la participación y asistencia de los veedores indicando de la próxima reunión para el día 29 de marzo el terreno de la obra 9am.

Se da por finalizada la reunión a las 12:30am

## 7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Enviar acta y realizar convocatoria próxima reunión	Por diferentes Medios	Marzo	Participación Comunitaria
Realizar Recorrido a la Obra	De manera presencial	Marzo	Consortio - interventoría – Gerencia Proyectos – Participación Comunitaria
Realizar reunión presencial para conocer el proceso de contratación equipos biomédicos y mobiliario que requiere el CAPS	De manera presencial	Marzo	Consortio - interventoría – Gerencia Proyectos – Participación Comunitaria

### EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Gerencia de proyectos – Oficina Participación Comunitaria Usme

SECRETARIO REUNIÓN

Notas por: Johnny Monroy

Se anexa listado de asistencia a la reunión



SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E		LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD				PSPAR-FT-05 V2	
FECHA:	HORA DE INICIO:	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	ESPACIO COMUNITARIO:	CORREO	FIRMA
	HORA TERMINACIÓN:						
N°	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD				
22 febrero 2023							
1	TORRES PINZU	79.4019509	Viequesia Caps	5to	3127657208	Torres 1967 Desiderio pulioprasmen @hotmail.com	Vecindria CAPS Concho
2	Lopez Figuera	799243547	Vecindria Ciudad	5to	3138521001	ceceibor@igbo @igbo.com	
3	Arcani Becerra	1033678938	Vecindria	6to	301219657		
4	Eduardo Lopez P	193557499	Subred Jor.		313359053	eflores@es.ubred@igbo.com	
5	Uvarova Naranjo	CC. 5237923	Vecindria PR	5to	3102478930	direccion@denur @igbo.com	
6	Catal Tejada	706905354	Subred Sur		320303728	Catal Tejada mercadubio@gmail.com	
7	Juan Andres Q	1032495805	UT INTER DANDUBIO	5to	312432853	Participa vame@igbo.com	
8	Johnny Narvez	702625505	Subred Sur		314332907		
9	Higuera	80202154	Vecindria CAPS	5to	3164930484	mikep114	
10	Maldonado	00421632	Vecindria		344823998		