

## **ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO**

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓI	NOMBRE DE LA REUNIÓN: Veeduría Hospital Usme seguimiento y avances				
RESPONSABLE: Gerencia de proyectos Participación Comunitaria Usme		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso			
REUNIÓN N°:	<b>FECHA: 29</b> julio 2024		HORA INICIO: 9:00 am		
LUGAR: Terreno de obra	UGAR: Terreno de obra Hospital Usme HORA FINAL: 12:30 pm				

### 1. OBJETIVO:

Realizar reunión veeduría de seguimiento y avances a la obra de construcción Hospital Usme

#### 2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia MI-FT-27

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			VER LISTADO ANEXO		

# 3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

- 1. Saludo y Bienvenida
- 2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur Presentación
- 3. Cierre

## 4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Se cuenta con la participación de los Veedores Hospital Usme, Oficina participación Comunitaria Gerencia de proyectos Subred Sur

## 5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

De acuerdo con la revisión de los compromisos se evidencia el desarrollo y cumplimiento de los mismos

### 6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

- 1. Saludo y Bienvenida
- 2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur
- 3. Intervención Veedores
- 4. Cierre

Página 1 de 6 2018-08-01

### ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

# 1. Saludo y Bienvenida



Se realiza saludo y bienvenida agradeciendo la asistencia y participación de los veedores, se comenta el objetivo, indicando orden del día y aspectos a tener en cuenta durante el recorrido. Se indica que se realizara reunión en sala de juntas para abordar según la presentación el informe financiero y de ejecución de la obra. Durante el recorrido se resolverán las dudas e inquietudes de los veedores

Se da inicio al recorrido hospital de Usme indicando los puntos del recorrido.

Se comenta las particularidades para definir 20 metros de la vía segunda, ya que está se haría por parte de la alcaldía local con maquinaria de esta.

Los veedores comentan que se invite a la vocera a conocer el desarrollo de las reuniones y piden se envié de manera escrita, informe de las visitas y las gestiones realizadas, con las diferentes entidades. Al respecto se indica que se enviará los informes a la veeduria donde se evidencian las visitas y actas de reuniones.

Los veedores toman un momento antes del recorrido, donde analizan particularidades respecto a la información y temas a trabajar por ellos

Se visita el auditorio donde se comenta el avance en las paredes, techo y redes eléctricas, se explica que el auditorio estará por concesión y será de uso comunitario y abierto al público, tendrá capacidad para 210 personas.

De igual manera se aclara que los parques de la obra estarán a cargo del fondo de desarrollo local.

Página 2 de 6 2018-08-01



### ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4



# 2. Estado y avance actual del proyecto Subred Sur - Presentación

Se da inicio a la presentación de acuerdo al contenido.



Se realiza presentación con corte a 30 de junio. Se realiza presentación de la ejecución financiera.

Se explica los empleos promedios, así como los trámites y procesos prioritarios. Se explica que se realicen pagos por actividades completadas.

Se indica que ha bajado el número de trabajadores. Para mitigar este aspecto el consorcio está generando contratación directa. De acuerdo a la presentación, se menciona la necesidad de

Página 3 de 6 2018-08-01

## ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD SIATURA VINGERIA DE SERVICIOS de SEAU GUE E.B. E.

### SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

## **ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO**


MI-SIG-SIG-FT-01 V4

prórroga. Se explican los compromisos para el cumplimiento de la prórroga.

Frente a los plazos se aclara que la prórroga estará hasta el 31 de diciembre 2024.

Se informa el avance en la programación contractual, así como los compromisos por parte del consorcio. Desde la Subred Sur se comentan las entregas de las diferentes áreas por parte del consorcio a la Subred, donde se establecen fechas y cronogramas con tiempos específicos, liberando los espacios. Así como los servicios complementarios.

Frente al trámite con entidades se explica que se realizó la aprobación de estudios y diseños del sistema acueducto y alcantarillado.



Así como la aprobación definitiva de los estudios y diseños por parte del IDU, respecto a la vía.

De igual manera se informa las visitas recibidas a la obra, el 19 de junio la SDS, y el IDU el 13 de junio.

# 3. Intervención Veedores

El señor pachón pregunta por el tema de vertimientos. En este sentido se aclara que se tiene una PETAR donde se conectará los residuos más peligrosos, donde se baja la carga, se envía a un recolector interno, dónde finalmente va a la quebrada.

La señora Luz Marina pregunta por los tiempos de prórroga, y la dotación del proyecto, al respecto se explica que se dejarán instalados y puestos en marcha de acuerdo al contrato llave en mano, explicando cada una de las fases.

La señora Johanna pregunta que se entregará al 31 de agosto. Al respecto se explica que es de acuerdo a la programación, está será compartida con la veeduria para que exista claridad sobre las entregas programadas.

Frente al alistamiento y puesta en marcha, se requiere la luz certificada y se espera que este a principios de noviembre. También se pregunta por el punto de agua potable, frente a este aspecto se está esperando la vista de inspección por parte del acueducto.

Página 4 de 6 2018-08-01

### ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SALUD Sudred Vivegrata de Servicios de Salad Sur E.S.E.

### SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

### ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Frente al tema de gases medicinales, ya están los equipos y la red, en las instalaciones hace falta un tema eléctrico, que se espera entregar en el transcurso de la semana. Pregunta por los tiempos de fresado y cumplimiento de la carrera 2 por parte de alcaldía. Se explican los trámites en las cuales se viene trabajando con la procuraduría y veeduria. No hay fechas definidas. De acuerdo al tema de contratistas se explica que están determinando la vinculación de nuevas empresas, nuevos consorcios qu permita garantizar el desarrollo de la fase eléctrica.

Por parte del señor Pachón se solicita en un cuadro la programación de entregas y de los detalles de estas entregas. Se solicita cronograma de entregas y pruebas. En este sentido se indica el envío de la información solicitada

La señora Francy pregunta por la mesa de trabajo entre las entidades y la veeduria, pide se invite a las mesas de trabajo si estás están determinadas y convocadas.

Para finalizar se pide a la veeduria informar la fecha de reunión mínimo con 3 días de anterioridad, esto con el fin de garantizar el recorrido y reunión por parte de la veeduria.

Se solicita un diálogo de la veeduria con la gerencia, donde se establecerán los diferentes temas.

## 4. Cierre

Finalmente se presenta registro fotográfico y se piden sean enviadas las fotos tomadas por el dron a la veeduria. Se comparte al grupo de WhatsApp de la veeduria las fotos seleccionadas.

De acuerdo a la presentación y el registro fotográfico se explica el avance por las diferentes fases de obra del proyecto

Finaliza la reunión siendo las 12:30 pm, Queda pendiente fecha de reunión, lo informara la veeduria en el transcurso del mes.

Página **5** de **6 2018-08-01** 



**ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO** 

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd- mmaa)	QUIEN (responsable)
Realizar entrega y envió de presentación	Por diferentes medios, correo, WhatsApp	Julio 2024	Gerencia de proyectos subred sur
Realizar entrega otro si de contrato Prorrogas	Por diferentes medios, correo, WhatsApp	Julio 2024	Gerencia de proyectos subred sur

# **EN CONSTANCIA SE FIRMA:**

**RESPONSABLE DE LA REUNIÓN** 

Gerencia de Proyectos -Oficina Participación Comunitaria USS Usme

**SECRETARIO REUNIÓN** 

**Notas por: Johnny Monroy Donoso** 

(N-U)					CNHUSN	NE_FO01	
		CONSORCIO NUEVO HOSPITAL DE US		USME 111	11/03/2	Versión 01 11/03/23 Página 1 de 1	
ACTIVIDAD	Recordo used	ma Marotlan	tal USING FECHA	29(07/24	HORA	9.00 am	
LUGAR	NAU	PROFESIONAL A CARGO	p. social	ÁREA	THOMASION	y daulgución	
ANEXOS	For graticey						
	1	INFORM	MACIÓN GENERAL			Bale /	
NOMBRE COMPLETO  1 Siclecti Valento Laurel  2 Sircea Astillo surillo  3 Jame Castillo Chacon  4 Juz Harra Cota Suancha		CARGO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	TELÉFONO	CORREO	FIRMA	
		MURIN COROLANI	39'678.124	3138131375	olizaboth/somula	MERCOLO	
		verdor.	902743UC	31670057867	1110 48201 Blow	x con // fall	
		VEELOY	14 267511	313.4000311.	Jaelasmererdes	- F-19 A	
		veedor	51714371	3143266446	Jugania GIA OH	trail con	
KO EI SA BOY AN	. 71 11	Vernola	51792531	3/4 6769390	Rubencel@bot	10000	
Dubin Celis Avila		Versor	19127663		2001 to - 1952 040		
raid Irlania	pguya Conte,	O ce dor	(3153)515x1687	3153787695	1954010	Horney	
MU WAL		VECTURE 1	5221923	31069841	TECH SOLE	es Dell	
		ma spayo		32-4577187	H USVOCODOVE G	1 110	
auto Bo	andon, 9	MY 221	145366544	2001	Condombrassia	1	
Hartha Corelis	a Rodriguez	Copr. SST	1022955473	3208455911	attoricia scutos		
MIRA Crops	iles o		1022439467	3144362907	Participation Using	e gue	
Johny Monray	Donoso	Preficional Participal	Marie Control of the		heop Overdradobil		
Luis teline	Vega	Riobologal Vederia	D 1013677180	350 7183930	Mediterscareages	J Activ	

Página 6 de 6 2018-08-01