

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA USU Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

EVENTO: REUNIÓN ☒ MESA DE TRABAJO ☐ CAPACITACIÓN ☐ OTRO ☐			
FECHA: 07-03-2024	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FINAL: 11:00pm	REUNIÓN N°:
LUGAR: USS CAPS Danubio			
TEMA: Realizar reunión de Veeduría Danubio			
RESPONSABLE: Participación Comunitaria		SECRETARIO: Notas por: Johnny Monroy Donoso	

1. OBJETIVO:
Realizar reunión de veeduría al proyecto de la Unidad de Danubio

2. PARTICIPANTES: Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de CA-FT-01 "Lista de asistencia institucional"				
NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1				
2				
3		Ver listado anexo		
4				
5				

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
- Saludo y bienvenida a los asistentes - Generalidades de la veeduría - Compromisos y cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Participan veedores del proyecto, gerencia de proyectos y equipos biomédicos, profesional participación comunitaria, Subred red sur – delegada veeduría distrital
5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)
Se verifica el cumplimiento de los mismos

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

1. Saludo y bienvenida a los asistentes

Se realiza el saludo y la bienvenida a los participantes de la reunión agradeciendo por la asistencia comentando el objetivo de la reunión de acuerdo a los manifestado por la veeduría Ciudadana



2. Presentación de solicitud de información a cargo de los veedores

Se da inicio a la reunión explicando el tema de cierre de veeduría de acuerdo al proyecto de infraestructura, se comenta que existe la necesidad de contar con una veeduría que permita hacer seguimiento respecto, a la prestación del servicio.

La veeduría indica la necesidad de continuar con el ejercicio de seguimiento al proyecto de infraestructura por 4 años más, para esto han solicitado a la personería aumentar el tiempo en la resolución, lo que permitirá hacer seguimiento en temas de infraestructura así la obra ya esté en funcionamiento, indican que se pueden presentar daños estructurales y por eso desean continuar con el seguimiento al proyecto, al respecto desde la veeduría distrital se indica el acompañamiento en el ejercicio de control social.

Por parte de la gerencia de proyectos se indica que a la fecha se han elevado las solicitudes por derecho de petición a Enel radicado el día lunes 04 de marzo identificando los inconvenientes, ya que han realizado 4 visitas y siempre encuentran aspectos por mejorar, se explica en detalle cuáles han sido los requerimientos realizados. Respecto al acueducto está pendiente el cierre del anillo y la conexión hidráulica, se espera que las empresas de servicios públicos generen las condiciones a las conexiones definitivas de servicios públicos. Se aclara que actualmente está declarada la obra como un proyecto de salud, sin embargo, todo el proceso se había realizado y lo tomaron como proyecto urbanístico.

Está pendiente la revisión y firma final de los planos que establezca la declaración del proyecto como salud. Se da lectura al correo que da trazabilidad a la declaración del proyecto. La veeduría pide los radicados de Acueducto y Enel Codensa así como la Póliza de la obra.

Se realiza seguimiento a los compromisos se evidencia realizar claridad sobre el tema la retención de dineros para el pago a los especialistas en el diseño de obra, se aclara que se hizo una retención



al contrato. La veeduría pide se aclara la retención del pago al contratista por los diseños.

Solicita actas de recibido de los equipos biomédicos, al respecto se indica que se enviara la información a los veedores.



Por otro lado, se aclara que no es competencia de la Subred intervenir urbanística mente, para poder garantizar las escaleras en la parte externa de la vía, se espera al IDU ya que son ellos quienes deben definir el tramo de la vía, se explica que, además, según la topografía se tuvo que elevar la cimentación.

Se solicita a la veeduría revisar el tema del cerramiento y la conexión a la provisional por parte de un tercero, ya que ha generado elevaciones en el consumo de energía.

Se establece reunión cada dos meses en el tema de infraestructura, se espera realizar reunión 09 de mayo 9am USS Danubio, tiempo en el que se espera garantizar el 100% de la conexión definitiva a los servicios públicos, esencialmente para que funcione el ascensor y otros servicios de la unidad.

Desde el área de equipos TICS se explica que se realizó requerimiento de los equipos de la unidad y se indicó que se necesitaba mobiliario, en ese sentido se pidieron en total 80 computadores, 29 impresoras, 2 digitarnos, 6 tv, 16 altavoces, 36 teléfonos IP, Acces point 11.

Desde sistemas y de acuerdo a ese levantamiento se compra y se hace trámite desde la SDS. Son ellos quienes hacen la entrega. Con respecto a las bocinas IP venían inmerso en el proyecto, quiere decir que la obra los dejo.

Queda pendiente establecer como quedó la conexión de las bocinas IP. La veeduría pide un recorrido para verificar según listado, se propone el martes 19 de marzo 9am USS Danubio. Se instaló micrófonos por parte del consorcio, queda pendiente aclarar si son IP y como funciona su conexión.

Frente a los equipos biomédicos, está pendiente poner en uso el rayo X, este proceso está en trámite. Se espera para el proceso que lo valide la SDS, a través de la página ágil línea. Mobiliario

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALA L107 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S. E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S. E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	CA-FT-02 V5

completo 100% entregado, al igual que biomédicos. La veeduría solicita el listado de equipos biomédicos de la USS Danubio, queda pendiente el envío de esta información.

Se da cierre a la reunión estableciendo la necesidad de hacer seguimiento a la prestación del servicio indicando fecha para el mes de abril del año 2024

3. Compromisos y cierre

Se da lectura de los compromisos adquiridos, se requiere por parte de la veeduría la información al 100%.

Se da por terminada la reunión agradeciendo la asistencia y participación de los asistentes.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha límite aaaa-mm--dd)	QUIEN (responsable)
Entregar la información requerida señalada en el acta	Por diferentes medios	Marzo 2024	Gerencia de Proyectos Subred Sur

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Participación Comunitaria

SECRETARIO REUNIÓN

Notas por: Johnny Monroy Donoso Profesional Participación