

**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E****ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO****MI-SIG-SIG-FT-01 V4****NOMBRE DE LA REUNIÓN:** Realizar Reunión veeduría Proyecto Marichuela**RESPONSABLE:** Gerencia de proyectos – Participación Comunitaria**SECRETARIO:** Notas por: Johnny Monroy Donoso**REUNIÓN N°:****FECHA:** 24 septiembre 2024**HORA INICIO:** 9:00am**LUGAR:** Oficina Participación Comunitaria Marichuela**HORA FINAL:** 10:30 am**1. OBJETIVO:**

Realizar Reunión veeduría del proyecto Marichuela

2. PARTICIPANTES:

Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia MI-FT-27"

	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1					
2			VER LISTADO ANEXO		
3					
4					

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)

1. Saludo y Bienvenida
2. Presentación Gerencia de proyectos – intervención veedores
3. Varios y Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)

Participan integrantes de la veeduría, referente proyectos, contratista y referente oficina participación comunitaria.

5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

Se realiza seguimiento a los compromisos establecidos, verificando el cumplimiento de los mismos

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:**1. Saludo y Bienvenida**

Por parte del profesional de la oficina de participación se da la bienvenida a los integrantes de la veeduría comentando el objetivo de la reunión agradeciendo la participación y asistencia, se comenta la importancia de adelantar las reuniones de acuerdo a los avances y temas indicados por la gerencia de proyectos.

Desde la gerencia de proyectos se indica de acuerdo a la presentación datos del convenio interadministrativo, se indican valores del convenio, así como la ejecución por etapas, ese explica que se esta en la etapa de reinversión. Una vez el consultor entregue los productos Se solicitará a la SDS los valores adicionales. No se han derivados prorrogas a este contrato.



De igual manera se socializa los tiempos y tramites para dar continuidad a las demás fases del proyecto. Se explican los contratos de interventoría, así como los valores del mismo, en cuanto a la ejecución del contrato se tiene un ejecutado del 34,7%. Se esta trabajando de acuerdo a lo programado. Se indican los contratos de trabajadores actuales.

Revisar el componente técnico de la presentación
Así como la información financiera y de ejecución de los contratos.

Continua la ingeniera Nicol donde contextualiza el diseño arquitectónico de la unidad de la Marichuela, comenta la radicación de la solicitud de la licencia de construcción en la curaduría 4. Desde la consultoría ya se están desarrollando los diseños de las diferentes redes, así como el paisajismo. Comenta que en la cubierta se tiene estipulado unas materas y diseño de energía fotovoltaica. Una vez termine el diseño de redes estas serán entregadas a la interventoría para que sean

2. Presentación Gerencia de proyectos

Se realiza presentación del convenio de acuerdo a la presentación, se explica el contrato de



consultoría, así como el de interventoría, se comentan algunos retrasos por temas arquitectónicos.

USS MARICHUELA

Convenio Interadministrativo 5141999-2023

Fecha de inicio: 07/07/2023
Fecha de terminación Actual: 06/07/2026
Valor del convenio: \$ 847.955.047
*Aportes ESE: \$8.395.595
*Aportes SDS: \$839.559.452

Convenio Interadministrativo 5141999-2023

-Prorroga : N/A
-Adiciones: N/A
-Modificatorios: 1

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Y CONTRATOS DERIVADOS

Contrato de Consultoría

-Contrato N°7186-2023
-Contratista: UNION TEMPORAL SAN RAFAEL
-Integrantes de la UT:
*GERMINAR PROYECTOS S.A.S- 20%
*INGENIERIA Y MONTAJES SAS- 70%
*DEVELOPMENT GROUP INTERNATIONAL SAS – 10%
-Fecha de inicio: 16/01/2024
-Fecha de Terminación Actual: 15/11/2024
-Valor Inicial: \$658.982.859
-Adiciones: N/A
-Valor Actual: \$658.982.859
-Prórrogas: N/A

Contrato de Interventoría

-Contrato N°7187-2023
-Contratista: LOGIA 3 ASOCIADOS S.A.S
-Fecha de inicio: 16/01/2024
-Fecha de Terminación Actual: 15/11/2024
-Valor Inicial: \$163.505.150
-Adiciones: N/A
-Valor Actual: \$163.505.150
-Prórrogas: N/A

USS MARICHUELA

AVANCE PROGRAMACIÓN CONTRACTUAL

CORTE: SEPTIEMBRE 20 DE 2024
EJECUTADO: 34,97%
PROGRAMADO: 34,68%
DIFERENCIA: -0,29%

EMPLEOS PROMEDIOS ACTUALES

- ADMINISTRATIVOS 40
- MUJERES 7

Componente Técnico

PRODUCTOS EN EJECUCION

Se continúa con:

- Diseño de redes eléctricas, CCTV, Control de Acceso, Voz y Datos
- Diseños de redes hidráulicas y recirculación de aguas lluvias
- Gases medicinales.
- Paisajismo.
- Urbanismo.
- Diseño fotovoltaico.
- Revisión de documentación en Curaduría 4.
- Diseño gases medicinales.

PRODUCTOS APROBADOS

- Plan medico arquitectónico
- Informe diagnostico, inventario y plan de demolición
- Levantamiento topográfico
- Estudio de suelos



PROYECTO CAPS MARICHUELA - Componente Financiero

EJECUCION FINANCIERA A AGOSTO 2024

Componentes del convenio interadministrativo 5141999	Valor Contratado	Vr Facturado	Vr Pagado	% Ejecución Financiera
Estudios y diseños	658.982.859	105.437.257	105.437.257	16%
Interventoría	163.505.150	58.920.187	58.920.187	36%
EGAT	14.681.411	14.681.411	14.681.411	100%
TOTAL	\$ 837.169.420	\$ 179.038.855	\$ 179.038.855	21,39%



De acuerdo con la presentación, continua la reunión con la intervención de los veedores

Intervención veedores

Por parte de los veedores, se pregunta por el lote y metraje cuadrado del predio donde se va a construir en se sentido se explica que el proyecto se realizara en el predio actual.

Por otro lado, preguntan por los tiempos de construcción, en ese sentido se explica que

Dando continuidad a la reunión se indica la solicitud de la veeduría en realizar mesas de trabajo donde se evidencia el plan de contingencia y traslado de servicios.

La veeduría solicita se invite a las diferentes actividades y mesas de trabajo, que cuenten con información de primera mano y así poder concertar las actividades propias de ejecución de la veeduría.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

Por parte de la gerencia de proyectos se dan indicaciones respecto a los tiempos de obra y solicitudes de adjudicación de recursos por parte de la SDS. De igual manera se contextualiza el tema del componente de dotación una vez se este en el 50% de ejecución de obra.

La veeduría pregunta que una vez se tenga la licencia y los recursos más menos en que tiempo se desarrollara la obra, aun no se tienen datos ya que está de acuerdo a la programación de obra.

Desde la veeduría se indica, que se ha socializado en diferentes espacios la propuesta del diseño y ha gustado a nivel local. Desde la oficina de desarrollo institucional es vital, socializar de manera clara y real a la veeduría todos los componentes del proyecto.

3. Varios – Cierre

Como varios los veedores que integran el proyecto que son de la Asociación de Usuarios indicaron que el 26 de septiembre se realizará reunión entre la Sugerencia de servicios de salud y la asociación de usuarios, allí entregaran una solicitud con el fin de continuar con el control social.

Se da por finalizada la reunión agradeciendo la participación de los asistentes en la reunión.

Se propone realizar reunión para el 29 octubre 2024.

7. COMPROMISOS:			
QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm--aa)	QUIEN (responsable)
Enviar presentación y acta de reunión	Por correo electrónico	Octubre 2024	Oficina participación Comunitaria

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

SECRETARIO REUNIÓN

Notas por: Johnny Monroy

Se anexa listado de asistencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E								
LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD							PS-PAR-FT-05 V2	
FECHA:		HORA DE INICIO: 9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	Veedoría Marchuela Reunión Mensual		ESPACIO COMUNITARIO:	Veedoría Marchuela	
24 de Septiembre 2024		HORA TERMINACIÓN:						
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Moro Elbo	41542919	Veedoría Asociación	Usme	3206042544	-	-	Moro Elbo
2	Jacy Bepo	39644676	Subred Sur	Usme	-	3022967863	-	Jacy Bepo
3	Johny Moya	1020255505	Subred Sur	Usme	-	3149352907	-	Johny Moya
4								



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD

PS-PAR-FT-05 V2

FECHA:		HORA DE INICIO: 9:00 am	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN:	Veedoría Marchuela Reunión Mensual		ESPACIO COMUNITARIO:	Veedoría Marchuela	
24 de Septiembre 2024		HORA TERMINACIÓN:						
Nº	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELÉFONO FIJO	NÚMERO CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Alvaro Ochoa	17138042		USME	3134744270			Alvaro Ochoa
2	Juan Ricardo	17183389	Veedor	USME		3112891194	Indiana@betmail.com	Juan Ricardo
3	Macedonio Vilch	19105503	Cojaco	USME	3166290677		depaolo.macedonio@gmail.com	Macedonio Vilch
4	Demetria Ruiz	1223560438	Veedora	USME	3103300321			Demetria Ruiz
5	FRANCIS PERDOMO	51599514	VEEDORA	USME		312129267		Francis Perdomo
6	Rafael Villanueva	151581687	Veedor	USME		3153487695	deyita_1951@yahoo.com	Rafael Villanueva
7	Monica Salgado	51939423	OADI-Subred			300249646	liber.palacio@subredargos.com	Monica Salgado
8	Nicole Gonzalez	1014284101	Consultora	USME	3138475270		utsanrafael.marichuela@gmail.com	Nicole Gonzalez
9	Luz Maria Ortiz	51714371	Veedor	USME	7611805	3143266446	luzmarina_6317@hotmail.com	Luz Maria Ortiz
10	Elino Cruz	36088316	Veedora	USME	3133851643	3133851643	elino.cruz281971@hotmail.com	Elino Cruz

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4